





AYUNTAMIENTO DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de aceras y contenes	La clavellina	663.425.00				X	Para esta obra se excedió el monto estipulado
2	Construcción de aceras y contenes	Sabana grande	284.250.00				X	Para esta obra se excedió el monto estipulado
3	Remoción del balneario cabeza del rio	El guayabo	843.000.00				X	Para esta obra se excedió el monto estipulado
4	Construcción del Bienvenido a Rio Arriba	Rio arriba del sur	400.000.00				X	Para esta obra se excedió el monto estipulado
5	Construcción de aceras y contenes	Carrera de la tuna	600,000.00				X	Para esta obra se excedió el monto estipulado
6	Construcción de aceras y contenes	Los fundos	300,000.00					
7	Construcción de aceras y contenes	Palma cana	300,000.00					
8	Construcción de aceras y contenes	El abanico	250,000.00					
9	Terminación de la cancha	Capulin	400,000.00					
10								


FIRMA ALCALDE


FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	05	100%
Obras en proceso	00	0%
Obras pendientes	04	0%
TOTAL	09	09

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 3,427,000.00	RD\$ 2,790,675.00	636,325.00_	90%