

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7356**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Santa Lucia**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706,892.66	9,706,892.66	4,642,413.79	3,405,461.11	8,047,874.90	0.00	8,047,874.90	1,659,017.76
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN RAMON GOMEZ DIAZ LOTE 2 F.M.A.P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632,529.06	3,632,529.06	3,365,390.08	263,146.05	3,628,536.13	0.00	3,628,536.13	3,992.93
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN RAMON GOMEZ DIAZ LOTE 1 F.M.A.P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,614.60	1,625,614.60	1,277,023.71	348,590.89	1,625,614.60	0.00	1,625,614.60	0.00
01	0053			PROGRAMA ACERAS Y CONTENES EN APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,749.00	4,448,749.00	0.00	2,793,724.17	2,793,724.17	0.00	2,793,724.17	1,655,024.83
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,438,895.83	0.00	0.00	0.00	1,438,895.83	0.00	1,438,895.83	1,438,895.00	0.00	1,438,895.00	0.00	1,438,895.00	0.83
02	0091			REPARACION EN VIAS DE COMUNICACION N.I.		1	1,438,895.83	0.00	0.00	0.00	1,438,895.83	0.00	1,438,895.83	1,438,895.00	0.00	1,438,895.00	0.00	1,438,895.00	0.83
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,681.00	376,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,681.00
03	0051			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CANCHA DEPORTIVA BATEY 106 SNIP14717			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,681.00	376,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,681.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	188,040.00	261,960.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
23	0056			ILUMINARIA PUBLICA DISTRITO SANTA LUCIA		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	188,040.00	261,960.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
24	0056			CONSTRUCCION DE POZO BATEY 101 PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
24	0057			CONSTRUCCION DE POZO KM7 PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7356

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Santa Lucía

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							2,688,895.83	0.00	0.00	0.00	2,688,895.83	10,083,573.66	12,772,469.49	6,269,348.79	4,467,421.11	10,736,769.90	0.00	10,736,769.90	2,035,699.59

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

