



**JUNTA MUNICIPAL RÍO VERDE ARRIBA**  
**"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA**

**RNC: 4-03-01268-2**

**Código: 7291**

**Tel.: 809-691- 7111**

**TRABAJANDO CON EQUITAD Y TRANSPARENCIA**



**8 de Enero 2026**

**Al:** Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo


**De:** Robert Donald Tolentino  
**Director Municipal**

**Asunto:** Informe rendición de cuentas y avance Presupuesto Participativo 2025

**Distinguidos Señores.**

Luego de un cordial saludo le remitimos anexo a esta misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Julio-Diciembre del año 2025.

Sin otro particular, con grato aprecio y consideración, se despide:

  
**Robert Donald Tolentino**  
**Director Municipal**





JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA  
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA  
RNC: 4-03-01268-2  
Código: 7291  
Tel.: 809-691- 7111  
TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

**ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2025**

**BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025**

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	6	46.15%
Obras en Proceso	4	30.77%
Obras Pendientes/ retiradas	3	23.08%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100.00%</b>

**BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	FONDO REAL VIGENTE	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO
\$11,418,124.00	\$14,049,217.75	\$9,798,895.86	\$4,250,321.89	70%



JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA  
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA  
RNC: 4-03-01268-2  
Código: 7291  
Tel.: 809-691- 7111  
TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

No.	Obras Programadas	Ubicación	PRESUPUESTO				NIVEL				
			Presupuesto Estimado	Modificación	Vigente	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 80%	Mas de 50%	Menos de 50%	Sin iniciar
1	Remozamiento del club del Caliche	Manga Larga	\$254,026.00	-\$254,000.00	\$26.00	\$0.00					X
2	Remozamiento Capilla San Francisco Javier	Las Cañas (Río Verde)	\$1,023,189.00	\$120,000.00	\$1,143,189.00	\$1,143,188.58	X				
3	Construcción muros de gaviones y baden	Los Sirices (Arroyo Hondo)	\$1,177,985.00	-\$898,454.80	\$279,530.20	\$279,530.20				X	
4	Remozamiento de la capilla Sagrado Corazón de Jesús	Azukey (El Mirador)	\$781,837.00	-\$781,837.00	\$0.00	\$0.00					X
5	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Río Verde Abajo	\$1,200,744.00	\$1,297,580.00	\$2,498,324.00	\$2,498,324.00	X				
6	Remozamiento club Manga Larga	Manga Larga	\$375,376.00	-\$375,000.00	\$376.00	\$0.00					X
7	Reparacion de vivienda		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$495,394.15	X				
8	Terminación funeraria Sagrado Corazón de Jesús	Los Suarez (Pueblo Viejo)	\$1,767,901.00	-\$500,000.00	\$1,267,901.00	\$1,267,901.00		X			
9	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Bonagua	\$1,200,744.00	-\$430,000.00	\$770,744.00	\$770,744.00	X				
10	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	Casco Urbano	\$1,200,744.00	\$642,325.00	\$1,843,069.00	\$1,843,069.00	X				
11	Acondicionamiento caminos vecinales y bacheo del PPM	El Naranjal	\$1,200,744.00	-\$600,000.00	\$600,744.00	\$408,788.63			X		
12	Construcción de aceras y contenes	Río Verde Arriba	\$0.00	\$5,069,314.55	\$5,069,314.55	\$1,015,956.30				X	
13	Construcción muros de gaviones	El Ranchito (Pueblo Viejo)	\$734,834.00	-\$658,834.00	\$76,000.00	\$76,000.00	X				
			\$11,418,124.00	\$2,631,093.75	\$14,049,217.75	\$9,798,895.86					