

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 5 | 0

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	3,780,000.00	2,293,923.04	6,073,923.04	4,319,296.81	1,281,650.00	5,600,946.81	0.00	5,600,946.81	472,976.23
01	0051		REMODELACION DE LOCAL(PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,923.04	1,005,923.04	685,913.49	304,000.00	989,913.49	0.00	989,913.49	16,009.55
			Proyecto 01			7,752,765.37	0.00	0.00	0.00	7,752,765.37	45,624.45	7,798,389.82	1,102,642.62	6,363,775.92	7,466,418.54	0.00	7,466,418.54	331,971.28
11	0051		CONSTRUCCION PUENTE LA CALABAZA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL PINAR QUEMADO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		SEÑALIZACION DE CALLES	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-140,573.42	159,426.58	104,396.68	0.00	104,396.68	0.00	104,396.68	55,029.90
11	0054		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1		5,452,665.37	0.00	0.00	0.00	5,452,665.37	-5,452,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632,940.20	6,632,940.20	0.00	6,363,775.92	6,363,775.92	0.00	6,363,775.92	269,164.28
			Proyecto 02			6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	535,050.17	6,885,050.17	3,649,970.62	2,134,240.64	5,784,211.26	0.00	5,784,211.26	1,100,838.91
11	0051		BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-29,615.20	2,470,384.80	2,177,301.52	50,975.00	2,228,276.52	0.00	2,228,276.52	242,108.28
11	0052		REPARACION CAMINOS VECINALES	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,212,000.00	2,712,000.00	1,472,669.10	969,749.74	2,442,418.84	0.00	2,442,418.84	269,581.16
11	0053		REMOZAMIENTO CORREDOR MIRADOR PALO BLANCO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		REPARACION CAMINOS VECINALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,113,515.90	1,113,515.90	0.00	1,113,515.90	136,484.10
			Proyecto 10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,923.04	1,005,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,923.04
11	0051		REPARACION ACUEDUCTO - PALO BLANCO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,923.04	1,005,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,923.04
			Proyecto 02			6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	535,050.17	6,885,050.17	3,649,970.62	2,134,240.64	5,784,211.26	0.00	5,784,211.26	1,100,838.91
12	0051		ENCACHE Y MURO DE GAVION EN TANQUE DE AGUA MASIPEDRO PASO BAJITO	0		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0052		ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS ACCESIBLES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,665.37	452,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,665.37
			Proyecto 03			2,316,260.43	0.00	0.00	0.00	2,316,260.43	-614,336.96	1,701,923.47	9,500.00	967,977.88	977,477.88	0.00	977,477.88	724,445.59
12	0051		CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y MULTIUSO VENECIA	0		1,595,732.71	0.00	0.00	0.00	1,595,732.71	-1,500,000.00	95,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,732.71
			Proyecto 01			7,752,765.37	0.00	0.00	0.00	7,752,765.37	45,624.45	7,798,389.82	1,102,642.62	6,363,775.92	7,466,418.54	0.00	7,466,418.54	331,971.28
14	0051		CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO	0		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 5 | 0

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0051		CONSTRUCCION CANCHA - EL LLANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,923.04	1,005,923.04	998,245.94	0.00	998,245.94	0.00	998,245.94	7,677.10
			Proyecto 03			2,316,260.43	0.00	0.00	0.00	2,316,260.43	-614,336.96	1,701,923.47	9,500.00	967,977.88	977,477.88	0.00	977,477.88	724,445.59
15	0051		CONST. FUNERARIA MUNICIPAL	0		220,527.72	0.00	0.00	0.00	220,527.72	-120,260.00	100,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,267.72
15	0052		REMOZAMIENTO SALON COMUNAL MASIPEDRO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	0053		CONSTRUCCION SALON COMUNAL - MASIPEDRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0054		CONSTRUCCION SALON COMUNAL - ESTANCITA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,923.04	1,005,923.04	9,500.00	967,977.88	977,477.88	0.00	977,477.88	28,445.16
			Proyecto 04			3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	3,780,000.00	2,293,923.04	6,073,923.04	4,319,296.81	1,281,650.00	5,600,946.81	0.00	5,600,946.81	472,976.23
17	0051		MANTENIMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	0		3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	3,780,000.00	1,288,000.00	5,068,000.00	3,633,383.32	977,650.00	4,611,033.32	0.00	4,611,033.32	456,966.68
TOTAL GENERAL						20,199,025.80	0.00	0.00	0.00	20,199,025.80	3,266,183.74	23,465,209.54	9,081,410.05	10,747,644.44	19,829,054.49	0.00	19,829,054.49	3,636,155.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

