

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

| Proyecto                                                    | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                             | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                             |      |             |            |                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                           | 2    | 3           | 4          | 5                                                        | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales |      |             |            |                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 01                                                          |      |             |            | Construcción de vías de comunicación y anexos            |               |                       | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 7,864,058.41   | 10,864,058.41 | 1,900,000.00                    | 1,775,597.45           | 3,675,597.45                | 0.00                                               | 3,675,597.45         | 7,188,460.96            |
| 01                                                          | 0051 |             |            | Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM           | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 400,000.00                      | 0.00                   | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0052 |             |            | Construcción de contenes, CORCOBADA PPM                  | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 300,000.00             | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0053 |             |            | Construcción de contenes, FAO 2 PPM                      | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 0.00                            | 190,000.00             | 190,000.00                  | 0.00                                               | 190,000.00           | 10,000.00               |
| 01                                                          | 0054 |             |            | Construcción de aceras y contenes, SAN ANTONIO PPM       | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 300,000.00                      | 0.00                   | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0055 |             |            | Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM           | X             | 1                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00    | 0.00                            | 600,000.00             | 600,000.00                  | 0.00                                               | 600,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0056 |             |            | Construcción de aceras, LA JOYITA PPM                    | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00    | 250,000.00                      | 0.00                   | 250,000.00                  | 0.00                                               | 250,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0057 |             |            | Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM     | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 400,000.00                      | 0.00                   | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0058 |             |            | Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM          | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 300,000.00                      | 0.00                   | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0059 |             |            | Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM               | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00    | 250,000.00                      | 0.00                   | 250,000.00                  | 0.00                                               | 250,000.00           | 0.00                    |
| 01                                                          | 0060 |             |            | Construcción de aceras y contenes Proyecto Especializado |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,134,058.41   | 7,134,058.41  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 7,134,058.41            |
| 01                                                          | 0061 |             |            | Construcción de badenes                                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 730,000.00     | 730,000.00    | 0.00                            | 685,597.45             | 685,597.45                  | 0.00                                               | 685,597.45           | 44,402.55               |
| 02                                                          |      |             |            | Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación   |               |                       | 3,350,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,350,000.00        | 1,250,000.00   | 4,600,000.00  | 2,250,000.00                    | 2,332,000.00           | 4,582,000.00                | 0.00                                               | 4,582,000.00         | 18,000.00               |
| 02                                                          | 0051 |             |            | Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM          | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 300,000.00                      | 0.00                   | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                          | 0052 |             |            | Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM             | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 400,000.00                      | 0.00                   | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                          | 0053 |             |            | Reparación de camino vecinal, PROYECTO GUERRA PPM        | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 0.00                            | 400,000.00             | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                          | 0054 |             |            | Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM               | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 200,000.00                      | 0.00                   | 200,000.00                  | 0.00                                               | 200,000.00           | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

| Proyecto                                                                                                      | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                             | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                               |      |             |            |                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                             | 2    | 3           | 4          | 5                                                        | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 02                                                                                                            | 0055 |             |            | Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM | X             | 1                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00    | 150,000.00                      | 0.00                   | 150,000.00                  | 0.00                                               | 150,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                                                                            | 0056 |             |            | Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM            | X             | 1                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00    | 350,000.00                      | 0.00                   | 350,000.00                  | 0.00                                               | 350,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                                                                            | 0057 |             |            | Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM          | X             | 1                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00    | 0.00                            | 350,000.00             | 350,000.00                  | 0.00                                               | 350,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                                                                            | 0058 |             |            | Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM            | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00    | 400,000.00                      | 0.00                   | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                                                                            | 0059 |             |            | Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM           | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00    | 250,000.00                      | 0.00                   | 250,000.00                  | 0.00                                               | 250,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                                                                            | 0060 |             |            | Reparación de camino vecinal, LAS PIÑAS PPM              | X             | 1                     | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | 0.00           | 350,000.00    | 0.00                            | 350,000.00             | 350,000.00                  | 0.00                                               | 350,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                                                                            | 0061 |             |            | Reparación de camino vecinal, LOS BERROA PPM             | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 200,000.00                      | 0.00                   | 200,000.00                  | 0.00                                               | 200,000.00           | 0.00                    |
| 02                                                                                                            | 0062 |             |            | Reparación de camino vecinal                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,250,000.00   | 1,250,000.00  | 0.00                            | 1,232,000.00           | 1,232,000.00                | 0.00                                               | 1,232,000.00         | 18,000.00               |
| 08                                                                                                            |      |             |            | Reparación de viviendas                                  |               |                       | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00    | 0.00                            | 237,500.00             | 237,500.00                  | 0.00                                               | 237,500.00           | 12,500.00               |
| 08                                                                                                            | 0051 |             |            | Reparación de viviendas, LA PIEDRA PPM                   | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00    | 0.00                            | 237,500.00             | 237,500.00                  | 0.00                                               | 237,500.00           | 12,500.00               |
| Total Programa - 11                                                                                           |      |             |            |                                                          |               |                       | 6,600,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,600,000.00        | 9,114,058.41   | 15,714,058.41 | 4,150,000.00                    | 4,345,097.45           | 8,495,097.45                | 0.00                                               | 8,495,097.45         | 7,218,960.96            |
| Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales                                |      |             |            |                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes. |      |             |            |                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |               |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                                                            |      |             |            | Construcción de instalaciones recreativas                |               |                       | 5,200,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,200,000.00        | -5,000,000.00  | 200,000.00    | 200,000.00                      | 0.00                   | 200,000.00                  | 0.00                                               | 200,000.00           | 0.00                    |
| 03                                                                                                            | 0051 |             |            | REMODELACION DEL PARQUE                                  |               | 1                     | 5,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000,000.00        | -5,000,000.00  | 0.00          | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 03                                                                                                            | 0052 |             |            | Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM          | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 200,000.00                      | 0.00                   | 200,000.00                  | 0.00                                               | 200,000.00           | 0.00                    |
| 05                                                                                                            |      |             |            | Instalación del alumbrado público                        |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 200,000.00                      | 0.00                   | 200,000.00                  | 0.00                                               | 200,000.00           | 0.00                    |
| 05                                                                                                            | 0051 |             |            | Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM             | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 200,000.00                      | 0.00                   | 200,000.00                  | 0.00                                               | 200,000.00           | 0.00                    |
| Total Producto - 3                                                                                            |      |             |            |                                                          |               |                       | 5,400,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,400,000.00        | -5,000,000.00  | 400,000.00    | 400,000.00                      | 0.00                   | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| Total Programa - 12                                                                                           |      |             |            |                                                          |               |                       | 5,400,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,400,000.00        | -5,000,000.00  | 400,000.00    | 400,000.00                      | 0.00                   | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218                      Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

| Proyecto                                                                                          | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                   |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                                                                                                 | 2    | 3           | 4          | 5                                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios                                   |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |              |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios                                    |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |              |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 04                                                                                                |      |             |            | Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,832,328.41   | 7,832,328.41 | 1,638,713.94                    | 0.00                   | 1,638,713.94                | 0.00                                               | 1,638,713.94         | 6,193,614.47            |
| 04                                                                                                | 0051 |             |            | Remosamiento de funeraria Municipal                                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,832,328.41   | 7,832,328.41 | 1,638,713.94                    | 0.00                   | 1,638,713.94                | 0.00                                               | 1,638,713.94         | 6,193,614.47            |
| Total Producto - 2                                                                                |      |             |            |                                                                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,832,328.41   | 7,832,328.41 | 1,638,713.94                    | 0.00                   | 1,638,713.94                | 0.00                                               | 1,638,713.94         | 6,193,614.47            |
| Total Programa - 14                                                                               |      |             |            |                                                                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,832,328.41   | 7,832,328.41 | 1,638,713.94                    | 0.00                   | 1,638,713.94                | 0.00                                               | 1,638,713.94         | 6,193,614.47            |
| Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria                                      |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |              |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte    |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |              |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                                                |      |             |            | Construcción de infraestructuras culturales y educativas                        |               |                       | 950,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 950,000.00          | 0.00           | 950,000.00   | 0.00                            | 937,500.00             | 937,500.00                  | 0.00                                               | 937,500.00           | 12,500.00               |
| 03                                                                                                | 0051 |             |            | Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM              | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00   | 0.00                            | 400,000.00             | 400,000.00                  | 0.00                                               | 400,000.00           | 0.00                    |
| 03                                                                                                | 0052 |             |            | Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, BANI CONCORDIA PPM           | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 300,000.00             | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 03                                                                                                | 0053 |             |            | Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL MAMEY PPM                 | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                            | 237,500.00             | 237,500.00                  | 0.00                                               | 237,500.00           | 12,500.00               |
| 04                                                                                                |      |             |            | Reparación infraestructuras culturales y educativas                             |               |                       | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                            | 142,500.00             | 142,500.00                  | 0.00                                               | 142,500.00           | 7,500.00                |
| 04                                                                                                | 0051 |             |            | Reparación de casa club - Multiuso, LA PLUMA PPM                                | X             | 1                     | 150,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 150,000.00          | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                            | 142,500.00             | 142,500.00                  | 0.00                                               | 142,500.00           | 7,500.00                |
| Total Producto - 2                                                                                |      |             |            |                                                                                 |               |                       | 1,100,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,100,000.00        | 0.00           | 1,100,000.00 | 0.00                            | 1,080,000.00           | 1,080,000.00                | 0.00                                               | 1,080,000.00         | 20,000.00               |
| Total Programa - 15                                                                               |      |             |            |                                                                                 |               |                       | 1,100,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,100,000.00        | 0.00           | 1,100,000.00 | 0.00                            | 1,080,000.00           | 1,080,000.00                | 0.00                                               | 1,080,000.00         | 20,000.00               |
| Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     |                     |                |              |                                 |                        |                             |                                                    |                      |                         |
| 03                                                                                                |      |             |            | Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente |               |                       | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00   | 300,000.00                      | 585,000.00             | 885,000.00                  | 0.00                                               | 885,000.00           | 15,000.00               |
| 03                                                                                                | 0051 |             |            | Construcción de pozos filtrantes, LOS MARTE PPM                                 | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00   | 0.00                            | 285,000.00             | 285,000.00                  | 0.00                                               | 285,000.00           | 15,000.00               |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218**                      Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

| Proyecto            | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------|------|-------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                     |      |             |            |                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                   | 2    | 3           | 4          | 5                                              | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 03                  | 0052 |             |            | Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 300,000.00                      | 0.00                   | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 03                  | 0053 |             |            | Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM   | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 300,000.00             | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| Total Programa - 17 |      |             |            |                                                |               |                       | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 300,000.00                      | 585,000.00             | 885,000.00                  | 0.00                                               | 885,000.00           | 15,000.00               |
| Total General RD\$  |      |             |            |                                                |               |                       | 14,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 14,000,000.00       | 11,946,386.82  | 25,946,386.82 | 6,488,713.94                    | 6,010,097.45           | 12,498,811.39               | 0.00                                               | 12,498,811.39        | 13,447,575.43           |

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

| Proyecto                   | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------------------------|------|-------------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                            |      |             |            |                                                |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                          | 2    | 3           | 4          | 5                                              | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -18         |
| 03                         | 0052 |             |            | Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 300,000.00                      | 0.00                   | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 03                         | 0053 |             |            | Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM   | X             | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 300,000.00             | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| <b>Total Programa - 17</b> |      |             |            |                                                |               |                       | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 300,000.00                      | 585,000.00             | 885,000.00                  | 0.00                                               | 885,000.00           | 15,000.00               |
| <b>Total General RD\$</b>  |      |             |            |                                                |               |                       | 14,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 14,000,000.00       | 11,946,386.82  | 25,946,386.82 | 6,488,713.94                    | 6,010,097.45           | 12,498,811.39               | 0.00                                               | 12,498,811.39        | 13,447,575.43           |

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

