

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo **7095** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	4,191,643.34	5,641,643.34	1,002,841.94	705,763.06	1,708,605.00	0.00	1,708,605.00	3,933,038.34
01	0051			Construcción de aceras y contenes en Casco Urbano		2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	3,645,591.53	4,495,591.53	821,331.94	27,263.06	848,595.00	0.00	848,595.00	3,646,996.53
01	0052			Construcción de Puente Doña Irma		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0053			Construcción de camino vecinal de Las Yamayas	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-9,000.00	291,000.00	181,510.00	48,500.00	230,010.00	0.00	230,010.00	60,990.00
01	0055			Construcción de Puente En Los Cercadillos FCT (Terminacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,051.81	555,051.81	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	225,051.81
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	411,000.00	390,186.00	20,000.00	410,186.00	0.00	410,186.00	814.00
02	0051			Reparación de camino vecinal Guyajayuco-Carata-Rossó-	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	229,324.00	20,000.00	249,324.00	0.00	249,324.00	676.00
02	0052			Reparación de camino vecinal Arroyo Grande-El Morro	X	1	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	160,862.00	0.00	160,862.00	0.00	160,862.00	138.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	340,000.00	1,354,570.55	1,694,570.55	0.00	1,694,570.55	5,429.45
03	0051			Construcción de Parque es instalación de Gimnasio al Aire Libre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	340,000.00	1,354,570.55	1,694,570.55	0.00	1,694,570.55	5,429.45
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			904,000.00	0.00	0.00	0.00	904,000.00	-29,000.00	875,000.00	747,500.00	127,500.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00
07	0051			Construcción del centro comunal de Carata-guayajayuco		1	904,000.00	0.00	0.00	0.00	904,000.00	-29,000.00	875,000.00	747,500.00	127,500.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00
11				Construccion Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			Construcción de Parador Fotografico	X	2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-142,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
15	0051			Construcción de nichos		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-142,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
17				Construccion Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,965.46	769,965.46	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	69,965.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7095 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
17	0051			Construcción del Mercado Municipal FCT (Terminacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,965.46	769,965.46	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	69,965.46
Total General RD\$							4,615,000.00	0.00	0.00	0.00	4,615,000.00	4,790,608.80	9,405,608.80	2,488,527.94	2,907,833.61	5,396,361.55	0.00	5,396,361.55	4,009,247.25



Adriano Santana Ramirez

Preparado por






Ramon E. Guerrero Tapia.

Revisado por





Starlin A. Contreras Aquino.

Aprobado por

