

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	053			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN OBRAS PPM	x		7,921,066.36				7,921,066.36	-7,722,186.67	198,879.69		0.00	0.00		0.00	198,879.69
01	065			CONST. ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO_ HATO MAYOR HASTA BLOQUE			1,500,283.29				1,500,283.29	0.00	1,500,283.29		0.00	1,500,283.01		1,500,283.01	0.28
01	094			Construccion de Aceras y Contenes Diferentes Calles Villa Guerrero			1,004,176.52				1,004,176.52	0.00	1,004,176.52		0.00	1,004,176.00		1,004,176.00	0.52
01	095			Construccion de Aceras y Contenes Diferentes Calles Vista Hermosa			1,004,176.52				1,004,176.52	0.00	1,004,176.52		0.00	1,004,176.00		1,004,176.00	0.52
01	096			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE NO. 15 ESQ. CALLE NO 02			174,912.24				174,912.24	0.00	174,912.24		0.00	174,912.24		174,912.24	0.00
01	097			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE NO. 15 ESQ. JUAN EMILIO JIMENEZ			168,633.07				168,633.07	0.00	168,633.07		0.00	168,633.07		168,633.07	0.00
01	098			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE RAFAEL Z. GARCIA ESQ. MANUELA DIEZ			267,549.59				267,549.59	0.00	267,549.59		0.00	267,549.59		267,549.59	0.00
01	099			CONST. BADEN NO.2 CALLE BENITO MONCION ESQ. GENERAL CABRAL			148,437.38				148,437.38	0.00	148,437.38		20,294.69	128,139.76		148,434.45	2.93
01	100			CONST. BADEN C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESQ. MANUELA DIEZ			176,546.00				176,546.00	0.00	176,546.00		16,554.36	159,942.84		176,497.20	48.80
01	101			CONST. BADEN NO. 02 C/ BENITO MONCION ESQUINA EMILIO A MOREL			182,569.27				182,569.27	0.00	182,569.27		145,771.07	35,783.57		181,554.64	1,014.63
01	102			Construccion de Aceras y Contenes San Martin	x		0.00				0.00	250,000.00	250,000.00		196,800.00	53,200.00		250,000.00	0.00
01	103			Construccion de aceras y contenes Loma de Chivos Colina Don Guillermo	x		0.00				0.00	375,000.00	375,000.00		300,948.83	73,500.00		374,448.83	551.17
01	104			Reparacion Cielo Abierto los Multis	x		0.00				0.00	263,000.00	263,000.00		830.51	261,117.49		261,948.00	1,052.00
01	105			Construccion Baden Arroyo Grande Segunda Etapa	x		0.00				0.00	280,000.00	280,000.00		225,120.00	54,880.00		280,000.00	0.00
01	106			Reparacion Cielo Abierto El Rincon	x		0.00				0.00	280,000.00	280,000.00		223,683.40	54,880.00		278,563.40	1,436.60
01	107			ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN			0.00				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00
01	107			ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN			0.00				0.00	500,000.00	500,000.00		497,752.90	0.00		497,752.90	2,247.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	107			ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN			0.00				0.00	500,000.00	500,000.00		498,842.19	0.00		498,842.19	1,157.81
01	108			ACERAS Y CONTENES VISTA HERMOSA			0.00				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,497,662.50	0.00		1,497,662.50	2,337.50
01	109			ACERAS Y CONTENES VILLA GUERRERO			0.00				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00
01	110			ACERAS Y CONTENES MIRADOR SUR			0.00				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		999,999.94	0.00		999,999.94	0.06
01	111			ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATOMAYOR			0.00				0.00	1,522,077.16	1,522,077.16		1,499,764.71	0.00		1,499,764.71	22,312.45
01	112			CONST. CIEIO ABIERTO tOS CAJUITES CALTE ALICIA DE CASTRO			0.00				0.00	200,000.00	200,000.00		198,856.38	0.00		198,856.38	1,143.62
01	113			Const. Cielo Abierto Calle Respaldo 26 de Febrero esq. Tomas Otto Duverge			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		98,856.38	0.00		98,856.38	1,143.62
01	113			Const. Cielo Abierto Calle Respaldo 26 de Febrero esq. Tomas Otto Duverge			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00
02	059			Reparacion de Baden Calle Jose Maria Beras	x		0.00				0.00	150,000.00	150,000.00		463.24	148,937.06		149,400.30	599.70
02	060			Reparacion Aceras y Conntenes el Retiro	x		0.00				0.00	440,000.00	440,000.00		125,770.25	309,470.23		435,240.48	4,759.52
02	061			Const. Baden Seccon Arroyo Gande Paraje Los Preto			0.00				0.00	222,000.00	222,000.00		221,250.19	0.00		221,250.19	749.81
02	062			Const.Baden Calle Respaldo Manuela Diez J. Esq c/ Prof. Le			0.00				0.00	284,596.71	284,596.71		258,470.61	0.00		258,470.61	26,126.10
12	052			Remodelacion de iglesia de Dios Nain Ginandiana	x		0.00				0.00	507,425.14	507,425.14		20,588.92	481,579.76		502,168.68	5,256.46
12	053			Construccion de Gazebo Casa de Oracion la Manicera	x		0.00				0.00	240,000.00	240,000.00		191,338.61	47,040.00		238,378.61	1,621.39

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11


DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD\$			12,548,350.24				12,548,350.24	3,491,912.34	16,040,262.58		9,839,619.68	5,928,200.62		15,767,820.30	272,442.28


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

