

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			134,936,659.00	0.00	0.00	0.00	134,936,659.00	67,706,894.13	202,643,553.13	106,547,295.74	32,157,949.71	138,705,245.45	0.00	138,705,245.45	63,938,307.68
01	0051			Construcción de Puente Peatonales, cruce peatonal sobre cañada del sector Pepe Rosario.(PPM 2024)	X	2	961,215.00	0.00	0.00	0.00	961,215.00	100,000.00	1,061,215.00	884,219.52	0.00	884,219.52	0.00	884,219.52	176,995.48
01	0052			Construcción de aceras y contenes, calle no.10 (935ML de contenes y 935M2 de aceras) Los Rios Anamuya.(PPM 2024)	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	298,577.24	3,298,577.24	3,234,283.50	0.00	3,234,283.50	0.00	3,234,283.50	64,293.74
01	0053			Construcción de aceras y contenes, calle Lorenzo Sanchez (480M2 de aceras y 480 MI de contenes) SECTOR IOS PLATANITOS (PPM 2024)	X	2	1,924,900.00	0.00	0.00	0.00	1,924,900.00	24,524.10	1,949,424.10	1,911,307.13	0.00	1,911,307.13	0.00	1,911,307.13	38,116.97
01	0054			Construcción de aceras y contenes, Calle Trifor Siminier (560 M2 de aceras y 560 MLde contenes) sector Los Platanitos.(PPM 2024)	X	2	2,075,100.00	0.00	0.00	0.00	2,075,100.00	310,833.54	2,385,933.54	406,155.83	1,929,356.63	2,335,512.46	0.00	2,335,512.46	50,421.08
01	0055			Construcción de aceras y contenes, calle Orfelina Guerrero (450M2 de acera y 450ML de contenes) VICTORIANO MEJIA (PPM 2024)	X	2	1,450,100.00	0.00	0.00	0.00	1,450,100.00	505,910.00	1,956,010.00	301,676.70	1,231,516.06	1,533,192.76	0.00	1,533,192.76	422,817.24
01	0056			Construcción de aceras y contenes calle prolongacion N-15 (490 M2 de aceras y 490 ML) SECTOR VICTORIANO MEJIA (PPM 2024)	X	2	1,558,266.00	0.00	0.00	0.00	1,558,266.00	233,413.42	1,791,679.42	356,264.43	809,481.23	1,165,745.66	0.00	1,165,745.66	625,933.76
01	0057			Construcción de aceras y contenes, Calle Perfecto (940 m2 de aceras y 940ML de contenes) SECTOR SAN PEDRO (PPM 2024)	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	874,525.00	3,874,525.00	3,407,501.64	152,436.96	3,559,938.60	0.00	3,559,938.60	314,586.40
01	0058			Construcción de aceras y contenes, Calle Jose Maria (500 M2 de aceras y 500 ML de contenes) MONTE SANTA MARIA. (PPM 2024)	X	2	1,638,650.00	0.00	0.00	0.00	1,638,650.00	0.00	1,638,650.00	320,853.36	1,250,386.94	1,571,240.30	0.00	1,571,240.30	67,409.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0059			Construcción de aceras y contenes Calle Carrousel desde la avenida San Pedro hasta la avenida Pedro Castillo (320 M2 de aceras y 320 ML de contenes) MONTE SANTA MARIA (PPM 2024)	X	2	1,076,200.00	0.00	0.00	0.00	1,076,200.00	106,127.46	1,182,327.46	1,159,293.52	0.00	1,159,293.52	0.00	1,159,293.52	23,033.94
01	0060			Construcción de badenes,6 tipo V calles Marino Vasquez (2) (lateral del colmado T-A Bienvenido Duran esq. Jose Rijo, Juan Alejandro/ Amado Rivera, Manuel de Jesus Galvan/Juan A. Ibarra (2) (PPM 2024)	X	2	1,382,200.00	0.00	0.00	0.00	1,382,200.00	0.00	1,382,200.00	1,355,103.08	0.00	1,355,103.08	0.00	1,355,103.08	27,096.92
01	0061			Construcción de Puente, tipo cajon sector SAJOUR (PPM 2024)	X	2	3,342,600.00	0.00	0.00	0.00	3,342,600.00	0.00	3,342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342,600.00
01	0062			Construcción de Puente, Arroyo Lopez, paraje Media Luna (PPM 2024)		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	910,032.73	2,910,032.73	2,515,169.97	168,855.37	2,684,025.34	0.00	2,684,025.34	226,007.39
01	0063			Construcción de 7 badenes, calle Juana Saltitopar/concep.Bona;Concepcion /Sagrario Diaz;Sol Marcelino/Ant. Guzman;Sagrario Diaz/Ant.Guzman (T-A);Loquiri Monzan /Sagrario Diaz LOS SOTOS ABAJO(PPM 2024)	X	2	1,606,500.00	0.00	0.00	0.00	1,606,500.00	0.00	1,606,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,500.00
01	0064			Construcción de aceras y contenes, Calle Donastorg Rodriguez (950ML de contenes y 950M2 de aceras) sector LOS MOLINOS (PPM 2024)	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	474,363.96	3,474,363.96	3,405,082.60	0.00	3,405,082.60	0.00	3,405,082.60	69,281.36
01	0065			Construcción de aceras y contenes, (900 ml contenes y 900M2 aceras) inicio desde la calle Felix Maria Ruiz. LOS MORALES (PPM 2024)		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	315,641.87	3,315,641.87	3,251,064.22	0.00	3,251,064.22	0.00	3,251,064.22	64,577.65
01	0066			Construcción de aceras y contenes, calle principal Don Fello (615 ML contenes y aceras 615 M2) (PPM 2024)	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	745,669.82	2,745,669.82	2,691,279.59	0.00	2,691,279.59	0.00	2,691,279.59	54,390.23
01	0067			Construcción de aceras y contenes, Maria Cera De Castro (400ML de contenes y 400M2 de aceras) (PPM 2024)	X	2	1,332,300.00	0.00	0.00	0.00	1,332,300.00	382,779.32	1,715,079.32	1,681,298.33	0.00	1,681,298.33	0.00	1,681,298.33	33,780.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7044				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0068			Construcción de aceras y contenes, calle Jose Nuñez de Caceres (500 ML y 500M2 aceras) (PPM 2024)	X	2	1,667,300.00	0.00	0.00	0.00	1,667,300.00	249,845.15	1,917,145.15	326,464.32	1,378,562.64	1,705,026.96	0.00	1,705,026.96	212,118.19
01	0069			Construcción de badenes tipo V en la calle Francisco Bono Esq.Maria Velez (2): maria/manuel Rivera; Francisco Bono/Narciso Gonzales:William Suero/Parque biblia; Anacaona/Jerusalen LA MALENA (PPM 2024)	X	2	1,345,100.00	0.00	0.00	0.00	1,345,100.00	336,275.00	1,681,375.00	1,353,619.69	0.00	1,353,619.69	0.00	1,353,619.69	327,755.31
01	0070			Construcción de aceras y contenes, (336ML de contenes y 336 M2 de aceras) LOS PRADOS I (desde el puente hasta la Gaston F. Deligne) (PPM 2024)	X	2	1,155,800.00	0.00	0.00	0.00	1,155,800.00	65,335.00	1,221,135.00	225,699.54	965,828.96	1,191,528.50	0.00	1,191,528.50	29,606.50
01	0071			Construcción de aceras y contenes, (335ML de contenes y 335M2 de aceras) LOS PRADOS I (PPM 2024)	X	2	1,152,700.00	0.00	0.00	0.00	1,152,700.00	90,416.38	1,243,116.38	1,218,705.25	0.00	1,218,705.25	0.00	1,218,705.25	24,411.13
01	0072			Construcción de aceras y contenes, (187ML de contenes y 187M2) LOS PRADOS I (PPM 2024)	X	2	690,225.00	0.00	0.00	0.00	690,225.00	128,880.00	819,105.00	135,284.35	667,809.30	803,093.65	0.00	803,093.65	16,011.35
01	0073			Construcción de aceras y contenes, (534ml de aceras y 534m2 de aceras) c/ El Cajuil LOS PRADOS II (PPM 2024)	X	2	1,774,500.00	0.00	0.00	0.00	1,774,500.00	94,950.87	1,869,450.87	1,832,743.00	0.00	1,832,743.00	0.00	1,832,743.00	36,707.87
01	0074			Construcción de aceras y contenes, (300ML de contenes y 300M2 de aceras) calle La Lechoza, LOS PRADOS II (PPM 2024	X	2	1,043,500.00	0.00	0.00	0.00	1,043,500.00	68,560.00	1,112,060.00	204,285.68	881,083.51	1,085,369.19	0.00	1,085,369.19	26,690.81
01	0075			Construcción de aceras y contenes, (880ml de contenes y 880 m2) Territorio de Cristo. (PPM 2024)	X	2	2,866,030.00	0.00	0.00	0.00	2,866,030.00	232,380.96	3,098,410.96	3,038,500.78	0.00	3,038,500.78	0.00	3,038,500.78	59,910.18
01	0076			Construcción de aceras y contenes, (680ml de contenes y 680 m2 de aceras) calle El Manzano LAS COLINAS (PPM 2024)	X	2	2,220,315.00	0.00	0.00	0.00	2,220,315.00	177,624.81	2,397,939.81	2,350,358.61	0.00	2,350,358.61	0.00	2,350,358.61	47,581.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0077			Construcción de aceras y contenes (225 ML DE CONTENES Y 225M2 DE ACERAS) calle Framboyan LAS COLINAS (PPM 2024)	X	2	777,801.00	0.00	0.00	0.00	777,801.00	0.00	777,801.00	152,449.08	599,356.30	751,805.38	0.00	751,805.38	25,995.62
01	0078			Construcción de aceras y contenes, (1085ml de contenes y 1085m2 de aceras) en diferentes puntos del sector SAVICA. (PPM 2024)	X	2	3,998,510.00	0.00	0.00	0.00	3,998,510.00	764,556.51	4,763,066.51	4,669,387.95	0.00	4,669,387.95	0.00	4,669,387.95	93,678.56
01	0079			Construcción de aceras y contenes, (476ML de contenes y 476M2 de aceras) en diferentes puntos del sector ANTONIO GUZMAN.(PPM 2024)	X	2	1,562,100.00	0.00	0.00	0.00	1,562,100.00	176,995.84	1,739,095.84	305,730.28	1,379,143.71	1,684,873.99	0.00	1,684,873.99	54,221.85
01	0080			Construcción de aceras y contenes, (100 ML de contenes y 100M2 de aceras) sector LOS SOTO ABAJO (PPM 2024)	X	2	393,365.00	0.00	0.00	0.00	393,365.00	0.00	393,365.00	71,338.51	285,514.10	356,852.61	0.00	356,852.61	36,512.39
01	0081			Construcción de aceras y contenes, (536ML de contenes y 536 M2 de aceras) sector HAITI CHIQUITO. C/ Hermanos Tavaréz Justo, Orlando Gonzalez y Juana Saltitopa. (PPM 2024)	X	2	1,998,560.00	0.00	0.00	0.00	1,998,560.00	510,656.00	2,509,216.00	397,038.11	2,060,379.12	2,457,417.23	0.00	2,457,417.23	51,798.77
01	0082			Construcción de aceras y contenes, (810ML de contenes y 810M2 de aceras) sector JUAN PABLO DUARTE. (PPM 2024)	X	2	2,996,715.00	0.00	0.00	0.00	2,996,715.00	371,690.00	3,368,405.00	586,768.42	2,712,904.62	3,299,673.04	0.00	3,299,673.04	68,731.96
01	0083			Construcción de aceras y contenes, reparacion de badenes en diferentes puntos del sector. LOS ROSALES II (PPM 2024)	X	2	617,815.00	0.00	0.00	0.00	617,815.00	148,251.06	766,066.06	69,908.43	674,486.04	744,394.47	0.00	744,394.47	21,671.59
01	0084			Construcción de cunetas, canaleta c/Guido Garcia sector VILLA CABRERA (PPM 2024)	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	449,581.98	3,449,581.98	587,453.79	0.00	587,453.79	0.00	587,453.79	2,862,128.19
01	0085			Construcción de aceras y contenes, y losa en canaleta c/Lorenzo Dino (PPM 2024)	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	449,551.49	3,449,551.49	587,413.95	2,780,437.94	3,367,851.89	0.00	3,367,851.89	81,699.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7044				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0086			Construcción de aceras y contenes, ACERAS Y CONTENES FRENTE AL PARQUE DE LA SALUD Y FRENTE A LA SALLE.		2	2,010,366.00	0.00	0.00	0.00	2,010,366.00	752,335.73	2,762,701.73	2,708,914.55	0.00	2,708,914.55	0.00	2,708,914.55	53,787.18
01	0087			Construcción de Puente, ENTRANDO POR LA BOMBA DE GAS (LA MALENA)		2	5,610,573.00	0.00	0.00	0.00	5,610,573.00	2,039,433.25	7,650,006.25	6,873,324.08	625,089.49	7,498,413.57	0.00	7,498,413.57	151,592.68
01	0088			Construcción de badenes, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,235,195.63	27,235,195.63	23,059,191.19	2,868,970.03	25,928,161.22	0.00	25,928,161.22	1,307,034.41
01	0089			Construcción de aceras y contenes, GASTON F. DELIGNE (DESDE LA BOMBA DE GASOLINA)		2	8,674,796.00	0.00	0.00	0.00	8,674,796.00	3,598,015.52	12,272,811.52	7,981,629.73	2,166,539.11	10,148,168.84	0.00	10,148,168.84	2,124,642.68
01	0090			Construcción de aceras y contenes, PERIMETRO DEL LICEO GERARDO HANSEN.		2	1,422,345.00	0.00	0.00	0.00	1,422,345.00	465,364.07	1,887,709.07	1,850,515.75	0.00	1,850,515.75	0.00	1,850,515.75	37,193.32
01	0091			Construcción de aceras y contenes, REMOZAMIENTO DE CONTENES Y ACERAS EN HORMIGON 210KG/CM2*210 KG/CM2 PRIMETRO DE LA BASILICA.		2	25,610,212.00	0.00	0.00	0.00	25,610,212.00	2,558,460.21	28,168,672.21	5,014,582.01	0.00	5,014,582.01	0.00	5,014,582.01	23,154,090.20
01	0092			Asfaltado de calles, COMPRA DE 15000M3 DE CALICHE PARA SER USADOS EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD.		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	926,250.00	3,040,000.00	3,966,250.00	0.00	3,966,250.00	6,033,750.00
01	0093			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA PARA EL SEIBO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,034,421.70	17,034,421.70	13,139,185.27	3,529,811.65	16,668,996.92	0.00	16,668,996.92	365,424.78
01	0094			Construcción de aceras y contenes Proyeto Especial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425,718.51	19,425,718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425,718.51
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			19,496,216.00	0.00	0.00	0.00	19,496,216.00	1,907,141.05	21,403,357.05	14,930,881.86	4,231,733.11	19,162,614.97	0.00	19,162,614.97	2,240,742.08
02	0051			Reparación de camino vecinal, 1.20 KM CHAVON ABAJO (PPM 2024)	X	2	1,999,400.00	0.00	0.00	0.00	1,999,400.00	299,607.10	2,299,007.10	391,486.61	1,561,523.52	1,953,010.13	0.00	1,953,010.13	345,996.97
02	0052			Reparación de camino vecinal, y colocacion de alcantarilla 2.5 km en Azafran (PPM 2024)	X	2	2,997,270.00	0.00	0.00	0.00	2,997,270.00	89,629.42	3,086,899.42	3,026,696.92	0.00	3,026,696.92	0.00	3,026,696.92	60,202.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7044				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			Reparación de camino vecinal, 2.6 km en Jagua Mocha. (PPM 2024)	X	2	2,999,802.00	0.00	0.00	0.00	2,999,802.00	212,041.63	3,211,843.63	3,149,688.16	0.00	3,149,688.16	0.00	3,149,688.16	62,155.47
02	0054			Reparación de camino vecinal, 2.6 km La Estancia. (PPM 2024)	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	260,943.69	3,260,943.69	3,197,154.66	0.00	3,197,154.66	0.00	3,197,154.66	63,789.03
02	0055			Reparación de camino vecinal, 1.7 km en Los Corozos. (PPM 2024)	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	170,620.39	2,170,620.39	2,127,975.80	0.00	2,127,975.80	0.00	2,127,975.80	42,644.59
02	0056			Reparación de camino vecinal, MARIA RUIZ.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	224,787.03	1,724,787.03	293,721.72	0.00	293,721.72	0.00	293,721.72	1,431,065.31
02	0057			Reparación de camino vecinal, PARAJE SAN CRISTOBAL		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	200,000.17	2,200,000.17	2,156,796.14	0.00	2,156,796.14	0.00	2,156,796.14	43,204.03
02	0058			Reparación de camino vecinal, CHAVON ARRIBA (2.20km) (PPM 2024)	X	2	2,999,744.00	0.00	0.00	0.00	2,999,744.00	449,511.62	3,449,255.62	587,361.85	2,670,209.59	3,257,571.44	0.00	3,257,571.44	191,684.18
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			3,473,400.00	0.00	0.00	0.00	3,473,400.00	234,454.31	3,707,854.31	680,901.05	0.00	680,901.05	0.00	680,901.05	3,026,953.26
09	0051			Construcción de pozos agua consumo humano,pozo tubular con su bomba y almacenamiento, EL BEJUCAL (PPM 2024)	X	2	1,736,700.00	0.00	0.00	0.00	1,736,700.00	234,454.31	1,971,154.31	306,353.63	0.00	306,353.63	0.00	306,353.63	1,664,800.68
09	0052			Construcción de pozos agua consumo humano, con su bomba y almacenamiento. Santana Bella. (PPM 2024)	X	2	1,736,700.00	0.00	0.00	0.00	1,736,700.00	0.00	1,736,700.00	374,547.42	0.00	374,547.42	0.00	374,547.42	1,362,152.58
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			263,301.00	0.00	0.00	0.00	263,301.00	65,245.70	328,546.70	85,205.37	0.00	85,205.37	0.00	85,205.37	243,341.33
10	0051			Reparación de pozos agua consumo humano, Bejucalito, EL BEJUCAL. (PPM 2024)	X	2	263,301.00	0.00	0.00	0.00	263,301.00	65,245.70	328,546.70	85,205.37	0.00	85,205.37	0.00	85,205.37	243,341.33
Total Programa - 11							158,169,576.00	0.00	0.00	0.00	158,169,576.00	69,913,735.19	228,083,311.19	122,244,284.02	36,389,682.82	158,633,966.84	0.00	158,633,966.84	69,449,344.35
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			5,980,947.00	0.00	0.00	0.00	5,980,947.00	3,396,701.11	9,377,648.11	1,580,029.62	3,042,774.57	4,622,804.19	0.00	4,622,804.19	4,754,843.92
03	0051			Construcción de parques, PARQUECITO EN BRISAS DEL LLANO I		2	1,101,069.00	0.00	0.00	0.00	1,101,069.00	263,992.31	1,365,061.31	215,593.72	1,121,301.34	1,336,895.06	0.00	1,336,895.06	28,166.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: <u>7044</u>				Denominación por: <u>Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			Construcción de parques, PARQUE EN LOS MORALES.		2	4,879,878.00	0.00	0.00	0.00	4,879,878.00	731,249.78	5,611,127.78	955,499.71	0.00	955,499.71	0.00	955,499.71	4,655,628.07
03	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA SECCION DE SANTANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,459.02	2,401,459.02	408,936.19	1,921,473.23	2,330,409.42	0.00	2,330,409.42	71,049.60
04				Reparación de instalaciones recreativas			16,629,426.00	0.00	0.00	0.00	16,629,426.00	2,451,088.93	19,080,514.93	3,277,549.88	9,974,067.32	13,251,617.20	0.00	13,251,617.20	5,828,897.73
04	0051			Reparación de parques, parque de La Malena y Parque de la Biblia, incluyendo pintura e iluminacion SECTOR LA MALENA (PPM 2024)	X	2	1,654,945.00	0.00	0.00	0.00	1,654,945.00	225,000.00	1,879,945.00	323,099.24	1,513,795.64	1,836,894.88	0.00	1,836,894.88	43,050.12
04	0052			Reparación de parques, RECONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL.		2	12,974,481.00	0.00	0.00	0.00	12,974,481.00	1,944,226.04	14,918,707.04	2,540,455.35	6,633,821.43	9,174,276.78	0.00	9,174,276.78	5,744,430.26
04	0053			Reparación de parques, REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (INCLUYE CERCA DE HIERRO)		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	281,862.89	2,281,862.89	413,995.29	1,826,450.25	2,240,445.54	0.00	2,240,445.54	41,417.35
05				Instalación del alumbrado público			284,172.00	0.00	0.00	0.00	284,172.00	0.00	284,172.00	55,642.01	220,323.58	275,965.59	0.00	275,965.59	8,206.41
05	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) MONTE SANTA MARIA (PPM 2024)	X	2	284,172.00	0.00	0.00	0.00	284,172.00	0.00	284,172.00	55,642.01	220,323.58	275,965.59	0.00	275,965.59	8,206.41
Total Producto - 3							22,894,545.00	0.00	0.00	0.00	22,894,545.00	5,847,790.04	28,742,335.04	4,913,221.51	13,237,165.47	18,150,386.98	0.00	18,150,386.98	10,591,948.06
Total Programa - 12							22,894,545.00	0.00	0.00	0.00	22,894,545.00	5,847,790.04	28,742,335.04	4,913,221.51	13,237,165.47	18,150,386.98	0.00	18,150,386.98	10,591,948.06
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			3,380,124.00	0.00	0.00	0.00	3,380,124.00	506,511.62	3,886,635.62	661,841.84	3,084,234.58	3,746,076.42	0.00	3,746,076.42	140,559.20
01	0051			Construcción de nichos, CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL SOLAR AL LADO DEL CEMENTERIO NUEVO. (6 BLOQUES DE 30 NICHOS CADA BLOQUE)		2	3,380,124.00	0.00	0.00	0.00	3,380,124.00	506,511.62	3,886,635.62	661,841.84	3,084,234.58	3,746,076.42	0.00	3,746,076.42	140,559.20
Total Producto - 2							3,380,124.00	0.00	0.00	0.00	3,380,124.00	506,511.62	3,886,635.62	661,841.84	3,084,234.58	3,746,076.42	0.00	3,746,076.42	140,559.20
Total Programa - 14							3,380,124.00	0.00	0.00	0.00	3,380,124.00	506,511.62	3,886,635.62	661,841.84	3,084,234.58	3,746,076.42	0.00	3,746,076.42	140,559.20
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0051			Construcción cancha de baloncesto, techado de la cancha del sector SAN FRANCISCO.	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			3,498,337.00	0.00	0.00	0.00	3,498,337.00	1,210,704.25	4,709,041.25	4,286,745.94	329,396.52	4,616,142.46	0.00	4,616,142.46	92,898.79
02	0051			Reparación cancha de baloncesto, del sector CAMBELEN	X	2	3,498,337.00	0.00	0.00	0.00	3,498,337.00	1,210,704.25	4,709,041.25	4,286,745.94	329,396.52	4,616,142.46	0.00	4,616,142.46	92,898.79
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,437,264.00	0.00	0.00	0.00	1,437,264.00	92,577.55	1,529,841.55	1,500,263.74	0.00	1,500,263.74	0.00	1,500,263.74	29,577.81
04	0051			Reparación de centros o salones comunales, reconstrucción verja perimetral del centro comunal Antonio Guzman.	X	2	1,437,264.00	0.00	0.00	0.00	1,437,264.00	92,577.55	1,529,841.55	1,500,263.74	0.00	1,500,263.74	0.00	1,500,263.74	29,577.81
Total Producto - 2							7,935,601.00	0.00	0.00	0.00	7,935,601.00	1,303,281.80	9,238,882.80	5,787,009.68	329,396.52	6,116,406.20	0.00	6,116,406.20	3,122,476.60
Total Programa - 15							7,935,601.00	0.00	0.00	0.00	7,935,601.00	1,303,281.80	9,238,882.80	5,787,009.68	329,396.52	6,116,406.20	0.00	6,116,406.20	3,122,476.60
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			1,455,761.00	0.00	0.00	0.00	1,455,761.00	140,488.32	1,596,249.32	1,543,174.83	0.00	1,543,174.83	0.00	1,543,174.83	53,074.49
03	0051			Construcción encache de cañadas, sector Pepe Rosario	X	2	1,455,761.00	0.00	0.00	0.00	1,455,761.00	140,488.32	1,596,249.32	1,543,174.83	0.00	1,543,174.83	0.00	1,543,174.83	53,074.49
Total Programa - 17							1,455,761.00	0.00	0.00	0.00	1,455,761.00	140,488.32	1,596,249.32	1,543,174.83	0.00	1,543,174.83	0.00	1,543,174.83	53,074.49
Total General RD\$							193,835,607.00	0.00	0.00	0.00	193,835,607.00	77,711,806.97	271,547,413.97	135,149,531.88	53,040,479.39	188,190,011.27	0.00	188,190,011.27	83,357,402.70

