

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	182,000,000.00	362,000,000.00	32,123,844.51	4,922,248.55	37,046,093.06	0.00	37,046,093.06	324,953,806.94
01	0051		CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMAL	0		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,431,921.43	0.00	1,431,921.43	0.00	1,431,921.43	5,568,078.57
01	0052		ESTACION DE BOMBEROS (1ERA ETAPA)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	13,306,381.47	0.00	13,306,381.47	0.00	13,306,381.47	49,693,618.53
			Proyecto 01			318,400,000.00	0.00	0.00	0.00	318,400,000.00	585,468,051.49	903,868,051.49	139,507,810.15	83,342,923.83	222,850,733.98	0.00	222,850,733.98	681,017,317.51
11	0051		ACERAS Y CONTENES CERRO BLANCO, LA CEIBITA	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,595,837.23	3,162,393.11	4,758,230.34	0.00	4,758,230.34	5,241,769.66
11	0052		ACERAS Y CONTENES FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11	0053		ACERAS Y CONTENES LOS SALADOS VIEJOS	0		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,188,478.47	0.00	2,188,478.47	0.00	2,188,478.47	8,811,521.53
11	0054		ACERAS Y CONTENES RAFEY	0		9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	1,656,005.89	2,600,888.11	4,256,894.00	0.00	4,256,894.00	5,143,106.00
11	0055		ACERAS Y CONTENES YAGUITA DE PASTOR	0		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	1,154,252.68	0.00	1,154,252.68	0.00	1,154,252.68	9,845,747.32
11	0056		ACERAS, CONTENES LOTE 1	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0057		ACERAS, CONTENES LOTE 3	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0058		ACERAS, CONTENES LOTE 2	0		17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	199,294.20	0.00	199,294.20	0.00	199,294.20	16,800,705.80
11	0059		ASFALTADO Y BACHEO LOTE 1	0		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,131,350.56	19,468,208.74	29,599,559.30	0.00	29,599,559.30	400,440.70
11	0060		ASFALTADO Y BACHEO LOTE 2	0		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	17,897,893.95	-145,684.91	17,752,209.04	0.00	17,752,209.04	7,247,790.96
11	0061		BADENES EN HORMIGON EN CALLES	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	19,460,521.59	7,782,855.05	27,243,376.64	0.00	27,243,376.64	2,756,623.36
11	0062		SENALIZACION VIAL EN DIVERSOS SECTORES	0		45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	-16,950,640.21	28,049,359.79	14,010,329.61	9,816,213.46	23,826,543.07	0.00	23,826,543.07	4,222,816.72
11	0063		PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON FONDO DE LA PRESIDENCIA SECTOR BELLA VISTA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	10,799,933.96	16,951,654.99	27,751,588.95	0.00	27,751,588.95	20,248,411.05
11	0064		CONSTRUCCION PARADA DE MOTOTAXIS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,328,749.91	2,965,883.75	4,294,633.66	0.00	4,294,633.66	705,366.34
11	0066		Programa para la Construcción de Aceras y Contenes en varios Sectores del municipio con fondo de I	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,780,858.49	41,780,858.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,780,858.49
			Proyecto 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	98,881,747.60	189,481,747.60	48,844,987.45	10,675,897.52	59,520,884.97	0.00	59,520,884.97	129,860,862.63
11	0051		SEMAFORIZACION	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-8,049,359.79	6,950,640.21	1,090,000.00	1,762,800.00	2,852,800.00	0.00	2,852,800.00	4,097,840.21
11	0052		SEMAFORIZACION TACTICO	0		5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71124

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,106,975.37	4,741,407.90	7,848,383.27	0.00	7,848,383.27	7,151,616.73
11	0051		CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,106,975.37	4,741,407.90	7,848,383.27	0.00	7,848,383.27	7,151,616.73
11	0052		AMUEBLAMIENTO SALON COMUNAL JUAN VALLEJO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		RECONSTRUCCION BOULEVAR PARAQUE DUARTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,856,512.62	948,996.30	4,805,508.92	0.00	4,805,508.92	10,194,491.08
11	0051		EMBELLECIAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,856,512.62	948,996.30	4,805,508.92	0.00	4,805,508.92	10,194,491.08
			Proyecto 16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		RECONSTRUCCION CEMENTERIO JABONICO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		ACONDICIONAMIENTO PROC. DE AGUA MOSIER AGUSTIN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	98,881,747.60	189,481,747.60	48,844,987.45	10,675,897.52	59,520,884.97	0.00	59,520,884.97	129,960,862.63
12	0051		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAFACONES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,626,773.79	5,838,337.65	8,465,111.44	0.00	8,465,111.44	1,534,888.56
12	0051		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS , PARQUES Y AREAS VERDE Y PINTURAS	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00	8,006,615.28	4,143,039.33	12,149,654.61	0.00	12,149,654.61	32,850,345.39
12	0052		REMOZAMIENTO DE EMBELLECIMIENTO DE AVENIDAS ,CALLES, REATAS Y AREAS VERDES Y PINTURAS	0		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	9,283,423.74	85,576.18	9,368,999.92	0.00	9,368,999.92	20,631,000.08
12	0053		MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y REATAS CIRCUNSCRIPCION 2	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,500.00	26,400,500.00	14,418,729.24	0.00	14,418,729.24	0.00	14,418,729.24	11,981,770.76
12	0054		MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y REATAS CIRCUNSCRIPCION 3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	7,200,093.81	0.00	7,200,093.81	0.00	7,200,093.81	12,799,906.19
			Proyecto 03			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	182,000,000.00	362,000,000.00	32,123,844.51	4,922,248.55	37,046,093.06	0.00	37,046,093.06	324,953,906.94
12	0051		PARQUE CAMBOYA	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
12	0052		CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTOS DE PARQUES	0		80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	-73,000,000.00	7,000,000.00	6,699,312.36	65,852.13	6,765,164.49	0.00	6,765,164.49	234,835.51
12	0053		PARQUE CORREDOR DE SALUD PUEBLO NUEVO	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,842,598.66	0.00	2,842,598.66	0.00	2,842,598.66	9,157,401.34
12	0054		CONSTRUCCION DE PARQUES ALTOS DE RAFEY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,919,186.58	0.00	5,919,186.58	0.00	5,919,186.58	80,813.42

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7124

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
12	0055		Embelllecimiento y construcción del entorno de New York Chiquito con fondo de la Secretaría Adminis	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000,000.00
			Proyecto 05			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	3,421,220.23	0.00	3,421,220.23	0.00	3,421,220.23	16,578,779.77
12	0051		ILUMINACION EN CALLES, AVENIDAS Y PARQUES	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	3,421,220.23	0.00	3,421,220.23	0.00	3,421,220.23	16,578,779.77
			Proyecto 01			318,400,000.00	0.00	0.00	0.00	318,400,000.00	585,468,051.49	903,868,051.49	139,507,810.15	83,342,923.83	222,850,733.98	0.00	222,850,733.98	681,017,317.51
14	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0052		CONSTRUCCION DE CEMENTERIO GURABO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	8,210,327.71	0.00	8,210,327.71	0.00	8,210,327.71	33,789,672.29
			Proyecto 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	98,881,747.60	189,481,747.60	48,844,987.45	10,675,897.52	59,520,884.97	0.00	59,520,884.97	129,960,862.63
14	0051		REPARACION DE CEMENTERIO	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 01			318,400,000.00	0.00	0.00	0.00	318,400,000.00	585,468,051.49	903,868,051.49	139,507,810.15	83,342,923.83	222,850,733.98	0.00	222,850,733.98	681,017,317.51
15	0051		CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0		40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	-27,857,435.78	12,142,564.22	2,699,863.45	0.00	2,699,863.45	0.00	2,699,863.45	9,442,700.77
15	0052		TECHADO CRISTO REY	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-606,960.20	19,393,039.80	5,854,406.94	0.00	5,854,406.94	0.00	5,854,406.94	13,538,632.86
15	0053		TECHADO LOS CIRUELITOS	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-9,636,060.00	10,363,940.00	999,019.43	0.00	999,019.43	0.00	999,019.43	9,364,920.57
15	0054		TECHADO CANCHA YAGUITA DEL PASTOR	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883,701.78	15,883,701.78	8,088,369.90	7,698,061.13	15,786,431.03	0.00	15,786,431.03	97,270.75
15	0055		CONST. CASA CLUB Y CANCHA LAS PALMAS MOTE ADENTRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444,776.80	15,444,776.80	11,229,493.77	4,171,209.25	15,400,703.02	0.00	15,400,703.02	44,073.78
15	0056		CONST. TECHADO CANCHA RAFEY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,409,810.61	22,409,810.61	19,376,907.11	3,032,903.50	22,409,810.61	0.00	22,409,810.61	0.00
			Proyecto 03			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	182,000,000.00	362,000,000.00	32,123,844.51	4,922,248.55	37,046,093.06	0.00	37,046,093.06	324,953,906.94
15	0051		CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTOS DE CASA CLUB	0		40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
15	0052		CASA CLUB ARROYO HONDO	0		19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,333,138.83	4,904,706.87	6,237,845.70	0.00	6,237,845.70	12,762,154.30
			Proyecto 01			318,400,000.00	0.00	0.00	0.00	318,400,000.00	585,468,051.49	903,868,051.49	139,507,810.15	83,342,923.83	222,850,733.98	0.00	222,850,733.98	681,017,317.51
17	0051		Construccion de Hospedaje Mercado Yaque	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000,000.00	470,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000,000.00
			Proyecto 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	98,881,747.60	189,481,747.60	48,844,987.45	10,675,897.52	59,520,884.97	0.00	59,520,884.97	129,960,862.63
17	0051		REMOZAMIENTOS DE MERCADOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530,607.39	13,530,607.39	8,846,125.38	4,684,482.01	13,530,607.39	0.00	13,530,607.39	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	182,000,000.00	362,000,000.00	32,123,844.51	4,922,248.55	37,046,093.06	0.00	37,046,093.06	324,953,906.94
17	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CANADAS	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	591,305.18	-48,310.45	542,994.73	0.00	542,994.73	9,457,005.27
TOTAL GENERAL						609,000,000.00	0.00	0.00	0.00	609,000,000.00	854,349,799.09	1,463,349,799.09	230,861,350.33	104,631,474.10	335,492,824.43	0.00	335,492,824.43	1,127,856,974.66



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)