

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+(-) 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+(-) 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			8300000.00	0.00	0.00	0.00	8300000.00	-954381.38	7335618.62	35739.27	1016783.15	1052522.42	0.00	1052522.42	6283096.20
01	0051			CONSTRUCCION PUENTE LOS UREÑA		1	1800000.00	0.00	0.00	0.00	1800000.00	-1640000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE LOS DIAZ	X	1	4000000.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00	-4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS GARCÍA	X	1	1200000.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00	-925000.00	275000.00	35739.27	0.00	35739.27	0.00	35739.27	239260.73
01	0054			CONSTRUCCION PUENTE PEQUEÑO MATANZAS AL MEDIO	X	1	1300000.00	0.00	0.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE UNA CUNETAS EN MATANZAS ADENTRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426360.00	426360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426360.00
01	0056			PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ACERAS Y CONTENES)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5174258.62	5174258.62	0.00	1016783.15	1016783.15	0.00	1016783.15	4157475.47
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1100000.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00	-876113.07	223886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223886.93
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE PUÑAL ADENTRO	X	1	1100000.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00	-876113.07	223886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223886.93
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			7507233.00	0.00	0.00	0.00	7507233.00	-5683773.77	1923459.23	375298.47	662329.08	1037627.55	0.00	1037627.55	885831.68
07	0051			CONSTRUCCION DE ENRAMADA PUÑAL SAN JOSÉ	X	1	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	-11948.98	988051.02	375298.47	612329.08	987627.55	0.00	987627.55	423.47
07	0052			CONSTRUCCION DE ENRAMADA EN LOS COCOS DE PUÑAL	X	1	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	-150000.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850000.00
07	0053			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL	X	1	5507233.00	0.00	0.00	0.00	5507233.00	-5421824.79	85408.21	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	35408.21
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1007233.00	0.00	0.00	0.00	1007233.00	30397311.47	31404544.47	393188.10	1011356.37	1404544.47	0.00	1404544.47	30000000.00
08	0051			AMPLIACION CAPILLA DE CERCADILLOS Y BANCOS	X	1	1007233.00	0.00	0.00	0.00	1007233.00	0.00	1007233.00	0.00	1007233.00	1007233.00	0.00	1007233.00	0.00
08	0052			REMODELACION Y ANEXO DEL CLUB MONTE ADENTRO LAGUNA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397311.47	397311.47	393188.10	4123.37	397311.47	0.00	397311.47	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
				TECHADO DEL CLUB DE LOURDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000.00	30000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000.00
08	0053			Construcción Infraestructuras de Salud			1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	847757.46	1847757.46	1789095.79	13676.16	1802772.95	0.00	1802772.95	44984.51
09	0051			CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR EN PUÑAL ADENTRO	X	1	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	722757.46	1722757.46	1678849.18	13676.16	1692525.32	0.00	1692525.32	30232.14
09	0052			CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DE LA POLICLINICA DE ARENOSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125000.00	125000.00	110247.63	0.00	110247.63	0.00	110247.63	14752.37
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421000.00	421000.00	193386.23	224518.04	417904.27	0.00	417904.27	3095.73
12	0051			EMBELLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275000.00	275000.00	193386.23	78518.04	271904.27	0.00	271904.27	3095.73
12	0052			REMOZAMIENTO DEL IDENTIFICADOR PUÑAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146000.00	146000.00	0.00	146000.00	146000.00	0.00	146000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2305280.52	2305280.52	0.00	2305280.52	2305280.52	0.00	2305280.52	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 75 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PUÑAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2305280.52	2305280.52	0.00	2305280.52	2305280.52	0.00	2305280.52	0.00
19				Construcción de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11926766.90	11926766.90	2241639.34	7220875.04	9462514.38	0.00	9462514.38	2464252.52
19	0051			CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UNFAMILIARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11426766.90	11426766.90	2241639.34	6724918.04	8966557.38	0.00	8966557.38	2460209.52
19	0052			TERMINACION DE UNA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOS COCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	495957.00	495957.00	0.00	495957.00	4043.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875000.00	875000.00	221199.76	460049.27	681249.03	0.00	681249.03	193750.97
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875000.00	875000.00	221199.76	460049.27	681249.03	0.00	681249.03	193750.97
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436064.32	436064.32	417587.02	18477.30	436064.32	0.00	436064.32	0.00
24	0051			CONSTRUCCION Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CON CRUCE DE ALCANTARILLAS EN EL CRUCE DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436064.32	436064.32	417587.02	18477.30	436064.32	0.00	436064.32	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7318 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Proyecto	Obra	Codigo ENIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
							18914466.00	0.00	0.00	0.00	18914466.00	39784912.45	58699378.45	5067134.98	12933344.93	18600479.91	0.00	18600479.91	40098898.54
Total General RD\$																			



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

