

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7047 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			12,828,098.00	0.00	0.00	0.00	2,387,000.00	6,425,926.62	8,812,926.62	1,282,176.98	5,151,634.58	6,433,811.56	0.00	6,433,811.56	12,820,213.06
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS CRUZ	X	2	2,953,322.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,322.00
01	0052			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA PIRAGUA	X	2	1,446,921.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,921.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAS CANAS	X	2	2,755,390.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	-337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,390.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	684,842.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	33,220.00	383,220.00	325,783.88	45,486.12	371,270.00	0.00	371,270.00	346,792.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL MUNICIPIO		2	699,433.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,433.00
01	0056			CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	105,000.00
01	0057			PAVIMENTACION DE LA SUBIDA DE LOS CAYUCOS	X	2	2,071,106.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,106.00
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO ANGELA	X	2	157,702.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	138,381.69	9,698.31	148,080.00	0.00	148,080.00	9,622.00
01	0059			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ	X	2	1,909,382.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,382.00
01	0060			CONSTUCCION DE CONTENES EN LA CEIBA, IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	592,000.00	468,000.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00
01	0061			CONSTRUCCION DE 2 BADENES EN LA CEIBA, IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIO DE IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069,706.62	5,069,706.62	81,011.41	4,628,450.15	4,709,461.56	0.00	4,709,461.56	360,245.06
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	1,941,078.00	5,541,078.00	3,732,546.38	1,531,279.62	5,263,826.00	0.00	5,263,826.00	5,677,252.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL PUERTO DE BARRABAS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00	189,500.00	810,500.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,097,788.00	4,597,788.00	3,641,056.38	798,979.62	4,440,036.00	0.00	4,440,036.00	2,657,752.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7047 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE RANCHITO DE LOS PERALTAS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00
02	0054			BACHEOS Y RECAPEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-156,710.00	543,290.00	91,490.00	442,800.00	534,290.00	0.00	534,290.00	809,000.00
02	0055			REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE ANGOSTURA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				Construcción de viviendas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-190,941.00	159,059.00	159,058.85	0.00	159,058.85	0.00	159,058.85	100,000.15
07	0051			CONSTRUCCION DE VIIVIENDAS		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-190,941.00	159,059.00	159,058.85	0.00	159,058.85	0.00	159,058.85	100,000.15
08				Reparación de viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-179,550.00	1,220,450.00	678,351.08	353,752.17	1,032,103.25	0.00	1,032,103.25	288,346.75
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-179,550.00	1,220,450.00	678,351.08	353,752.17	1,032,103.25	0.00	1,032,103.25	288,346.75
Total Programa - 11							23,778,098.00	0.00	0.00	0.00	7,737,000.00	7,996,513.62	15,733,513.62	5,852,133.29	7,036,666.37	12,888,799.66	0.00	12,888,799.66	18,885,811.96
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			6,327,563.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,100,001.00	2,500,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,564.00
03	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUE FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICIA		2	6,327,563.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,563.00
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA CABIRMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,001.00	2,500,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,001.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	588,951.00	738,951.00	126,236.55	607,037.07	733,273.62	0.00	733,273.62	355,677.38
04	0051			MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	588,951.00	738,951.00	126,236.55	607,037.07	733,273.62	0.00	733,273.62	355,677.38
Total Producto - 3							6,827,563.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,688,952.00	3,238,952.00	126,236.55	607,037.07	733,273.62	0.00	733,273.62	7,783,241.38
Total Programa - 12							6,827,563.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,688,952.00	3,238,952.00	126,236.55	607,037.07	733,273.62	0.00	733,273.62	7,783,241.38
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			2,302,031.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	106,574.00	0.00	106,574.00	0.00	106,574.00	2,155,457.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO		2	2,302,031.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	106,574.00	0.00	106,574.00	0.00	106,574.00	2,155,457.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7047 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			18,359,331.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-768,472.00	1,031,528.00	1,028,193.18	1,731.39	1,029,924.57	0.00	1,029,924.57	16,560,934.43
03	0051			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		2	18,359,331.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-1,799,999.52	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559,331.48
03	0052			TERMINANCION DE LA FUNERARIA DE LA COMUNIDAD DE CABIRMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,527.52	1,031,527.52	1,028,193.18	1,731.39	1,029,924.57	0.00	1,029,924.57	1,602.95
Total Producto - 2							20,661,362.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	-808,472.00	1,141,528.00	1,134,767.18	1,731.39	1,136,498.57	0.00	1,136,498.57	18,716,391.43
Total Programa - 14							20,661,362.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	-808,472.00	1,141,528.00	1,134,767.18	1,731.39	1,136,498.57	0.00	1,136,498.57	18,716,391.43
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			2,774,625.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	13,432,373.99	14,132,373.99	6,466,091.15	5,190,072.65	11,656,163.80	0.00	11,656,163.80	4,550,835.19
01	0051			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BALONCESTO EN LA COLORADA	X	2	2,274,625.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,625.00
01	0052			CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DEL PLAY DE ESCALERETA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PLAY EN EL MUNICIPIO DE IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,529,244.96	8,529,244.96	4,845,465.34	3,610,104.03	8,455,569.37	0.00	8,455,569.37	73,675.59
01	0054			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE LA CABIRMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,129.03	5,603,129.03	1,620,625.81	1,579,968.62	3,200,594.43	0.00	3,200,594.43	2,402,534.60
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	145,001.00	495,001.00	381,284.76	111,687.01	492,971.77	0.00	492,971.77	652,029.23
02	0051			MANTENIMIENTO Y REMOSAMIENTO DE CANCHAS		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	145,001.00	345,001.00	231,547.59	111,424.93	342,972.52	0.00	342,972.52	602,028.48
02	0052			ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAYS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,737.17	262.08	149,999.25	0.00	149,999.25	50,000.75
Total Producto - 2							3,774,625.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	13,577,374.99	14,627,374.99	6,847,375.91	5,301,759.66	12,149,135.57	0.00	12,149,135.57	5,202,864.42
Total Programa - 15							3,774,625.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	13,577,374.99	14,627,374.99	6,847,375.91	5,301,759.66	12,149,135.57	0.00	12,149,135.57	5,202,864.42
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7047 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,472.00	1,661,472.00	1,641,453.45	19,219.55	1,660,673.00	0.00	1,660,673.00	799.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA CEIBA, IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,472.00	1,661,472.00	1,641,453.45	19,219.55	1,660,673.00	0.00	1,660,673.00	799.00
Total Programa - 17							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,472.00	1,661,472.00	1,641,453.45	19,219.55	1,660,673.00	0.00	1,660,673.00	799.00
Total General RD\$							55,041,648.00	0.00	0.00	0.00	12,287,000.00	24,115,840.61	36,402,840.61	15,601,966.38	12,966,414.04	28,568,380.42	0.00	28,568,380.42	50,589,108.19


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

