



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7027** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de El Llano**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativa	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,926.69	1,681,926.69	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	31,926.69
03	0051			CONSTRUCCION DE CUERPO DE BOMBERO (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,926.69	1,681,926.69	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	31,926.69
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,926.69	1,681,926.69	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	31,926.69
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,906,800.97	5,911,800.97	1,106,500.00	1,000,000.00	2,106,500.00	0.00	2,106,500.00	9,800,300.97
01	0051			Construcción de aceras y Contenes parte Centrica de la Ciudad		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,197,038.94	2,202,038.94	1,106,500.00	0.00	1,106,500.00	0.00	1,106,500.00	7,090,538.94
01	0053			Construcción de aceras y contenes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,762.03	3,709,762.03	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,709,762.03
Total Programa - 11							6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,906,800.97	5,911,800.97	1,106,500.00	1,000,000.00	2,106,500.00	0.00	2,106,500.00	9,800,300.97
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	640,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
03	0051			Construcción de boulevard El Porton	X	1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	640,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
Total Producto - 3							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	640,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
Total Programa - 12							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	660,000.00	640,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-332,215.00	267,785.00	0.00	267,785.00	267,785.00	0.00	267,785.00	0.00
01	0051			Construcción verjas de cementerios		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-332,215.00	267,785.00	0.00	267,785.00	267,785.00	0.00	267,785.00	0.00
Total Producto - 2							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-332,215.00	267,785.00	0.00	267,785.00	267,785.00	0.00	267,785.00	0.00
Total Programa - 14							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-332,215.00	267,785.00	0.00	267,785.00	267,785.00	0.00	267,785.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7027

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Llano

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905,000.00	7,256,512.66	9,161,512.66	3,416,500.00	1,907,785.00	5,324,285.00	0.00	5,324,285.00	9,832,227.66

Tulio A.

Lic. Tulio A. Alcantara Marcelo
Preparado por

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Revisado por

Lic. Jose M. del Rosario Valdez
Aprobado por

