

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7355

Denominación: Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	3,661,544.00	3,813,544.00	0.00	762,708.62	762,708.62	0.00	762,708.62	3,050,835.38
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL CERCADO		1	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES EN APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813,544.00	3,813,544.00	0.00	762,708.62	762,708.62	0.00	762,708.62	3,050,835.38
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			986,950.00	0.00	0.00	0.00	986,950.00	228,227.77	1,215,177.77	986,949.99	156,200.00	1,143,149.99	0.00	1,143,149.99	72,027.78
02	0051			MANTENIMIENTO TRAMO SIN ASFALTO EN YABON PP	X	1	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	159,420.70	351,420.70	191,999.99	156,200.00	348,199.99	0.00	348,199.99	3,220.71
02	0052			MANTENIMIENTO CAMINO EL PRINGA PP	X	1	40,950.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00
02	0053			MANTENIMIENTO CAMINO RANCHO 2 - LA CERCA PP	X	1	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
02	0054			MANTENIMIENTO CAMINO EL PEÑON - RANCHO 1 - RANCHO CHIQUITO PP	X	1	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
02	0055			MANTENIMIENTO CAMINO EL PEÑON - LA CULEBRA PP	X	1	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00
02	0056			MANTENIMIENTO CAMINO VIVIANA - EL JOBO PP	X	1	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00
02	0057			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL D.M. SAN FRANCISCO VICENTILLO SNIP NO. 14957			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,807.07	68,807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,807.07
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,140.56	3,841,140.56	621,088.85	845,276.86	1,466,365.71	0.00	1,466,365.71	2,374,774.85
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL Y VOLEYBALL EN EL CERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475,650.00	3,475,650.00	621,088.85	845,276.86	1,466,365.71	0.00	1,466,365.71	2,009,284.29
03	0052			COSNTRUCCION PLAY DE BASEBALL SAN FRANCISCO VICENTILLO SNIP NO. 14955			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,490.56	365,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,490.56
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	152,000.00	227,000.00	218,994.55	3,585.01	222,579.56	0.00	222,579.56	4,420.44

DSA RRR 1mo9

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7355**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION DEPORTIVAS PP		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	152,000.00	227,000.00	218,994.55	3,585.01	222,579.56	0.00	222,579.56	4,420.44
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,188.09	608,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,188.09
13	0051			CONSTRUCCION ESTACION BOMBEROS SAN FRANCISCO VICENTILLO SNIP NO. 14959			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,188.09	608,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,188.09
14				Reparación Edificaciones Municipales			215,277.00	0.00	0.00	0.00	215,277.00	-125,000.00	90,277.00	38,634.70	51,642.30	90,277.00	0.00	90,277.00	0.00
14	0051			READECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AYUNTAMIENTO		1	215,277.00	0.00	0.00	0.00	215,277.00	-125,000.00	90,277.00	38,634.70	51,642.30	90,277.00	0.00	90,277.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,950.74	1,505,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,950.74
15	0051			CONSTRUCCION PARED PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD EL RANCHO NO. 2 SNIP NO. 14957			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,950.74	1,505,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,950.74
20				Reparación de Viviendas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	77,525.00	267,525.00	166,158.05	100,000.00	266,158.05	0.00	266,158.05	1,366.95
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES A FAMILIAS DEESCASOS RECURSOS		1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	77,525.00	267,525.00	166,158.05	100,000.00	266,158.05	0.00	266,158.05	1,366.95
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	20,614.35	16,293.66	36,908.01	0.00	36,908.01	8,091.99
23	0051			COLOCACION DE ALUMBRADO VIVIANA - EL JOBO PP	X	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	2,400.00
23	0052			COLOCACION DE ALUMBRADO PALO SECO	X	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
23	0053			COLOCACION DE ALUMBRADO EN LOS PARAJES YABON A DENTRO PP	X	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	8,014.35	1,293.66	9,308.01	0.00	9,308.01	5,691.99
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-148,556.57	1,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.43
24	0051			CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR PP		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES EN LAS COMUNIDADES EL JOBO Y LOMA LARGA SNIP NO. 14953			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.43	1,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.43

DSA - RRR 1mo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7355 Denominación: Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							1,814,227.00	0.00	0.00	0.00	1,814,227.00	9,801,019.59	11,615,246.59	2,052,440.49	1,935,706.45	3,988,146.94	0.00	3,988,146.94	7,627,099.65


DILENY SOSA AQUINO
Preparado por


ROLANDO DE LA ROSA
Revisado por


JOSE MANUEL ORTEGA
Aprobado por

