

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7319 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	4,611,656.39	8,011,656.39	15,000.00	914,058.46	929,058.46	0.00	929,058.46	7,082,597.93
01	0051			Construcción de aceras y contenes en varios sectores de la comunidad		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio PP	X	2	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	914,058.46	914,058.46	0.00	914,058.46	1,285,941.54
01	0053			Construcción de aceras y contenes Presupuesto participativo	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	985,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes Proyecto Especial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711,656.39	4,711,656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711,656.39
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	527,500.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del municipio		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	527,500.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en el sector de honduras		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			Construcción de parques en Gayacanes		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			Construcción de parques en Juan dolio		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	41,878.71	41,878.71	0.00	41,878.71	258,121.29
06	0051			Reparación de plazas los conucos		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	41,878.71	41,878.71	0.00	41,878.71	258,121.29
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	281,000.00
07	0051			Construcción de centros o salones comunales Cayacoa		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	281,000.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	809,039.99	809,039.99	0.00	809,039.99	290,960.01
09	0051			Construccion de policlinicas hoyo del toro		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	809,039.99	809,039.99	0.00	809,039.99	290,960.01
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	101,516.37	279,679.12	381,195.49	0.00	381,195.49	118,804.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7319

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guayacanes

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0051			Colocación de lámparas (iluminación calles) electrificación en la comunidad		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	101,516.37	279,679.12	381,195.49	0.00	381,195.49	118,804.51
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	34,000.00	4,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	562,000.00
24	0051			Construcción de limpia imbornales para agua potable en el municipio		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	34,000.00	4,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	562,000.00
Total General RD\$							9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00	2,411,656.39	11,511,656.39	342,016.37	2,048,656.28	2,390,672.65	0.00	2,390,672.65	9,120,983.74


RAFAELA ALTAGRACIA GARCIA PAI
Preparado por
CONTADORA MUNICIPAL


LIC. BIENVENIDO EUSEBIO CARMONA
Revisado por
TESORERIA


LIC. NOEL CEBEDÑO OLMO
Aprobado por
SINDICATURA