

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                               |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                             | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | CONSTRUCCIÓN DE Vías de Comunicación y Anexos                                 |               |                       | 9,050,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,050,000.00        | 14,013,891.89  | 23,063,891.89 | 8,376,595.36                    | 5,897,359.85           | 14,273,955.21               | 0.00                                               | 14,273,955.21        | 8,789,936.68            |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO ENRIQUILLO                           | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | -95,000.00     | 805,000.00    | 0.00                            | 798,141.13             | 798,141.13                  | 0.00                                               | 798,141.13           | 6,858.87                |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO JUAN BOSCH                           | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | -100,000.00    | 800,000.00    | 676,535.92                      | 118,118.28             | 794,654.20                  | 0.00                                               | 794,654.20           | 5,345.80                |
| 01       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LA UNION                             | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 875,357.48                      | 0.00                   | 875,357.48                  | 0.00                                               | 875,357.48           | 24,642.52               |
| 01       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO MARIA AUXILIADORA 2                  | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 0.00                            | 676,342.43             | 676,342.43                  | 0.00                                               | 676,342.43           | 223,657.57              |
| 01       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO EL PARAISO                           | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 0.00                            | 178,496.48             | 178,496.48                  | 0.00                                               | 178,496.48           | 721,503.52              |
| 01       | 0056 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LA ALTAGRACIA                        | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 626,793.23                      | 268,422.92             | 895,216.15                  | 0.00                                               | 895,216.15           | 4,783.85                |
| 01       | 0057 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO GREGORIO LUPERON                     | X             | 2                     | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 900,000.00              |
| 01       | 0058 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO DE CAÑO                    |               | 2                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 60,490.00      | 310,490.00    | 0.00                            | 258,112.35             | 258,112.35                  | 0.00                                               | 258,112.35           | 52,377.65               |
| 01       | 0059 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO    |               | 2                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | -1,550.00      | 1,498,450.00  | 1,464,251.28                    | 0.00                   | 1,464,251.28                | 0.00                                               | 1,464,251.28         | 34,198.72               |
| 01       | 0060 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO              |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -571,060.00    | 428,940.00    | 223,678.80                      | 164,232.28             | 387,911.08                  | 0.00                                               | 387,911.08           | 41,028.92               |
| 01       | 0061 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN LA C/ FEDERICO DE JESUS GARCIA |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,279,890.58   | 1,279,890.58  | 1,273,491.13                    | 0.00                   | 1,273,491.13                | 0.00                                               | 1,273,491.13         | 6,399.45                |
| 01       | 0062 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR EL BOLSILLO/ CRUCE   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,161,915.43   | 2,161,915.43  | 2,151,091.83                    | 0.00                   | 2,151,091.83                | 0.00                                               | 2,151,091.83         | 10,823.60               |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                       | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                    |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0063 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN CAHO-PENUELA                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,148,032.04   | 2,148,032.04 | 0.00                            | 944,112.18             | 944,112.18                  | 0.00                                               | 944,112.18           | 1,203,919.86            |
| 01       | 0064 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN LOS CALLEJONES DE COMGUITA            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,424,883.95   | 1,424,883.95 | 722,988.89                      | 621,875.00             | 1,344,863.89                | 0.00                                               | 1,344,863.89         | 80,020.06               |
| 01       | 0065 |             |            | ROTULACION DE CALLES                                                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 52,500.00      | 52,500.00    | 50,081.25                       | 0.00                   | 50,081.25                   | 0.00                                               | 50,081.25            | 2,418.75                |
| 01       | 0066 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTES EN LA CALLE GASPAR POLANCO REF. FERRETERIA ESTEVEZ |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 318,560.00     | 318,560.00   | 312,325.55                      | 0.00                   | 312,325.55                  | 0.00                                               | 312,325.55           | 6,234.45                |
| 01       | 0067 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE PRESIDENCIA)                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,631,229.89   | 6,631,229.89 | 0.00                            | 1,779,256.80           | 1,779,256.80                | 0.00                                               | 1,779,256.80         | 4,851,973.09            |
| 01       | 0068 |             |            | ROTULACION DE CALLES EN EL SECTOR ENRRIQUILLO (PPM)                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 95,000.00      | 95,000.00    | 0.00                            | 90,250.00              | 90,250.00                   | 0.00                                               | 90,250.00            | 4,750.00                |
| 01       | 0069 |             |            | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA VERDE                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 609,000.00     | 609,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 609,000.00              |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                             |               |                       | 1,250,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,250,000.00        | 797,000.00     | 2,047,000.00 | 1,469,167.55                    | 489,250.00             | 1,958,417.55                | 0.00                                               | 1,958,417.55         | 88,582.45               |
| 02       | 0051 |             |            | BACHEOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO                                        |               | 2                     | 1,250,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,250,000.00        | 797,000.00     | 2,047,000.00 | 1,469,167.55                    | 489,250.00             | 1,958,417.55                | 0.00                                               | 1,958,417.55         | 88,582.45               |
| 03       |      |             |            | Construcción de Instalaciones Deportivas                                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,859,023.33   | 1,859,023.33 | 0.00                            | 585,689.73             | 585,689.73                  | 0.00                                               | 585,689.73           | 1,273,333.60            |
| 03       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION BAÑO PLAY MANEY CABREJA                                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 664,450.05     | 664,450.05   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 664,450.05              |
| 03       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE DUOUTS PLAY MARIO                                                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 453,531.81     | 453,531.81   | 0.00                            | 450,303.68             | 450,303.68                  | 0.00                                               | 450,303.68           | 3,228.13                |
| 03       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION PAREDES RIGHT FIELDER PLAY GUARO                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 741,041.47     | 741,041.47   | 0.00                            | 135,386.05             | 135,386.05                  | 0.00                                               | 135,386.05           | 605,655.42              |
| 04       |      |             |            | Reparación de Instalaciones Deportivas                                             |               |                       | 650,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 650,000.00          | -420,100.00    | 229,900.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 229,900.00              |
| 04       | 0051 |             |            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE BASEBALL DEL MUNICIPIO    |               | 2                     | 650,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 650,000.00          | -420,100.00    | 229,900.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 229,900.00              |
| 06       |      |             |            | Reparación Instalaciones Recreativas                                               |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 693,338.00     | 893,338.00   | 597,520.36                      | 286,178.14             | 883,698.50                  | 0.00                                               | 883,698.50           | 9,639.50                |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                          | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                       |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                     | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 06       | 0051 |             |            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO                    |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 693,338.00     | 893,338.00   | 597,520.36                      | 286,178.14             | 883,698.50                  | 0.00                                               | 883,698.50           | 9,639.50                |
| 07       |      |             |            | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares |               |                       | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 100,000.00     | 600,000.00   | 335,445.12                      | 248,736.34             | 584,181.46                  | 0.00                                               | 584,181.46           | 15,818.54               |
| 07       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL                                      |               | 2                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 335,445.12                      | 149,250.00             | 484,695.12                  | 0.00                                               | 484,695.12           | 15,304.88               |
| 07       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE CIMETACIONES EN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR JUAN BOSH PPM ESTAPA 2    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 100,000.00     | 100,000.00   | 0.00                            | 99,486.34              | 99,486.34                   | 0.00                                               | 99,486.34            | 513.66                  |
| 08       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 876,892.03     | 876,892.03   | 0.00                            | 622,171.65             | 622,171.65                  | 0.00                                               | 622,171.65           | 254,720.38              |
| 08       | 0051 |             |            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUNERARIA MUNICIPAL                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 876,892.03     | 876,892.03   | 0.00                            | 622,171.65             | 622,171.65                  | 0.00                                               | 622,171.65           | 254,720.38              |
| 14       |      |             |            | Reparación Edificaciones Municipales                                                  |               |                       | 1,200,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,200,000.00        | -735,000.00    | 465,000.00   | 160,630.40                      | 242,298.97             | 402,929.37                  | 0.00                                               | 402,929.37           | 62,070.63               |
| 14       | 0051 |             |            | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL                        |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -535,000.00    | 465,000.00   | 160,630.40                      | 242,298.97             | 402,929.37                  | 0.00                                               | 402,929.37           | 62,070.63               |
| 14       | 0052 |             |            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN.   |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | -200,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 16       |      |             |            | Reparación en Cementerios                                                             |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 1,173,000.00   | 1,373,000.00 | 1,107,109.66                    | 248,750.00             | 1,355,859.66                | 0.00                                               | 1,355,859.66         | 17,140.34               |
| 16       | 0051 |             |            | REACONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS CEMENTERIOS MUNICIPALES                          |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | -200,000.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 16       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y NICHOS DEL CEMENTERIO DE CAÑO                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,373,000.00   | 1,373,000.00 | 1,107,109.66                    | 248,750.00             | 1,355,859.66                | 0.00                                               | 1,355,859.66         | 17,140.34               |
| 17       |      |             |            | Construcción Instalaciones Productivas                                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,323,333.85   | 3,323,333.85 | 3,239,499.72                    | 0.00                   | 3,239,499.72                | 0.00                                               | 3,239,499.72         | 83,834.13               |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                               | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                                            |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                                          | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 17                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL                                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,323,333.85   | 3,323,333.85  | 3,239,499.72                    | 0.00                   | 3,239,499.72                | 0.00                                               | 3,239,499.72         | 83,834.13               |
| 20                 |      |             |            | Reparación de Viviendas                                                    |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -792,000.00    | 208,000.00    | 87,875.00                       | 50,000.00              | 137,875.00                  | 0.00                                               | 137,875.00           | 70,125.00               |
| 20                 | 0051 |             |            | REPARACION Y REMODELACIÓN DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO            |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -792,000.00    | 208,000.00    | 87,875.00                       | 50,000.00              | 137,875.00                  | 0.00                                               | 137,875.00           | 70,125.00               |
| 21                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente |               |                       | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 96,000.00      | 346,000.00    | 290,225.00                      | 36,100.00              | 326,325.00                  | 0.00                                               | 326,325.00           | 19,675.00               |
| 21                 | 0051 |             |            | REACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL                                |               | 2                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 96,000.00      | 346,000.00    | 290,225.00                      | 36,100.00              | 326,325.00                  | 0.00                                               | 326,325.00           | 19,675.00               |
| 22                 |      |             |            | Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente   |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 5,555.54                        | 0.00                   | 5,555.54                    | 0.00                                               | 5,555.54             | 194,444.46              |
| 22                 | 0051 |             |            | REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL                                          |               | 2                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00    | 5,555.54                        | 0.00                   | 5,555.54                    | 0.00                                               | 5,555.54             | 194,444.46              |
| 23                 |      |             |            | Instalaciones, Colocación Eléctricas                                       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,257,184.64   | 1,257,184.64  | 0.00                            | 487,749.00             | 487,749.00                  | 0.00                                               | 487,749.00           | 769,435.64              |
| 23                 | 0051 |             |            | ILUMINACION TRAMO CALLE COLON PUENTE SUSANA                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,257,184.64   | 1,257,184.64  | 0.00                            | 487,749.00             | 487,749.00                  | 0.00                                               | 487,749.00           | 769,435.64              |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                                            |               |                       | 14,500,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 14,500,000.00       | 22,242,563.74  | 36,742,563.74 | 15,669,623.71                   | 9,194,283.68           | 24,863,907.39               | 0.00                                               | 24,863,907.39        | 11,878,656.35           |

Leyri Laura Sánchez Espinal

Preparado por



Contraloría Municipal  
Revisado por  
Autorizado  
Visado  
Lic. Celsa Rodríguez  
Exeq. No. 101-95  
Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Freddy de Js Rodríguez Jiménez

Aprobado por

