

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE:  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

FORM No. EP-05  
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 3 | 6

| Codigos |      |      | Denominacion                                                                                         | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado<br>o años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año   |                       |                       | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Proy    | Obra | SNIP |                                                                                                      |     |                  |                           |                                                 |                              |                        | Original             | Modificaciones        | Vigente               | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                                                                                    | 5   | 6                | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                   | 12                    | 13                    | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|         |      |      | <b>Proyecto 14</b>                                                                                   |     |                  | <b>10,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>10,000,000.00</b> | <b>46,280,299.86</b>  | <b>56,280,299.86</b>  | <b>7,556,488.41</b>                | <b>10,810,386.13</b>      | <b>18,366,874.54</b>              | <b>0.00</b>                                              | <b>18,366,374.54</b>    | <b>37,913,425.32</b>          |
| 01      | 0051 |      | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CEDS, (TESORERIA, JURIDICA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO            | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,000,000.00          | 4,000,000.00          | 0.00                               | 3,540,594.49              | 3,540,594.49                      | 0.00                                                     | 3,540,594.49            | 459,405.51                    |
| 01      | 0052 |      | REMODELACION DEL DESPACHO DE LA A. CALDESA                                                           | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 1,612,338.47          | 1,612,338.47          | 0.00                               | 1,579,372.84              | 1,579,372.84                      | 0.00                                                     | 1,579,372.84            | 32,965.63                     |
| 01      | 0053 |      | REMODELACION DEL EDIFICIO DE LOS COMBEROS ASDN                                                       | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 15,000,000.00         | 15,000,000.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 15,000,000.00                 |
|         |      |      | <b>Proyecto 11</b>                                                                                   |     |                  | <b>96,477,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>96,477,029.00</b> | <b>105,939,485.58</b> | <b>202,416,514.58</b> | <b>23,450,341.67</b>               | <b>47,036,707.71</b>      | <b>70,487,049.38</b>              | <b>0.00</b>                                              | <b>70,487,049.38</b>    | <b>131,929,465.20</b>         |
| 11      | 0051 |      | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL B6, C1 Y ADYACENTE C2, LOTES Y SERVICIOS                                 | 0   |                  | 4,500,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 4,500,000.00         | -4,500,000.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0052 |      | CONSTRUCCION DE ACERA PRRIMETRAL Y PASEO PEATONAL G3, POR LA ESCUELA EMMA BALAGUER.                  | 0   |                  | 3,000,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 3,000,000.00         | 0.00                  | 3,000,000.00          | 2,556,914.96                       | 0.00                      | 2,556,914.96                      | 0.00                                                     | 2,556,914.96            | 443,085.04                    |
| 11      | 0053 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MONTE REY 11,11                                       | 0   |                  | 4,681,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 4,681,000.00         | -4,681,000.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0054 |      | CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR NUEVA JERUSALEN                                        | 0   |                  | 5,124,147.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 5,124,147.00         | 0.00                  | 5,124,147.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 5,124,147.00                  |
| 11      | 0055 |      | CONSTRUCCION DE ENCACHE Y ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE EL MANANTIAL CHIRIRI, EN EL SECTOR EL HORNO  | 0   |                  | 5,500,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 5,500,000.00         | 0.00                  | 5,500,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 5,500,000.00                  |
| 11      | 0056 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR ARROYO CONSTANZA                                               | 0   |                  | 4,509,107.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 4,509,107.00         | -4,509,107.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0057 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LA BIBLIA                                                      | 0   |                  | 5,687,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 5,687,000.00         | 0.00                  | 5,687,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 5,687,000.00                  |
| 11      | 0058 |      | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SIERRA PRIETA                                            | 0   |                  | 3,500,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 3,500,000.00         | -3,500,000.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0060 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR DE CEUTA                                             | 0   |                  | 4,500,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 4,500,000.00         | 0.00                  | 4,500,000.00          | 838,208.36                         | 3,194,431.16              | 4,032,639.52                      | 0.00                                                     | 4,032,639.52            | 467,360.48                    |
| 11      | 0061 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS MARGARITAS, FRENTE A LA ESCUELA PR MARIA JOSE GABR | 0   |                  | 1,800,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,800,000.00         | 0.00                  | 1,800,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,800,000.00                  |
| 11      | 0062 |      | CONSTRUCCION DE CAMINODROMO EN LA URBANIZACION MAXIMO GOMEZ                                          | 0   |                  | 5,098,909.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 5,098,909.00         | 0.00                  | 5,098,909.00          | 46,433.17                          | 0.00                      | 46,433.17                         | 0.00                                                     | 46,433.17               | 5,052,475.83                  |
| 11      | 0063 |      | CONSTRUCCION DE PEATON EN EL SECTOR CASA VIEJA                                                       | 0   |                  | 1,200,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,200,000.00         | -1,200,000.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0065 |      | CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES, CALLEJON RESPALDO COLON, DOÑA HERMA, CALLEJON 1 Y 2 EN EL         | 0   |                  | 3,452,579.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 3,452,579.00         | 0.00                  | 3,452,579.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 3,452,579.00                  |
| 11      | 0066 |      | CONSTRUCCION DE BADENES, EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                           | 0   |                  | 6,000,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 6,000,000.00         | -6,000,000.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0068 |      | SOLUCION PUNTO CRITICO, CALLE PRINCIPAL ESQ. PENETRACION PROXIMO AL SUPERMERCADO APREZIO.            | 0   |                  | 5,563,287.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 5,563,287.00         | 0.00                  | 5,563,287.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 5,563,287.00                  |
| 11      | 0069 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN LA CALLE SALOME UREÑA, RESPALDO SALOME UREÑA, RESP.BE   | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 5,138,091.23          | 5,138,091.23          | 0.00                               | 1,021,469.50              | 1,021,469.50                      | 0.00                                                     | 1,021,469.50            | 4,116,621.73                  |
| 11      | 0070 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR LIBERTA Y EL PROGRESO, SABANA PERDIDA                        | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

| Codigos |      |      | Denominacion                                                                                          | PPI/M | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado)<br>o años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año |                |              | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |                                                                                                       |       |                  |                           |                                                  |                              |                        | Original           | Modificaciones | Vigente      | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                                                                                     | 5     | 6                | 7                         | 8                                                | 9                            | 10                     | 11                 | 12             | 13           | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
| 11      | 0071 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESIDENCIAL SARAH GABRIELA V LLA MELLA                              | 0     | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,160,618.14   | 4,160,618.14 | 0.00                               | 830,245.45                | 830,245.45                                        | 0.00                                                     | 830,245.45              | 3,330,372.69                  |
| 11      | 0072 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES BADENES SECTOR BRISA DE LOS PALMARES, SAB.PERDIDA                            | 0     | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 0.00           | 0.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0073 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMENDRO                                                  | 0     | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,250,000.00   | 4,250,000.00 | 3,880,844.14                       | 37,874.58                 | 3,918,718.72                                      | 0.00                                                     | 3,918,718.72            | 331,281.28                    |
| 11      | 0074 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PROYECTO VILLA ISABELA                                              | 0     | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,333.33   | 4,583,333.33 | 4,530,608.18                       | 23,145.57                 | 4,553,753.75                                      | 0.00                                                     | 4,553,753.75            | 29,579.58                     |
| 11      | 0075 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LAS ANTILLAS, CALLES: C/TRINIDAD Y TOBAGO, C/HAITI, C/S   | 0     | 1                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 3,675,836.98   | 3,675,836.98 | 0.00                               | 3,122,885.10              | 3,122,885.10                                      | 0.00                                                     | 3,122,385.10            | 552,951.88                    |
| 11      | 0076 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA CALLES NUEVO AMANECER, FLOR DE PR MAVERA, HERMANAS  | 0     | 1                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 2,881,176.69   | 2,881,176.69 | 0.00                               | 2,446,955.86              | 2,446,955.86                                      | 0.00                                                     | 2,446,355.86            | 434,220.83                    |
| 11      | 0077 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, CALLES. RAMON JIMENEZ, MARIA T. SANCHEZ, Y RESPALDO ANTO  | 0     | 1                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 7,385,093.14   | 7,385,093.14 | 0.00                               | 6,385,263.14              | 6,385,263.14                                      | 0.00                                                     | 6,385,263.14            | 999,830.00                    |
| 11      | 0078 |      | CONSTRUCCION DE BADENES, CALLES 1ii, RESPALDO JOSE CONTRERAS, C/13 Y C/ CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ ( | 0     | 1                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 913,368.46     | 913,368.46   | 0.00                               | 788,470.58                | 788,470.58                                        | 0.00                                                     | 788,470.58              | 124,897.88                    |
| 11      | 0079 |      | ACERAS, PEATON Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES - LOS PALMARES DEL LICEY                                 | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,000,000.00   | 4,000,000.00 | 757,543.50                         | 2,887,123.53              | 3,644,667.03                                      | 0.00                                                     | 3,644,367.03            | 355,332.97                    |
| 11      | 0080 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES - MATA GORDA ARRIBA                                                          | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,000,000.00   | 4,000,000.00 | 797,402.38                         | 3,038,693.59              | 3,836,095.97                                      | 0.00                                                     | 3,836,095.97            | 163,904.03                    |
| 11      | 0081 |      | ACOND. CALLES, CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y REGISTRO - LOS ARQUEANOS (MAXIMO BELIARD)  | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,250,000.00   | 4,250,000.00 | 0.00                               | 842,969.42                | 842,969.42                                        | 0.00                                                     | 842,969.42              | 3,407,030.58                  |
| 11      | 0082 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES - LA ESPERANZA CEUTA                                                         | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,000.00   | 4,583,000.00 | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 4,583,000.00                  |
| 11      | 0083 |      | CONST. ACERAS, CONTENES, PEATON Y .LCANTARILLADO PLUVIAL - KM 10 BARRIO NUEVO                         | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,587,000.00   | 4,587,000.00 | 784,092.15                         | 2,957,020.64              | 3,741,112.79                                      | 0.00                                                     | 3,741,112.79            | 845,887.21                    |
| 11      | 0084 |      | CONSTRUCCION DE CONTENES - CRUZ GRANDE PARAISO VILLA LAURA                                            | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,000.00   | 4,583,000.00 | 0.00                               | 852,362.48                | 852,362.48                                        | 0.00                                                     | 852,362.48              | 3,730,637.52                  |
| 11      | 0085 |      | CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES - EL MAJAGUAL                                                         | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,000.00   | 4,583,000.00 | 661,716.32                         | 2,521,901.77              | 3,183,618.09                                      | 0.00                                                     | 3,183,318.09            | 1,399,381.91                  |
| 11      | 0086 |      | CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL - LOTES Y SERVICIOS IRO                                                | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,000.00   | 4,583,000.00 | 0.00                               | 574,462.64                | 574,462.64                                        | 0.00                                                     | 574,462.64              | 4,008,537.36                  |
| 11      | 0087 |      | CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO - URBANIZACION LAS DAMAS                                    | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,000.00   | 4,583,000.00 | 893,468.83                         | 3,405,162.07              | 4,298,630.90                                      | 0.00                                                     | 4,298,330.90            | 284,369.10                    |
| 11      | 0088 |      | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES - MONTE REY III                                                        | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,000.00   | 4,583,000.00 | 0.00                               | 843,272.84                | 843,272.84                                        | 0.00                                                     | 843,272.84              | 3,739,727.16                  |
| 11      | 0089 |      | CONST. PEATON, CONTENES Y BADENES - LOS RESTAURADORES                                                 | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 4,583,000.00   | 4,583,000.00 | 909,659.30                         | 3,466,707.27              | 4,376,366.57                                      | 0.00                                                     | 4,376,366.57            | 206,633.43                    |
| 11      | 0090 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA - SECTOR HARAS NACIONALES              | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 1,382,135.56   | 1,382,135.56 | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,382,135.56                  |
| 11      | 0091 |      | CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                             | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 3,000,000.00   | 3,000,000.00 | 0.00                               | 2,028,308.72              | 2,028,308.72                                      | 0.00                                                     | 2,028,308.72            | 971,691.28                    |
| 11      | 0092 |      | CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA POPA                                                                   | 0     |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00               | 2,640,000.00   | 2,640,000.00 | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,640,000.00                  |

FORM No. EP-05  
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 3 | 6

| Codigos |      |      | Denominacion                                                                                         | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año   |                      |                      | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |                                                                                                      |     |                  |                           |                                                  |                              |                        | Original             | Modificaciones       | Vigente              | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                                                                                    | 5   | 6                | 7                         | 8                                                | 9                            | 10                     | 11                   | 12                   | 13                   | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
| 11      | 0093 |      | CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR DEL OZAMA (UNION) SABANA PERDIDA SUR                                 | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 7,000,000.00         | 7,000,000.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 7,000,000.00                  |
| 11      | 0094 |      | CONST. ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL EN LOS CERROS DE SABANA PERDIDA                       | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 3,695,329.86         | 3,695,329.86         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 3,695,329.86                  |
| 11      | 0095 |      | CONST. ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR EL HORNILLO, MAMEY VILLA MELLA              | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 8,100,000.00         | 8,100,000.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 8,100,000.00                  |
| 11      | 0096 |      | CONST. ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR ESPERANZA DEL LECY SAN FELIPE VILLA MELLA   | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 5,675,000.00         | 5,675,000.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 5,675,000.00                  |
| 11      | 0097 |      | CONST. ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LOMA DEL CHIVO Y COLONIA DE LOS DOCTORES VI | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 7,000,000.00         | 7,000,000.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 7,000,000.00                  |
| 11      | 0098 |      | CONST. ACERAS DEL SECTOR VILLA HABANA, CALLE PRINCIPAL LOS GUARICANOS                                | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 9,535,167.26         | 9,535,167.26         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 9,535,167.26                  |
|         |      |      | <b>Proyecto 02</b>                                                                                   |     |                  | <b>24,897,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>24,897,029.00</b> | <b>34,574,465.33</b> | <b>59,471,494.33</b> | <b>10,623,133.49</b>               | <b>12,541,268.31</b>      | <b>23,164,401.80</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>23,164,401.80</b>    | <b>36,307,092.53</b>          |
| 11      | 0051 |      | ACONDICIONAMIENTOS DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DE GUARICANO ZONA RURAL                             | 0   |                  | 4,500,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 4,500,000.00         | -84,000.00           | 4,416,000.00         | 4,085,068.92                       | 0.00                      | 4,085,068.92                                      | 0.00                                                     | 4,085,068.92            | 330,931.08                    |
| 11      | 0052 |      | BACHEO EN ASFALTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                                  | 0   |                  | 6,000,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 6,000,000.00         | -3,000,000.00        | 3,000,000.00         | 0.00                               | 2,874,000.00              | 2,874,000.00                                      | 0.00                                                     | 2,874,000.00            | 126,000.00                    |
| 11      | 0053 |      | ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES, SECTOR VILLA BLANCA 2DA.                                            | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,583,333.33         | 4,583,333.33         | 4,331,183.07                       | 0.00                      | 4,331,183.07                                      | 0.00                                                     | 4,331,183.07            | 252,150.26                    |
| 11      | 0054 |      | ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, CONTIENES Y BADENES - RESIDENCIAL LOS PINOS                             | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,250,000.00         | 4,250,000.00         | 4,238.63                           | 3,213,723.66              | 4,056,962.29                                      | 0.00                                                     | 4,056,962.29            | 193,037.71                    |
| 11      | 0055 |      | CONTINUACION ARREGLO DE PEATONES - BARRIO NUEVO (VILLA DAVID BONILLA)                                | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,583,000.00         | 4,583,000.00         | 4,584.98                           | 3,401,581.18              | 4,284,166.16                                      | 0.00                                                     | 4,284,166.16            | 298,833.84                    |
| 11      | 0056 |      | ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                        | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 2,376,375.10         | 2,376,375.10         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,376,375.10                  |
| 11      | 0057 |      | ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                        | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 5,000,000.00                  |
| 11      | 0058 |      | BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                                             | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 2,400,000.00         | 2,400,000.00         | 6,175.32                           | 424,849.83                | 431,025.15                                        | 0.00                                                     | 431,025.15              | 1,968,974.85                  |
| 11      | 0059 |      | CONSTRUCCION DE MUROS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, VILLA MELLA, LOS GUARICANOS Y SABANA P   | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 2,750,777.35         | 2,750,777.35         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,750,777.35                  |
| 11      | 0060 |      | RECONSTRUCCION DE LA ISLETA AV. SANCHEZ                                                              | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 13,515,999.36        | 13,515,999.36        | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 13,515,999.36                 |
|         |      |      | <b>Proyecto 07</b>                                                                                   |     |                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>2,268,872.56</b>  | <b>2,268,872.56</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>2,105,817.19</b>       | <b>2,105,817.19</b>                               | <b>0.00</b>                                              | <b>2,105,317.19</b>     | <b>163,055.37</b>             |
| 11      | 0051 |      | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS DE 2 HABITACIONES - SECTOR SERRO DEL PARQUE PONCE               | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 2,268,872.56         | 2,268,872.56         | 0.00                               | 2,105,817.19              | 2,105,817.19                                      | 0.00                                                     | 2,105,317.19            | 163,055.37                    |
|         |      |      | <b>Proyecto 08</b>                                                                                   |     |                  | <b>3,052,779.00</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>3,052,779.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3,052,779.00</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>             | <b>3,052,779.00</b>           |
| 11      | 0051 |      | RECONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA, GUARICANO ZONA RURAL                       | 0   |                  | 3,052,779.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 3,052,779.00         | 0.00                 | 3,052,779.00         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 3,052,779.00                  |
|         |      |      | <b>Proyecto 11</b>                                                                                   |     |                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>6,453,835.71</b>  | <b>6,453,835.71</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                                              | <b>0.00</b>             | <b>6,453,835.71</b>           |
| 11      | 0051 |      | CONSTRUCCION DE IGLESIA SECTOR EL CACIQUE LOS PLATANITO V.M                                          | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,583,333.33         | 4,583,333.33         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 4,583,333.33                  |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

| Codigos |      |      | Denominacion                                                                                            | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengad<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año   |                       |                       | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |                                                                                                         |     |                  |                           |                                                 |                              |                        | Original             | Modificaciones        | Vigente               | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                                                                                       | 5   | 6                | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                   | 12                    | 13                    | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
| 11      | 0052 |      | CONSTRUCCION DE CAPILLA EN SIERRA PRIETA ZONA RURAL                                                     | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0053 |      | PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA "IGLESIA EVANGELICA<br>PENTECOSTAL NUEVA VISION CRISTIANA CEDROS DEL LI | 0   | 1                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 1,870,502.38          | 1,870,502.38          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,870,502.38                  |
|         |      |      | <b>Proyecto 23</b>                                                                                      |     |                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>14,484,851.32</b>  | <b>14,484,851.32</b>  | <b>2,627,541.92</b>                | <b>1,054,495.13</b>       | <b>3,682,037.05</b>                               | <b>0.00</b>                                              | <b>3,682,037.05</b>     | <b>10,802,814.27</b>          |
| 11      | 0051 |      | SUMINISTR E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA<br>ILUMINACION DEL PUENTE JACOBO M.                          | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 1,937,222.08          | 1,937,222.08          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,937,222.08                  |
| 11      | 0052 |      | SUMINISTR E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA<br>ILUMINACION DEL PUENTE SABANA LOS MINA                    | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 2,321,594.74          | 2,321,594.74          | 2,013,430.97                       | 158,501.77                | 2,171,932.74                                      | 0.00                                                     | 2,171,932.74            | 149,662.00                    |
| 11      | 0053 |      | SUMINISTR E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA<br>ILUMINACION DEL PUENTE DE LA CHARLE DE GAULE              | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 11      | 0054 |      | ILUMINACION DEL PLEY EL MAMEY VILLA VIELLA                                                              | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 643,034.50            | 643,034.50            | 614,110.95                         | 0.00                      | 614,110.95                                        | 0.00                                                     | 614,110.95              | 28,923.55                     |
| 11      | 0055 |      | ELECTRIFICACION - EL PROGRESO II                                                                        | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,583,000.00          | 4,583,000.00          | 0.00                               | 895,993.36                | 895,993.36                                        | 0.00                                                     | 895,993.36              | 3,687,006.64                  |
| 11      | 0056 |      | ILUMINACION DE LA AVENIDA SANCHEZ                                                                       | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 2,500,000.00          | 2,500,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,500,000.00                  |
| 11      | 0057 |      | ILUMINACION AVENIDA EMMA BALAGUER                                                                       | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 2,500,000.00          | 2,500,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,500,000.00                  |
|         |      |      | <b>Proyecto 01</b>                                                                                      |     |                  | <b>96,477,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>96,477,029.00</b> | <b>105,939,485.58</b> | <b>202,416,514.58</b> | <b>23,450,341.67</b>               | <b>47,036,707.71</b>      | <b>70,487,049.38</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>70,487,049.38</b>    | <b>131,929,465.20</b>         |
| 12      | 0051 |      | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y SIEMBRAS DE PLANTAS<br>ORNAMENTALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO     | 0   |                  | 4,000,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 4,000,000.00         | -1,000,000.00         | 3,000,000.00          | 0.00                               | 2,615,987.52              | 2,615,987.52                                      | 0.00                                                     | 2,615,987.52            | 384,012.48                    |
| 12      | 0052 |      | 2DA ETAPA DE EMBELLECIMIENTO HNA MIRABAL DESDE NUEVA<br>VISTA 1RA, HASTA LA ENTRADA DEL PRIMAVERAL      | 0   |                  | 10,000,000.00             | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 10,000,000.00        | 0.00                  | 10,000,000.00         | 5,887,866.83                       | 3,119,468.08              | 9,007,334.91                                      | 0.00                                                     | 9,007,334.91            | 992,665.09                    |
|         |      |      | <b>Proyecto 02</b>                                                                                      |     |                  | <b>24,897,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>24,897,029.00</b> | <b>34,574,465.33</b>  | <b>59,471,494.33</b>  | <b>10,623,133.49</b>               | <b>12,541,268.31</b>      | <b>23,164,401.80</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>23,164,401.80</b>    | <b>36,307,092.53</b>          |
| 12      | 0051 |      | EMBELLECIMIENTO DE LA ISLETA CENTRAL DE BUENA VISTA 11                                                  | 0   |                  | 6,500,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 6,500,000.00         | 0.00                  | 6,500,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 6,500,000.00                  |
|         |      |      | <b>Proyecto 03</b>                                                                                      |     |                  | <b>39,488,622.00</b>      | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>39,488,622.00</b> | <b>36,965,610.69</b>  | <b>76,454,232.69</b>  | <b>13,519,840.46</b>               | <b>7,419,525.42</b>       | <b>20,939,365.88</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>20,939,365.88</b>    | <b>55,514,866.81</b>          |
| 12      | 0051 |      | CONSTRUCCION DEL PARQUE EL CHICHARRON Y PASEO<br>PEATONAL                                               | 0   |                  | 7,353,013.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 7,353,013.00         | -7,353,013.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 12      | 0052 |      | CONSTRUCCION DE PARQUE                                                                                  | 0   | 1                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 11,725,977.64         | 11,725,977.64         | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 11,725,977.64                 |
| 12      | 0053 |      | CONSTRUCCION DE PARQUE - REMANSO CASA                                                                   | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,250,000.00          | 4,250,000.00          | 0.00                               | 824,709.25                | 824,709.25                                        | 0.00                                                     | 824,709.25              | 3,425,290.75                  |
|         |      |      | <b>Proyecto 04</b>                                                                                      |     |                  | <b>10,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>10,000,000.00</b> | <b>46,280,299.86</b>  | <b>56,280,299.86</b>  | <b>7,556,488.41</b>                | <b>10,810,386.13</b>      | <b>18,366,874.54</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>18,366,874.54</b>    | <b>37,913,425.32</b>          |
| 12      | 0051 |      | REMOZAMIENTOS DE PARQUES EN DISTINTOS PUNTOS DEL<br>MUNICIPIO                                           | 0   |                  | 4,000,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 4,000,000.00         | -2,000,000.00         | 2,000,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,000,000.00                  |
| 12      | 0052 |      | REMOZAMIENTO DE PARQUE EN BUENA VISTA PRIMERA                                                           | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,500,000.00          | 4,500,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 4,500,000.00                  |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

| Codigos |      |      | Denominacion                                                                                           | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado)<br>o años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año   |                       |                       | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Proy    | Obra | SNIP |                                                                                                        |     |                  |                           |                                                  |                              |                        | Original             | Modificaciones        | Vigente               | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                                                                                      | 5   | 6                | 7                         | 8                                                | 9                            | 10                     | 11                   | 12                    | 13                    | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|         |      |      | <b>Proyecto (13</b>                                                                                    |     |                  | <b>39,488,622.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>39,488,622.00</b> | <b>36,965,610.69</b>  | <b>76,454,232.69</b>  | <b>13,519,840.46</b>               | <b>7,419,525.42</b>       | <b>20,939,365.88</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>20,939,365.88</b>    | <b>55,514,866.81</b>          |
| 14      | 0051 |      | PRES. COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA NUEVA - ESPERANZA GUARICANOS                    | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 8,378,870.45          | 8,378,870.45          | 3,034,019.33                       | 291,420.53                | 3,325,439.86                                      | 0.00                                                     | 3,325,439.86            | 5,053,430.59                  |
|         |      |      | <b>Proyecto (11</b>                                                                                    |     |                  | <b>96,477,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>96,477,029.00</b> | <b>105,939,485.58</b> | <b>202,416,514.58</b> | <b>23,150,341.67</b>               | <b>47,036,707.71</b>      | <b>70,487,049.38</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>70,487,049.38</b>    | <b>131,929,465.20</b>         |
| 15      | 0051 |      | CONSTRUCCION DE CANCHA DEL SECTOR MIRAFLORES                                                           | 0   |                  | 1,500,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 1,500,000.00         | 0.00                  | 1,500,000.00          | 0.00                               | 32,526.20                 | 32,526.20                                         | 0.00                                                     | 32,526.20               | 1,467,473.80                  |
| 15      | 0052 |      | CONSTRUCCION DE CANCHA Y VERJA PERIMETRAL EN EL SECTOR DE SAN FELIPE SECTOR PUNTA VILLA MELLA.         | 0   |                  | 6,591,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 6,591,000.00         | 0.00                  | 6,591,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 6,591,000.00                  |
| 15      | 0053 |      | CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL SECTOR BUENA VISTA PRIMERA Y RECONSTRUCCION E INSTALACION | 0   |                  | 8,270,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 8,270,000.00         | 0.00                  | 8,270,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 8,270,000.00                  |
| 15      | 0054 |      | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LOS JARDINES DE BUENA VISTA 1RA                                              | 0   |                  | 2,000,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 2,000,000.00         | 0.00                  | 2,000,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,000,000.00                  |
|         |      |      | <b>Proyecto (12</b>                                                                                    |     |                  | <b>24,897,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>24,897,029.00</b> | <b>34,574,465.33</b>  | <b>59,471,494.33</b>  | <b>10,623,133.49</b>               | <b>12,541,268.31</b>      | <b>23,164,401.80</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>23,164,401.80</b>    | <b>36,307,092.53</b>          |
| 15      | 0055 |      | DEMOLICION Y CONSTRUCCION PLEY ROJAS ALOU                                                              | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 1,054,686.84          | 1,054,686.84          | 905,583.55                         | 0.00                      | 905,583.55                                        | 0.00                                                     | 905,583.55              | 149,103.29                    |
|         |      |      | <b>Proyecto (11</b>                                                                                    |     |                  | <b>96,477,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>96,477,029.00</b> | <b>105,939,485.58</b> | <b>202,416,514.58</b> | <b>23,150,341.67</b>               | <b>47,036,707.71</b>      | <b>70,487,049.38</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>70,487,049.38</b>    | <b>131,929,465.20</b>         |
| 15      | 0056 |      | CONSTRUCCION CANCHA DE BASKETBALL - SECTOR CASA VIEJA                                                  | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 341,755.09            | 341,755.09            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 341,755.09                    |
|         |      |      | <b>Proyecto (12</b>                                                                                    |     |                  | <b>24,897,029.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>24,897,029.00</b> | <b>34,574,465.33</b>  | <b>59,471,494.33</b>  | <b>10,623,133.49</b>               | <b>12,541,268.31</b>      | <b>23,164,401.80</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>23,164,401.80</b>    | <b>36,307,092.53</b>          |
| 15      | 0051 |      | RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DE CANCHA Y CLUB EN EL SECTOR INESURE                | 0   |                  | 2,500,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 2,500,000.00         | 0.00                  | 2,500,000.00          | 474,882.57                         | 1,291,743.68              | 1,766,626.25                                      | 0.00                                                     | 1,766,626.25            | 733,373.75                    |
| 15      | 0052 |      | REMOZAMIENTO DEL PLEY MAGALLENES VILLA MELLA                                                           | 0   |                  | 1,397,029.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 1,397,029.00         | 0.00                  | 1,397,029.00          | 0.00                               | 1,335,369.96              | 1,335,369.96                                      | 0.00                                                     | 1,335,369.96            | 61,659.04                     |
| 15      | 0053 |      | REMOZAMIENTOS DE CANCHA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                              | 0   |                  | 4,000,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 4,000,000.00         | -3,001,019.81         | 998,980.19            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 998,980.19                    |
| 15      | 0054 |      | REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                              | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 1,200,000.00          | 1,200,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,200,000.00                  |
|         |      |      | <b>Proyecto (13</b>                                                                                    |     |                  | <b>39,488,622.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>39,488,622.00</b> | <b>36,965,610.69</b>  | <b>76,454,232.69</b>  | <b>13,519,840.46</b>               | <b>7,419,525.42</b>       | <b>20,939,365.88</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>20,939,365.88</b>    | <b>55,514,866.81</b>          |
| 15      | 0051 |      | EMBELLECIMIENTO ENTRADA BUENA VISTA 1 Y RECONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO.                             | 0   |                  | 5,200,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 5,200,000.00         | 0.00                  | 5,200,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 5,200,000.00                  |
| 15      | 0052 |      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN BUENA VISTA 1RA                                                   | 0   |                  | 2,000,000.00              | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 2,000,000.00         | 0.00                  | 2,000,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,000,000.00                  |
| 15      | 0053 |      | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA CARMELA                                                    | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,250,000.00          | 4,250,000.00          | 4,012,147.04                       | 0.00                      | 4,012,147.04                                      | 0.00                                                     | 4,012,147.04            | 237,852.96                    |
| 15      | 0054 |      | REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA MORADA                                                     | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 1,255,300.00          | 1,255,300.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,255,300.00                  |
| 15      | 0055 |      | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - VIETNAM NUEVO ORIENTE                                                    | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                 | 4,250,000.00          | 4,250,000.00          | 821,887.25                         | 3,061,878.79              | 3,883,766.04                                      | 0.00                                                     | 3,883,766.04            | 366,233.96                    |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

| Codigos              |      |      | Denominacion                                                                                           | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengad<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año    |                       |                       | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog                 | Obra | SNIP |                                                                                                        |     |                  |                           |                                                 |                              |                        | Original              | Modificaciones        | Vigente               | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1                    | 2    | 3    | 4                                                                                                      | 5   | 6                | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                    | 12                    | 13                    | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
| 15                   | 0056 |      | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - LA CAÑADA DE PONCE                                                       | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 4,583,000.00          | 4,583,000.00          | 868,178.53                         | 0.00                      | 868,178.53                                        | 0.00                                                     | 868,178.53              | 3,714,821.47                  |
| 17                   | 0051 |      | CONSTRUCCION DE MURO EN LA CA?ADA DEL SECTOR MIRAFLORES                                                | 0   |                  | 3,000,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 3,000,000.00          | -3,000,000.00         | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 0.00                          |
| 17                   | 0052 |      | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA AV. LOS RESTAURADORES CON CALLE 9                           | 0   |                  | 2,900,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 2,900,000.00          | 0.00                  | 2,900,000.00          | 43,323.17                          | 0.00                      | 43,323.17                                         | 0.00                                                     | 43,323.17               | 2,856,676.83                  |
| 17                   | 0054 |      | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN EL SECTOR SARAH GABRIELA                                    | 0   |                  | 2,800,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 2,800,000.00          | 0.00                  | 2,800,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,800,000.00                  |
| 17                   | 0055 |      | SOLUCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE PENETRACION EN BUENA VISTA PRIMERA                        | 0   |                  | 2,400,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 2,400,000.00          | 0.00                  | 2,400,000.00          | 455,911.19                         | 0.00                      | 455,911.19                                        | 0.00                                                     | 455,911.19              | 1,944,088.81                  |
| 17                   | 0056 |      | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CENTRO GUARICANO                                                    | 0   |                  | 2,527,499.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 2,527,499.00          | 0.00                  | 2,527,499.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,527,499.00                  |
| 17                   | 0057 |      | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y ENCACHE DE CA?ADA EN ARROLLO MARTE Y ARROLLO TATON EN EL SECTOR BARRI   | 0   |                  | 4,355,939.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 4,355,939.00          | 0.00                  | 4,355,939.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 4,355,939.00                  |
| 17                   | 0058 |      | PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y FILTRANTES CON MAQUINA DE PERCUSION EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO | 0   |                  | 6,000,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 6,000,000.00          | 0.00                  | 6,000,000.00          | 3,416,441.81                       | 0.00                      | 3,416,441.81                                      | 0.00                                                     | 3,416,441.81            | 2,583,558.19                  |
| 17                   | 0059 |      | CONSTRUCCION DE COLECTORES Y FILTRANTES EN EL SECTOR LAS PALMERAS - IGLESIA PENTECOSTAL ALFA Y         | 0   |                  | 952,171.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 952,171.00            | 0.00                  | 952,171.00            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 952,171.00                    |
| 17                   | 0060 |      | CONSTRUCCION DE POZO Y SANEAMIENTO DE CAÑADA - LUIS MANUEL CARABALLO 3RO                               | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 4,583,000.00          | 4,583,000.00          | 867,932.14                         | 3,051,399.50              | 3,919,331.64                                      | 0.00                                                     | 3,919,331.64            | 663,668.36                    |
| 17                   | 0061 |      | CONSTRUCCION DE MURO EN TECHO EN CAÑADA DE GUARICANOS DONDE HUBO DERRUMBE                              | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 975,000.00            | 975,000.00            | 0.00                               | 190,117.35                | 190,117.35                                        | 0.00                                                     | 190,117.35              | 784,882.65                    |
| 17                   | 0062 |      | PERFORACION DE POZOS Y SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE - DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                 | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 1,096,749.16          | 1,096,749.16          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,096,749.16                  |
| 17                   | 0063 |      | RECONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, VILLA MELLA, LOS GUARICANOS Y S     | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 1,970,726.44          | 1,970,726.44          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,970,726.44                  |
|                      |      |      | <b>Proyecto 04</b>                                                                                     |     |                  | <b>10,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>10,000,000.00</b>  | <b>46,280,299.86</b>  | <b>56,280,299.86</b>  | <b>7,556,488.41</b>                | <b>10,810,386.13</b>      | <b>18,366,874.54</b>                              | <b>0.00</b>                                              | <b>18,366,874.54</b>    | <b>37,913,425.32</b>          |
| 17                   | 0051 |      | SANEAMIENTOS CA?ADA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                                  | 0   |                  | 6,000,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 6,000,000.00          | -2,604,679.69         | 3,395,320.31          | 3,395,320.31                       | 0.00                      | 3,395,320.31                                      | 0.00                                                     | 3,395,320.31            | 0.00                          |
| 17                   | 0052 |      | SANEAMIENTO DE CAÑADA SECTOR EL HOYO MILLONCITO 2DO                                                    | 0   | 0                | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 4,583,333.33          | 4,583,333.33          | 4,161,168.10                       | 0.00                      | 4,161,168.10                                      | 0.00                                                     | 4,161,168.10            | 422,165.23                    |
| 17                   | 0053 |      | SANEAMIENTO DE CAÑADA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                                | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 4,000,000.00          | 4,000,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 4,000,000.00                  |
| 17                   | 0054 |      | SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO                                               | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 7,162,185.48          | 7,162,185.48          | 0.00                               | 5,690,418.80              | 5,690,418.80                                      | 0.00                                                     | 5,690,418.80            | 1,471,766.68                  |
| 17                   | 0055 |      | RECONSTRUCCION DE TECHO EN CA?ADA EL MANGUITO SABANA PERDIDA SUR, SANTO DOMINGO NORTE                  | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 999,623.27            | 999,623.27            | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 999,623.27                    |
| 17                   | 0056 |      | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PR?XIMO CANCHA DEL CENTRO, SANTO DOMINGO NORTE                            | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 2,527,499.00          | 2,527,499.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 2,527,499.00                  |
| 17                   | 0057 |      | LIMPIEZA DE CA?ADAS, EN DISTINTAS PATE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE                            | 0   |                  | 0.00                      | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                  | 6,500,000.00          | 6,500,000.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 6,500,000.00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |      |      |                                                                                                        |     |                  | <b>173,915,459.00</b>     | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>173,915,459.00</b> | <b>246,967,421.05</b> | <b>420,882,880.05</b> | <b>57,777,345.95</b>               | <b>80,968,199.89</b>      | <b>138,745,545.84</b>                             | <b>0.00</b>                                              | <b>138,745,545.84</b>   | <b>282,137,334.21</b>         |


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 3 | 6

| Codigos |      |      | Denominacion | P.P.M. | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengado<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año |                |         | Ejecucion Financiera Trimestral    |                           |                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|--------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |              |        |                  |                           |                                                  |                              |                        | Original           | Modificaciones | Vigente | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4            | 5      | 6                | 7                         | 8                                                | 9                            | 10                     | 11                 | 12             | 13      | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |

  
JOSEFINA MEDINA S.  
Preparado por

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS  
Revisado por

  
BETTY GERONIMO SANTANA  
Aprobado por

1- Cctraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)