

JUNTA MUNICIPAL DE TIREO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

INSTITUCION **7 | 1 | 5 | 6**

N°	Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	Proyecto 01			694,520.00	0.00	0.00	0.00	694,520.00	5,218,599.45	5,913,119.45	14,286.00	165,194.47	179,480.47	0.00	179,480.47	5,733,638.98
	CONSTRUCCION DE UN BADEN FRENTE A CHEPE - EL CAFE ABAJO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-80,000.00	58,904.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	18,904.00
	CONSTRUCCION DE BADENES - LA SANCHEZ	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00
	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE - ARROYO TORO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	14,286.00	61,059.97	75,345.97	0.00	75,345.97	63,558.03
	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL - ARROYO FRIO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-100,000.00	38,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.00
	CONSTRUCCION DE UN BADEN - LAS MERCEDES, LAS SANCHEZ	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-40,000.00	98,904.00	0.00	64,134.50	64,134.50	0.00	64,134.50	34,769.50
	ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,599.45	5,438,599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,599.45
	Proyecto 02			694,520.00	0.00	0.00	0.00	694,520.00	823,396.00	1,517,916.00	453,832.42	999,155.82	1,452,988.24	0.00	1,452,988.24	64,927.76
	RECONSTRUCCION DE PUENTE NUEVA JERUSALNN - TIREO AL MEDIO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-33,000.00	105,904.00	105,840.83	0.00	105,840.83	0.00	105,840.83	63.17
	REPARACION DE PUENTE COLGANTE - EL MAJAGUAL	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-29,000.00	109,904.00	5,010.98	51,225.00	56,235.98	0.00	56,235.98	53,668.02
	REPARACION DE CAMINO VECINAL - LA YEGUA, LA DESCUBIERTA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REPARACION PARA PUENTE COLGANTE - LA PERA TIREO ARRIBA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-13,000.00	125,904.00	124,410.61	0.00	124,410.61	0.00	124,410.61	1,493.39
	REPARACION DE PUENTE COLGANTE - PINALITO, TIRIO ABAJO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-77,000.00	61,904.00	37,370.00	23,995.00	61,365.00	0.00	61,365.00	539.00
	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	275,800.00	181,200.00	94,600.00	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00
	REPARACION PARA PUENTE COLGANTE - EL CAFE ARRIBA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	86,592.07	86,592.07	0.00	86,592.07	1,907.93
	Reparación de Caminos y Puentes Colgantes Catástrofe melisa	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	742,743.75	742,743.75	0.00	742,743.75	7,256.25
	Proyecto 07			277,808.00	0.00	0.00	0.00	277,808.00	-100,000.00	177,808.00	138,486.12	23,995.00	162,481.12	0.00	162,481.12	15,326.88
	EQUIPAMIENTO COCINA COMUN JUNTA DE VECINOS - LA JOYA ARROYO FRIO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-100,000.00	38,904.00	0.00	23,995.00	23,995.00	0.00	23,995.00	14,909.00
	CONSTRUCCION DE COCINA EN EL CENTRO COMUNAL -LOS PATICOS	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	138,486.12	0.00	138,486.12	0.00	138,486.12	417.88
	Proyecto 08			1,111,232.00	0.00	0.00	0.00	1,111,232.00	3,000.00	1,114,232.00	396,987.31	75,359.53	472,346.84	0.00	472,346.84	641,885.16
	REPARACION Y PINTURA DEL CENTRO - LA CIENEGA ARROYO FRIO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00
	TERMINACION DE CENTRO COMUNITARIO - SURIEL ARRIBA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00

JUNTA MUNICIPAL DE TIREO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

INSTITUCION 7 | 1 | 5 | 6

IIP	Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL - CATAREY Y ARROYO BONITO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	123,050.21	0.00	123,050.21	0.00	123,050.21	15,853.79
	REPARACION DEL CENTRO COMUNITARIO - LOS NUECES	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	68,990.00	68,990.00	0.00	68,990.00	69,914.00
	REPARACION DEL CENTRO COMUNAL - LA COTORRA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	132,534.10	6,369.53	138,903.63	0.00	138,903.63	0.37
	REPARACION DEL CLUB, TECHO Y PINTURA - LA DESCUBIERTA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00
	REPARACION DEL LOCAL DEL CENTRO COMUNAL - LOS HAITISES	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	3,000.00	141,904.00	141,403.00	0.00	141,403.00	0.00	141,403.00	501.00
	CONSTRUCCION DE UN BAÑO AL CENTRO COMUNAL - LA PELADA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00
	Proyecto 11			276,904.00	0.00	0.00	0.00	276,904.00	-135,000.00	141,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,904.00
	CONSTRUCCION DE UN GAVIN - SURIEL ABAJO	1		138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
	CONSTRUCCION DE UN GAVIN EN LA ENTRADA DE LA CUMBRE - LA CUMBRE	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-135,000.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00
	Proyecto 13			277,808.00	0.00	0.00	0.00	277,808.00	294,000.00	571,808.00	534,250.24	36,500.00	570,750.24	0.00	570,750.24	1,057.76
	CERCADO DEL ACUEDUCTO - PORTEZUELO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	164,000.00	302,904.00	267,561.99	35,000.00	302,561.99	0.00	302,561.99	342.01
	CERRAR EL ESPACIO DE LA IGLESIA - SAN FRANCISCO, LA CERCA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	130,000.00	268,904.00	266,688.25	1,500.00	268,188.25	0.00	268,188.25	715.75
	Proyecto 15			277,808.00	0.00	0.00	0.00	277,808.00	0.00	277,808.00	252,603.11	14,794.87	267,397.98	0.00	267,397.98	10,410.02
	CERCADO DEL CEMENTERIO - LA CONQUISTA, RIO ABAJO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	128,493.98	0.00	128,493.98	0.00	128,493.98	10,410.02
	CERCADO DEL CEMENTERIO - VILLA CHICA, EL RIO ABAJO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	124,109.13	14,794.87	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00
	Proyecto 16			277,808.00	0.00	0.00	0.00	277,808.00	0.00	277,808.00	179,900.00	73,400.00	253,300.00	0.00	253,300.00	24,508.00
	ENCEMENTADO ACESO AL CEMENTERIO RIO ARRIBA - EL RIO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENCEMENTADO AL ACCESO AL CEMENTERIO RIO REINA DE LOS ANGELES	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	138,904.00	277,808.00	179,900.00	73,400.00	253,300.00	0.00	253,300.00	24,508.00
	Proyecto 20			277,808.00	0.00	0.00	0.00	277,808.00	174,454.00	452,262.00	431,579.98	20,675.13	452,255.11	0.00	452,255.11	6.89
	ENCEMENTADO, BARRIO LOS LAGARES - LA ALTAGRACIA ARRIBA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	14,596.00	153,500.00	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00
	TERMINACION DE ENCEMENTADO - EL CERCADO DEL RIO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	159,856.00	298,762.00	278,079.98	20,675.13	298,755.11	0.00	298,755.11	6.89
	Proyecto 21			138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	10,000.00	148,904.00	77,626.00	71,276.68	148,902.68	0.00	148,902.68	1.32
	CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA AL LADO DE IGLESIA MILAGROSA - LA PALMA, LOMA FRIA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	10,000.00	148,904.00	77,626.00	71,276.68	148,902.68	0.00	148,902.68	1.32

JUNTA MUNICIPAL DE TIREO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

INSTITUCION 7 | 1 | 5 | 6

C/C	Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	Proyecto 22			138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	98,904.00
	LIMPIAR Y AMPLIAR EL SETICO VILLA HORTALIZA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	98,904.00
	Proyecto 24			1,111,232.00	0.00	0.00	0.00	1,111,232.00	-239,808.00	871,424.00	422,761.51	34,950.00	457,711.51	0.00	457,711.51	413,712.49
	PROBLEMAS DE AGUA POTABLE - LOS CANDELARIOS SURIEL	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	131,634.97	0.00	131,634.97	0.00	131,634.97	7,269.03
	CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LA COMUNIDAD - EL PARAGUA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE - SANTA ROSA EL BOLSILLO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00
	EL ACUEDUCTO - CRUZ DE CUABA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUA POTABLE - LA PALMA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	14,286.00	0.00	14,286.00	0.00	14,286.00	124,618.00
	TUBERNA DE AGUA POTABLE - EL ASERRADERO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	100,390.40	34,950.00	135,340.40	0.00	135,340.40	3,563.60
	INTERVENCION DE LAS CAÑADAS - LA ALTAGRACIA PRIMERA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	38,000.00	176,904.00	176,450.14	0.00	176,450.14	0.00	176,450.14	453.86
	UN ACUEDUCTO PARA AGUA POTABLE - ARENOSO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00
	Proyecto 25			555,616.00	0.00	0.00	0.00	555,616.00	-100,300.00	455,316.00	88,285.30	117,578.20	205,873.50	0.00	205,873.50	249,442.50
	MANGUERA PARA EL ARRIGLO DE AGUA EN LA COMUNIDAD - TIREO AL MEDIO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-88,000.00	40,904.00	40,723.30	0.00	40,723.30	0.00	40,723.30	180.70
	REPARACION DE TUBERIAS - OASIS LA PALMA	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	14,286.00	0.00	14,286.00	0.00	14,286.00	124,618.00
	EL AGUA DE ACUEDUCTO - EL 40	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	0.00	138,904.00	14,286.00	0.00	14,286.00	0.00	14,286.00	124,618.00
	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PALERITO	1		138,904.00	0.00	0.00	0.00	138,904.00	-2,300.00	136,604.00	19,000.00	117,578.20	136,578.20	0.00	136,578.20	25.80
	TOTAL GENERAL			6,110,872.00	0.00	0.00	0.00	6,110,872.00	5,948,344.45	12,059,213.45	2,980,607.89	1,672,879.70	4,683,487.89	0.00	4,683,487.89	7,395,725.76



1- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 2- Comisión de Fiscalización y Control, 3- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)