



Republica Dominicana



Ayuntamiento Municipal de Neyba

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ENERO-MARZO 2026**

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Filtrantes	La Cuaba	1,300,000.00	0.00					X	
Construcción de Badenes y Bastones	Brisas del Norte	900,000.00	0.00					X	
Construcción de Aceras y Contenes	El Pozo	900,000.00	0.00					X	
Mobiliarios y Equipos de Oficina e Industrial y Habilitación Pozo	Hogar de Ancianos Fe y Alegría	262,845.00	0.00					X	
Reparación de Aceras y Contenes	Puerto Plata	900,000.00	0.00					X	
Construcción de Puentes	Vista al Cerro	900,000.00	0.00					X	
Intervención Peatonales (Callejones)	Cerro al Medio	1,408,278.00	0.00					X	
Total		6,571,123.00	0.00	0	0	0	0	7	

Yadel Antonio Subervi Santana
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

27/3/2026
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Neyba

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ENERO-MARZO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0
OBRAS PENDIENTES	7	100
TOTAL	7	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
6,571,123.00	0.00	6,571,123.00	0

Yadel Antonio Subervi Santana
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN