

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
2026**

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ENERO-MARZO 2026**

(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Dotación de Agua Potable	Placer Bonito	400,000.00	0.00					X	
Construcción de Aceras, Contenes c/ MTS e Indep. Baden c/MTS/Indep. y Electrificación parte Sur c/Independencia	El Hato	400,000.00	196,000.00				X		
Construcción de Contenes	La Isleta	400,000.00	0.00					X	
Electrificación C/Fe y Alegria (Joselin)	La Madre	470,000.00	0.00					X	
Continuación Construcción Contenes C/ Las Mercedes	Alto Velo	400,000.00	79,922.57				X		
Construcción de Aceras y Contenes C/ Rolando Matos y Canela (parte atrás)	El Maniel	400,000.00	79,993.90				X		
Electrificación C/Barbacoa (antigua K)	Barrio Brisa	400,000.00	0.00					X	
Mantenimiento Camino Guayubín-Cenizo	Las Cañitas	291,406.00	0.00					X	
Continuación Mejora Servicio de Agua parte Norte Majagual y Construcción Reservoirio Pie de la Loma	Pie de la Loma/Majagual	400,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes y Colocación de Alcantarrillas (Puente)	El Papayo	400,000.00	0.00					X	
Continuación Electrificación	Los Guayacanes	530,000.00	0.00					X	
Mantenimiento de Caminos y Mejora Servicio Acueducto	Mata de Naranja	260,000.00	0.00					X	
Mantenimiento de Caminos	El Barro	270,000.00	0.00					X	
Construcción Baño Gazebo y Vaciado Rustico Patio (*)	Hogar de Día Conape (Grupo Vulnerable)*	209,228.00	0.00					X	
Total		5,230,634.00	355,916.47	0	0	0	3	11	

(*) Obra Focalizada a Grupo Vulnerable

Ivan Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

1/4/2026
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ENERO-MARZO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	3	21
OBRAS PENDIENTES	11	79
TOTAL	14	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,230,634.00	355,916.47	4,874,717.53	7

Ivan Medina

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN