

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 73114

Códigos	Denominación	PMU	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenidad) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago	
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14				
Prog	Obra SNIP	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	Proyecto 04																
	MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	596,940.00
01	00051			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	00052			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	REPARACION DE BANOS, AREA DEL SERENO			1,786,750.00	0.00	0.00	0.00	1,786,750.00	9,376,511.68	11,163,261.68	3,880,241.75	3,880,241.75	3,880,241.75	3,880,241.75	0.00	3,880,241.75	7,283,019.93
	Proyecto 01																
	CONSTRUCCION DE AGENAS Y CONTENES LA COLONIA A			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,670.00	36,670.00	0.00	36,670.00	163,330.00
11	00052			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	116,400.00
11	00053			66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	42,350.00
11	00054			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
11	00055			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
11	00056			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
11	00057			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	89,500.00
11	00058			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
11	00059			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	0.00	2,585,071.75	2,585,071.75	2,585,071.75	0.00	2,585,071.75	1,371,384.10
11	00060			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proyecto 02																
	MANTENIMIENTO CAMINO VEGETALES			731,500.00	0.00	0.00	0.00	731,500.00	-50,000.00	681,500.00	274,875.00	274,875.00	274,875.00	0.00	274,875.00	406,625.00	
11	00051			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
11	00052			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00053			241,500.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	241,500.00	214,875.00	214,875.00	214,875.00	214,875.00	0.00	214,875.00	26,625.00
11	00054			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	
11	00055			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	Proyecto 08																
	REPARACION DE CASAS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	00051			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Proyecto 10																
	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA SONADOR B			66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	19,740.00	47,010.00
11	00051			66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	19,740.00	47,010.00



JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 713114

Códigos	Denominación	PMU	Mod. Contratada	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 13 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
12	Proyecto 03	1		922,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315,853.00	5,238,103.00	0.00	561,403.45	561,403.45	0.00	561,403.45	4,676,699.55	
12	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL LA COLONIA B	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
12	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - LA MINITA	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,360.00	320,360.00	0.00	320,360.00	320,360.00	0.00	320,360.00	0.00	
12	Proyecto 04			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	596,940.00	
12	MEJORA DEL PARQUE INGENIO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	46,940.00	
12	Proyecto 05			192,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,360.00	172,390.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	166,750.00	
12	COLOCACION DE LAMPARAS Y POSTE DE LUZ	1		166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	
12	ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA	1		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,360.00	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	166,750.00	
14	Proyecto 01			1,786,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376,511.68	11,163,261.68	0.00	3,880,241.75	3,880,241.75	0.00	3,880,241.75	7,283,019.93	
14	CONSTRUCCION DE NICHOS	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
14	INSTALACION DE VERJA PERIMETRAL DEL NUEVO CEMENTERIO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420,055.83	5,420,055.83	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	4,250,055.83	
14	Proyecto 03			922,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315,853.00	5,238,103.00	0.00	561,403.45	561,403.45	0.00	561,403.45	4,676,699.55	
14	CONSTRUCCION DE FUNERARIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195,493.00	4,195,493.00	0.00	105,143.80	105,143.80	0.00	105,143.80	4,090,349.20	
14	CONSTRUCCION DE LOCAL DEBENSA CIVIL SONADOR B	1		166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	38,400.00	128,350.00	
14	KIT COMUNITARIO (60 SILVAS 2 CAPAN Y 4 CALDERO GRANDE)	1		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	47,400.00	44,600.00	
14	MIRADOR	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	CONSTRUCCION DE BANCO PARA LA IGLESIA LA COLONIA B	1		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	
14	KIT COMUNITARIO (60 SILVA Y UNA CAPAN) LA COLONIA A	1		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
14	GESTION DE LA CONSTRUCCION DE UNA CASA CLUB INGENIO	1		141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	50,099.65	50,099.65	0.00	50,099.65	91,400.35	
14	CONSTRUCCION ENLACE DE CANADA CALLE CUARTE - SONADOR A	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572,204.68	17,972,004.68	0.00	4,794,960.20	4,794,960.20	0.00	4,794,960.20	13,177,044.48	
17	0051			TOTAL GENERAL														

Preparado por *[Firma]*

Revisado por *[Firma]*

Aprobado por *[Firma]*

