

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7073

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,106,548.00	0.00	0.00	0.00	2,106,548.00	1,400,708.91	3,507,256.91	0.00	2,329,732.16	2,329,732.16	0.00	2,329,732.16	1,177,524.75
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN EN ARROYITO MALO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0052			AMPLIACIÓN DE LA CALLE DUARTE DESDE LA LIBERTAD HASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL		2	1,406,548.00	0.00	0.00	0.00	1,406,548.00	800,000.00	2,206,548.00	0.00	1,739,693.64	1,739,693.64	0.00	1,739,693.64	466,854.36
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO EN LA PIONIA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054			COSNTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE DE LA PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,708.91	600,708.91	0.00	590,038.52	590,038.52	0.00	590,038.52	10,670.39
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CRUCE DE LA LANA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO CAPILLA CEIBA DE BONET		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0052			REPARACION Y REMOZAMIENTO CAPILLA RESBALOSO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Programa - 11							4,606,548.00	0.00	0.00	0.00	4,606,548.00	1,400,708.91	6,007,256.91	0.00	2,329,732.16	2,329,732.16	0.00	2,329,732.16	3,677,524.75
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7073

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03	0051			CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PLAZA) EN EL SECTOR OASIS VERAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
05				Instalación del alumbrado público			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
Total Producto - 3							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
Total Programa - 12							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																				
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																				
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	
01	0051			TERMINACION CANCHA PALMA LARGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	
Total Programa - 15							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58
Total General RD\$							5,356,548.00	0.00	0.00	0.00	5,356,548.00	1,633,101.49	6,989,649.49	0.00	2,329,732.16	2,329,732.16	0.00	2,329,732.16	4,659,917.33	

Yaniris Díaz Then
Preparado por

Miguel Angel Mercado
Revisado por

Juan F. Jaquez. C
Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7073**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19		
03	0051			CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PLAZA) EN EL SECTOR OASIS VERAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
05				Instalación del alumbrado público			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
Total Producto - 3							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
Total Programa - 12							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																					
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																					
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58		
01	0051			TERMINACION CANCHA PALMA LARGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58		
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	
Total Programa - 15							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58	232,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,392.58
Total General RD\$							5,356,548.00	0.00	0.00	0.00	5,356,548.00	1,633,101.49	6,989,649.49	0.00	2,329,732.16	2,329,732.16	0.00	2,329,732.16	0.00	2,329,732.16	4,659,917.33



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)