

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION 

7	1	0	8
---	---	---	---

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>3,486,904.75</b>	<b>4,436,904.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,513,778.55</b>	<b>3,513,778.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,513,778.55</b>	<b>923,126.20</b>
11	0052		CONSTRUCCION DE PUENTE - SECTOR MERCEDES Y QUILOMBO	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - HATO DE SAN PEDRO	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	425,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486,904.75	3,486,904.75	0.00	3,238,778.55	3,238,778.55	0.00	3,238,778.55	248,126.20
			<b>Proyecto 02</b>			<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,397.87</b>	<b>122,397.87</b>	<b>0.00</b>	<b>122,397.87</b>	<b>3,577,602.13</b>
11	0051		MANTENIMIENTO DE CALLES - ZONA URBANA	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	72,397.87	72,397.87	0.00	72,397.87	1,727,602.13
11	0052		RELLENO DE CALLES - PUEBLO ABAJO	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	400,000.00
11	0053		ARREGLO DE CALLES - VILLA HERMOSA Y CORRALES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		RELLENO DE CALLES LA YAGUITA	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0055		ARREGLO DE CAMINO VECINAL - LOS POMOS	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0057		ARRLEGO CAMINO VECINAL - LA CHARCA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
11	0056		REPARACION DE PLAY - BATEY ENRIQUILLO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
11	0054		CONSTRUCCION DE PARQUE - LAS YAYAS	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-294,400.00</b>	<b>505,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>500,000.00</b>
11	0051		RECONSTRUCCION PARQUE CALLE 4	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0052		REMOZAMIENTO DE PARQUE JUAN SANCHEZ	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-294,400.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
11	0052		REPARACION DE CAPILLA - PUEBLO NUEVO CENTRO	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
11	0053		REMOZAMIENTO DE PARQUES - LAS FLORES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 13</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,400.00</b>	<b>294,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>270,200.00</b>
11	0051		CONTINUACION MULTIUSO JUAN SANCHEZ.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	270,200.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,418.40</b>	<b>101,418.40</b>	<b>0.00</b>	<b>101,418.40</b>	<b>498,581.60</b>
11	0051		REMODELACIÑN DE PALACIO MUNICIPAL	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,418.40	101,418.40	0.00	101,418.40	498,581.60
			<b>Proyecto 15</b>			<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
11	0051		AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,613.14</b>	<b>104,613.14</b>	<b>0.00</b>	<b>104,613.14</b>	<b>1,895,386.86</b>
11	0051		REPARACIÑN DE VIVIENDAS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	104,613.14	104,613.14	0.00	104,613.14	1,895,386.86
			<b>Proyecto 21</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCIÑN ENCACHE DE CAÑADA - LOS CORALES	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN ENCACHE DE CAÑADAS - ENRIQUILLO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		CONSTRUCCIÑN DE CAÑADA FRENTE A LA POLICIA NACIONAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			<b>Proyecto 22</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,368.10</b>	<b>21,368.10</b>	<b>0.00</b>	<b>21,368.10</b>	<b>278,631.90</b>
11	0051		REPARACIÑN BAÑOS - PARQUE CENTRAL DUARTE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,368.10	21,368.10	0.00	21,368.10	278,631.90
			<b>Proyecto 23</b>			<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,170.00</b>	<b>10,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,170.00</b>	<b>2,389,830.00</b>
11	0051		ILUMINANCIÑN ZONA URBANA Y RURAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00	989,830.00
11	0052		ILUMINACION DE CALLES - SECTOR ESCOLAR	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0053		ILUMINACION DE CALLES - LOS GIRASOLES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		COLOCACIÑN DE TENDIDO ELECTRICO Y POSTES - CABEZA DE TORO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0055		COLOCACIÑN DE LNMPARAS - RINCON CLARO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>13,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>3,486,904.75</b>	<b>17,436,904.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,903,546.06</b>	<b>3,903,546.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,903,546.06</b>	<b>13,533,358.69</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 711018

Codigo			Denominacion	PMU	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obras	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	270,200.00
11	0051		CONTINUACION MULTIBUSO JUAN SANCHEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	270,200.00
			Proyecto 14			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	101,418.40	101,418.40	0.00	101,418.40	498,581.60
11	0051		REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	101,418.40	101,418.40	0.00	101,418.40	498,581.60
			Proyecto 15			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0051		AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 20			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	104,813.14	104,813.14	0.00	104,813.14	1,895,386.86
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	104,813.14	104,813.14	0.00	104,813.14	1,895,386.86
			Proyecto 21			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
11	0051		CONSTRUCCION ENGACHE DE CAÑADA - LOS CORALES	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11	0052		CONSTRUCCION ENGACHE DE CAÑADAS - ENRIQUILLO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE CAÑADA FRENTE A LA POLICIA NACIONAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 22			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,368.10	21,368.10	0.00	21,368.10	278,631.90
11	0051		REPARACION BAÑOS - PARQUE CENTRAL CUARTE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,368.10	21,368.10	0.00	21,368.10	278,631.90
			Proyecto 23			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00	2,389,830.00
11	0051		ILUMINACION ZONA URBANA Y RURAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00	989,830.00
11	0052		ILUMINACION DE CALLES - SECTOR ESCOLAR	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0053		ILUMINACION DE CALLES - LOS GRASOLES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		COLOCACION DE TENIDO ELECTRICO Y POSTES - CABILZA DE TURO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0055		COLOCACION DE UNIPARAS - RINCON CLARO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>13,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,950,000.00</b>	<b>3,488,904.75</b>	<b>17,438,904.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,903,546.08</b>	<b>3,903,546.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,903,546.08</b>	<b>13,533,358.69</b>

