

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|--|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificación | Vigente | Pagado Trimestre Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha | | | |
| 01 | 051 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE EN PASO CIBAO | | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 300,000.00 |
| 01 | 051 | | | MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 50,400.00 | 0.00 | | 50,400.00 | 149,600.00 |
| 01 | 052 | | | CONSTRUCCION DE BADEN Y CONEXION TUNEL BARRIO LA BOMBA | | | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 250,000.00 |
| 01 | 053 | | | ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 46,000.00 | 0.00 | | 46,000.00 | 54,000.00 |
| 02 | 051 | | | Mantenimientol del Cementerio de Guayabo Dulce | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 43,500.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 156,500.00 |
| 02 | 051 | | | REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 125,000.00 |
| 02 | 052 | | | REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 190,000.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 10,000.00 |
| 02 | 053 | | | REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALARIO | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 70,400.00 | 0.00 | | 70,400.00 | 129,600.00 |
| 02 | 054 | | | REPARACION CAMINO VECINAL JALONGA - PRUDENCIO | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 26,000.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 74,000.00 |
| 02 | 055 | | | REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE | | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | 237,500.00 | 0.00 | | 237,500.00 | 62,500.00 |
| 02 | 056 | | | REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2 | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 72,860.00 | 0.00 | | 72,860.00 | 27,140.00 |
| 02 | 057 | | | REPARACION CAMINO VECINAL LOS PARCELERO | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 34,000.00 | 0.00 | | 34,000.00 | 66,000.00 |
| 02 | 058 | | | REPARACION CAMINO VECINAL KM 26 HASTA MAGUA | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 190,000.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 10,000.00 |
| 02 | 059 | | | REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL AL FUENTE DE CONTAN | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 52,400.00 | 0.00 | | 52,400.00 | 47,600.00 |
| 02 | 060 | | | REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA ESPINAL DETRAS DE JOSE | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 8,000.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 92,000.00 |
| 02 | 061 | | | REPARACION DE CAMINO VECINAL CHERO SUAREZ MAGUA | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 154,700.00 | 0.00 | | 154,700.00 | 45,300.00 |

DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO


DENOMINACION

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|----------|------|----------|----------|--|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificación | Vigente | Pagado Trimestre Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha | | | |
| 02 | 062 | | | REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PAYANOS | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100,000.00 |
| 02 | 063 | | | BACHEO EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO | | | 748,375.00 | | | | 748,375.00 | 0.00 | 748,375.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 748,375.00 |
| 02 | 063 | | | BACHEO EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO | | | 151,625.00 | | | | 151,625.00 | 0.00 | 151,625.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 151,625.00 |
| 03 | 051 | | | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PALACIO MUNICIPAL | | | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | | 11,430.00 | 0.00 | | 11,430.00 | 388,570.00 |
| 03 | 051 | | | CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL DISTRITO MUNICIPAL | | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 200,000.00 |
| 04 | 051 | | | Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 97,500.00 | 0.00 | | 97,500.00 | 2,500.00 |
| 04 | 051 | | | Mantenimientol de Funeraria | | | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 25,000.00 |
| 05 | 051 | | | Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano | | | 285,900.00 | | | | 285,900.00 | 0.00 | 285,900.00 | | 197,880.00 | 0.00 | | 197,880.00 | 88,020.00 |
| 05 | 051 | | | Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano | | | 347,600.00 | | | | 347,600.00 | 175,208.25 | 522,808.25 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 522,808.25 |
| 05 | 051 | | | Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano | | | 366,500.00 | | | | 366,500.00 | 0.00 | 366,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 366,500.00 |


DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO
 CODIGO DEL CAPITULO
 DENOMINACION

| Proyecto | Obra | Cod SNIP | Ubic Geo | Denominación | Partic. | Mod. Cont. | Costo Total de la Obra | Ejec. (Dev.) Años Anterior | Pagado Años Anterior | Pendiente por Pagar | Presupuesto Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pag. en Trim. Deudas Año Ant. | Total General Pagado | Balance Disponible |
|-----------------------------|------|----------|----------|--------------|---------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificación | Vigente | Pagado Trimestre Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pago Acomulado a la Fecha | | | |
| TOTAL DE CUENTA RD\$ | | | | | | | 5,575,000.00 | | | | 5,575,000.00 | 175,208.25 | 5,750,208.25 | | 1,557,570.00 | 0.00 | | 1,557,570.00 | 4,192,638.25 |


 José Miguel Vázquez Santana

Preparado por


 Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


 SELLO Y RNC 430056235


 Rafael Frias

Aprobado por