



Ayuntamiento de Paraíso

RNC-430026875

Rendición de cuentas/reporte trimestral al comité de seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026.

Para Comité de Desarrollo Presupuesto Partitivo Municipal 2026
De Francisco Orlando Acosta Saldaña
Asunto : **Reporte Trimestral de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Enero - Marzo 2026)**

Introducción:

En cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, presento el reporte trimestral correspondiente al primer trimestre del año 2026 sobre la ejecución del presupuesto participativo municipal. Este informe se centra en las obras programadas y su estado actual, con especial atención a las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes y adultos mayores.

Desde el primer trimestre se han programado las siguientes obras

- 1. Mantenimiento del Play**
Presupuesto 580,000.00
Estado: Ejecutada
- 2. Reparación Aceras y Contenes (El centro)**
Presupuesto:\$650,000.00
Estado: Pendiente
- 3. Mantenimiento y embellecimiento Malecón San Rafael**
Presupuesto:\$306.000.00
Estado: Pendiente
- 4. Proyecto de inclusión y Genero**
Presupuesto:\$64, 000.00
Estado: Pendiente

Total Presupuestado: \$ RD1, 600.000.00

Total de Obras Pendientes: 4

Porcentaje de Ejecución: 36.25%

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo

- Fondo de Disponibilidad Financiera: RD\$ 1,600.000.00
- Monto de las Obras Ejecutadas: RD\$ 580.000.00
- Diferencia de Inversión Ejecutada y el Fondo de Disponibilidad Financiera: RD\$1, 020,000
- Porcentaje de Ejecución:36.25 0%

Conclusiones y Compromisos

- Actualmente, de las obras programadas el 36.25% se encuentran en estado ejecución, lo que representa un 63.75% de las obras aún por ejecutar.
- Es fundamental seguir en la ejecución de las obras restante, especialmente aquellas que benefician a grupos vulnerables.

Nos comprometemos a seguir trabajando en la agilización de los procesos necesarios para continuar con la ejecución de las obras para los siguientes trimestres.

Agradezco la atención prestada y queda a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requieran los miembros del Comité de Seguimiento.


Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)
Alcalde Municipal

Calle Duarte No. 12, esq. Altagracia • Paraiso, República Dominicana Cel.: (809) 861-5807 • E-mail: Ayuntamientodeparaisord@gmail.com

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la Ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026 (Enero-Marzo 2026)

Primer Trimestre 2026

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance				Comentarios
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Mantenimiento El play	El play	\$580.000.00				x	Ejecutada
2	Reparación de aceras y Contenes	El Centro	\$650.000.00				x	Pendiente
3	Mantenimiento y Embellecimiento Malecón	Malecón Paraíso	\$306,000.00				x	Pendiente
5	Inclusión y Genero	Sector Urbano	\$64,000.00				x	Pendiente
		Total	\$1, 600.000.00					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO 2025)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025**

Estados de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	1	36.25
Obras en procesos	0	0
Obras pendiente	3	63.75%
Total	4	100 %

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026

Fondo de disponibilidad financiera RD\$	Montos de las obras ejecutadas RD\$	Diferencias de las obras ejecutadas y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$1,020.000.00	\$580.000.00	1, 600.000.00	36.25%

Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)
Alcalde Municipal