

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA  
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 03</b>			<b>3,668,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,668,638.00</b>	<b>2,010,513.00</b>	<b>5,679,151.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>56,410.00</b>	<b>105,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,810.00</b>	<b>5,573,341.00</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA CRUZ ROJA Y DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA.	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL MINI AYUNTAMIENTO EL CERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,792.00	558,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,792.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO PARA ORGANISMO DE SOCORRO (CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, UPR Y JUVENTUD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,470.00	1,957,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,470.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>
01	0051		MANTENIMIENTO PINTURA EL MERCADO MUNICIPAL, CALLE GRATEREAUX		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>4,693,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,693,208.00</b>	<b>9,198,070.63</b>	<b>13,891,278.63</b>	<b>1,404,421.81</b>	<b>5,174,088.59</b>	<b>6,578,510.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,578,510.40</b>	<b>7,312,768.23</b>
11	0051		ENCEMENTADOS - SECTOR LA MINA, EL CERCADO	1		383,106.00	0.00	0.00	0.00	383,106.00	0.00	383,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,106.00
11	0052		ENCEMENTADOS - CANAL DE MALDONADO, SECTOR EL CHORRO	1		510,934.00	0.00	0.00	0.00	510,934.00	0.00	510,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,934.00
11	0053		ENCEMENTADOS - SECTOR LOS PITINA, EL CERCADO	1		383,886.00	0.00	0.00	0.00	383,886.00	0.00	383,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,886.00
11	0054		ENCEMENTADOS - PROGRESO DE MALDONADO, EL CERCADO	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DEL PUENTE BARRIO PUERTO RICO - 9 DEL ARROYO ARRIBA	1		845,282.00	0.00	0.00	0.00	845,282.00	0.00	845,282.00	165,675.20	414,187.98	579,863.18	0.00	579,863.18	265,418.82
11	0056		SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	478.81	0.00	478.81	0.00	478.81	2,499,521.19
11	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA LM		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335,484.63	6,335,484.63	1,238,267.80	2,840,466.09	4,078,733.89	0.00	4,078,733.89	2,256,750.74
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA LM		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,682.00	279,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,682.00
11	0059		CONSTRUCCION PUENTE EN ALCANTARILLA RESIDENCIAL ELIDET, SECTOR EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,262.00	278,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,262.00
11	0060		CONSTRUCCION ACERA CONTENE LA LUISA, SECTOR EL CERCADO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,687.00	416,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,687.00
11	0061		CONSTRUCCION CONTENES ENTRADA DR. COSMER CALLE 02, LAS AJYAMA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,306.00	495,306.00	0.00	485,399.77	485,399.77	0.00	485,399.77	9,906.23
11	0062		CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES SECTOR ARROYO ARRIBA, ARROYO ARRIBA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,649.00	380,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,649.00
11	0063		CONSTRUCCION DE CONTENES, CALLE LAS AJYAMA, ENTRADA VIVIERO DE MORENO		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0064		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES PROXIMO AL HOTEL HONEY		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	29,612.94	29,612.94	0.00	29,612.94	122,387.06
11	0065		CONSTRUCCION DE BADEN, CALLE COLONIA KENNEDY PROXIMO A LO MULTI		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA  
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 02</b>			<b>1,297,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,495.00</b>	<b>1,399,912.24</b>	<b>2,697,407.24</b>	<b>159,000.00</b>	<b>499,203.00</b>	<b>658,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,203.00</b>	<b>2,039,204.24</b>
11	0051		ENCEMENTADO CALLEJON DE QUIQUE - EL CERCADO	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0052		BACHEO, MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES Y ENCEMENTADO CALLEJONES	0		962,625.00	0.00	0.00	0.00	962,625.00	0.00	962,625.00	159,000.00	265,723.00	424,723.00	0.00	424,723.00	537,902.00
11	0053		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINUSVALIDO - 4%	1		184,870.00	0.00	0.00	0.00	184,870.00	0.00	184,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,870.00
11	0054		REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR LA JOYA SECTOR LA JOYA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	74,480.00	505,520.00
11	0055		REPARACION DEL BADEN 5 ESQUINA CALLE MARIA ANTONIA GARCIA INTERCECCION AV. MELLA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,473.00	137,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,473.00
11	0056		REPARACION DEL BADEN CALLEJON DE ROSALIA AV. MELLA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
11	0057		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTE SECTORES DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE CONSTANZA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0058		COLOCACION DE BARANDA DE PROTECCION EN EL PUENTE DE LA CALLE DANIEL DURAN LAS AUYAMA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,998.00	60,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,998.00
11	0059		REPARACION DE ACERA Y CONTENES EN EL PLAY MUNICIPAL, CALLE ANTONIO MARIA GARCIA ESQ. SALOME URENA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.24	5,482.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.24
11	0060		RECONSTRUCCION DE BADEN PROXIMO MINI-AYUNTAMIENTO DEL CERCADO, EL CERCADO	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,159.00	81,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,159.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>2,703,000.00</b>	<b>4,003,000.00</b>	<b>193,650.40</b>	<b>477,066.19</b>	<b>670,716.59</b>	<b>0.00</b>	<b>670,716.59</b>	<b>3,332,283.41</b>
11	0051		VIVIENDA ECONOMICA REPARACION Y CONSTRUCCION - CENTRO DE LA CIUDAD	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	688,000.00	1,988,000.00	51,942.50	0.00	51,942.50	0.00	51,942.50	1,936,057.50
11	0052		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	141,707.90	283,415.79	425,123.69	0.00	425,123.69	1,589,876.31
			<b>Proyecto 09</b>			<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>
11	0051		INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE - SECTOR COLONIA KENNEDY	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
			<b>Proyecto 10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,960.00</b>	<b>105,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,960.00</b>
11	0051		LIMPIEZA DEL RIO PANTUNFLA- SECTOR LOS COROTO, LOS PEÑADO, LA JOYA, PUENTE DEL CHORRO	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,960.00	105,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,960.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>3,668,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,668,638.00</b>	<b>2,010,513.00</b>	<b>5,679,151.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>56,410.00</b>	<b>195,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,810.00</b>	<b>5,573,341.00</b>
12	0051		REPARACION CENTRO COMUNAL - EL CERCADO 1ERA ETAPA	1		501,838.00	0.00	0.00	0.00	501,838.00	0.00	501,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,838.00
12	0052		REPARACION DEL CLUB - LA CULATA (TECHO, PINTURA, PISO)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0053		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL LOS ENVASADORES BARRIO LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,659.00	623,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,659.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA  
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|0|1|9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
17	0051		CONSTRUCCION POZO TUBULAR - SECTOR LA ESPERANZA 01 - EL CERCADO	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
17	0052		CONSTRUCCION POZO TUBULAR - SECTOR SAN PEDRO 02 ARROYO ARRIBA	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
17	0053		CONSTRUCCION POZO TUBULAR - SECTOR ALTO CERRO, LOS MULTIS 03	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
17	0054		CONSTRUCCION POZO TUBULAR - SECTOR OJO DE AGUA 04	1		266,700.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00
17	0055		ALCANTARILLA FRENTE A VEGEFRUIT - ARROYO ARRIBA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0056		COLOCACION DE ALCANTARILLA FRENTE A VEGEFRUIT ARROYO ARRIBA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.00	200,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.00
17	0057		CONEXION DE TUBERIAS EN EL SECTOR LA JOYA CALLE 02 SECTOR LA JOYA		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
17	0058		RECONEXION DE TUBERIAS EN POZO TUBULARES AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	49,400.00	7,010.00	56,410.00	0.00	56,410.00	243,590.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>11,229,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,229,341.00</b>	<b>15,602,455.87</b>	<b>26,831,796.87</b>	<b>1,806,472.21</b>	<b>4,400,295.57</b>	<b>6,206,767.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,206,767.78</b>	<b>20,625,029.09</b>



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)