

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o años anteriores)	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 - 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334,004.61	7,334,004.61	0.00	1,915,963.28	1,915,963.28	0.00	1,915,963.28	5,418,041.33
01	0051		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 BLK 9 LOTE 21 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00	271,200.00	0.00	268,488.00	268,488.00	0.00	268,488.00	2,712.00
01	0052		CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL BLK 9 LOTE 19 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	209,088.00	209,088.00	0.00	209,088.00	2,112.00
01	0053		CONST. CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA. BLK 1 LOTE 2 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00
01	0054		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO. BLK R-2 LOTE 17 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	343,200.00	0.00	339,768.00	339,768.00	0.00	339,768.00	3,432.00
01	0055		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO. BLK R-2 (PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0056		CONST. CENTRO COMUNAL LA PLAYA (BLK 5) (PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057		CONST. CENTRO COMUNAL PLAN PORVENIR (LOS CAJONES). BLK 5 (PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0058		CONST. CENTRO COMUNAL VILLA BLANCA (BLK 4) (PP2026)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	0059		CONTRUCCION CENTRO COMUNAL EL TOCONAL (BLK 9) (PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,545,000.00	3,045,000.00	0.00	878,378.37	878,378.37	0.00	878,378.37	2,166,621.63
01	0051		REP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO (BLK 7) (PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
			Proyecto 01			32,300,000.00	0.00	0.00	0.00	32,300,000.00	4,043,664.64	36,343,664.64	0.00	15,948,087.32	15,948,087.32	0.00	15,948,087.32	20,395,777.32
11	0051		OBRAS DE L. PP 2326	1		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		PROGRAMA DE ROTULACION Y SENALIZACION	0		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
11	0053		INSTALACION DE SEMAFOROS-USO SOLAR (PMD)	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES CALLE 10 DE SEPTIEMBRE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267,032.43	5,267,032.43	0.00	3,074,872.97	3,074,872.97	0.00	3,074,872.97	2,192,159.46
11	0055		CONST. ACERAS, CONTENES Y BADENES, CALLE MAXIMILIANO GOMEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,170.95	2,024,170.95	0.00	1,699,206.79	1,699,206.79	0.00	1,699,206.79	324,964.16
11	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES AVE. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127,661.26	5,127,661.26	0.00	4,304,714.36	4,304,714.36	0.00	4,304,714.36	822,946.90
11	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO EL CENTRO BLK 7 LOTE 16 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00
11	0058		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA 9 LOTE 22 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
11	0059		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA BLK 8 LOTE 12 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	209,088.00	209,088.00	0.00	209,088.00	2,112.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|1|2|3

Codigos			Denominacion	PPM	Mcd.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0060		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA BLK 8 LOTE 12 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	800.00
11	0061		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LOS TRANSFORMADORES BLK 6 LOTE 9 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	178,200.00	1,800.00
11	0062		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. SANTA CLARA BLK 6 LOTE 9 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	89,100.00	900.00
11	0063		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. BOCA DEL SOCÓ BLK R-2 LOTE 16 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00
11	0064		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. BRISAS DEL ESTE BLK 4 LOTE 6 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,800.00	1,200.00
11	0065		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. BUENOS AIRES 2 BLK 3 LOTE 16 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0.00	95,040.00	960.00
11	0066		CONST. ACERAS Y CONTENES EL OCHO BLK 4 LOTE 6 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	800.00
11	0067		CONST. ACERAS Y CONTENES EL PENON BLK R-2 LOTE 20 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0068		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS BOMBERITO. BLK 5 LOTE 7 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	178,200.00	1,800.00
11	0069		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1 BLK 1 LOTE 1 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
11	0070		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2 BLK 1 LOTE 1 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
11	0071		CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1 BLK 2 LOTE 3 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
11	0072		CONST. ACERAS Y CONTENES RESTAURACION 2 BLK 2 LOTE 3 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
11	0073		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR BIENVENIDO. BLK R-2 LOTE 20 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,800.00	1,200.00
11	0074		CONST. ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL. BLK 8 LOTE 13 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00
11	0075		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CORAL BLK 6 LOTE 8 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	182,160.00	182,160.00	0.00	182,160.00	1,840.00
11	0076		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA BLK 3 LOTE 4 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	131,200.00	0.00	129,888.00	129,888.00	0.00	129,888.00	1,312.00
11	0077		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA BLK 3 LOTE 4 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00
11	0078		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA BLK 3 LOTE 4 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	182,160.00	182,160.00	0.00	182,160.00	1,840.00
11	0079		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA ORILLA BLK 6 LOTE 8 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	178,200.00	1,800.00
11	0080		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 BLK 7 LOTE 11 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	800.00
11	0081		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 2 BLK 7 LOTE 11 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0082		CONST. BADENES LUZ DEL FARO1 BLK 9 LOTE 19 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	800.00
11	0083		CONST. BADENES ORTIZ BLK 2 LOTE 3 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	274,032.00	274,032.00	0.00	274,032.00	3,168.00
11	0084		CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. BLK 8 LOTE 13 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	232,848.00	232,848.00	0.00	232,848.00	2,352.00
11	0085		CONST. BADENES 24 DE ABRIL(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0086		CONST. BADENES BO. AZUL(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0087		CONST. BADENES BO. MEXICO 4(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0088		CONST. BADENES VILLA PROGRESO 1(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0089		CEMENTACION DE CALLEJON. BO. LAS PIEDRAS(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0090		CEMENTACION DE CALLEJON. PROL. PLACER BONITO(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0091		CEMENTACION DE CALLEJON. VILLA MUNICIPAL(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0092		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0093		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0094		CEMENTACION DE CALLEJONES. CASCARA JICARA(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
11	0095		CEMENTACION DE CALLEJONES. ING. SANTA FE(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11	0096		CEMENTACION DE CALLEJONES. LOS GUANDULES(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0097		CEMENTACION DE CALLEJONES. INVI-CEA(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0098		CONST. ACERAS BO. LOS TRANSFORMADORES(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0099		CONST. ACERAS Y CONTENES PEDRO JUSTO CARRION 1(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0100		CONST. ACERAS Y CONTENES PEDRO JUSTO CARRION 3(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0101		CONST. ACERAS Y CONTENES. BAJO MANHATTAN(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0102		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. BLANCO 1(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0103		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. ENRIQUILLO(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mc.d. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 15 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0104		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. FILIPINA(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0105		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. JAPÓN(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0106		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLARA(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0107		CONST. ACERAS Y CONTENES. BOCA DEL SÓCO(BLK R-2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0108		CONST. ACERAS Y CONTENES. EL GOLFO(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0109		CONST. ACERAS Y CONTENES. EL OCHO(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11	0110		CONST. ACERAS Y CONTENES. INDEPENDENCIA(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0111		CONST. ACERAS Y CONTENES. INVICIA(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0112		CONST. ACERAS Y CONTENES. LOS BOMBERITO(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0113		CONST. ACERAS Y CONTENES. LOS VICINI (CASITA)(BLK R-3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0114		CONST. ACERAS Y CONTENES. NAIVE 3(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0115		CONST. ACERAS Y CONTENES. PROYECTO FORVENIR 2(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0116		CONST. ACERAS Y CONTENES. PUNTA PESCADORA 1(BLK R-3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0117		CONST. ACERAS Y CONTENES. RETIRO 23(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0118		CONST. ACERAS Y CONTENES. URB. ORIENTAL(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0119		CONST. ACERAS Y CONTENES. URBANIZACIÓN MARINA(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0120		CONST. ACERAS Y CONTENES. VILLA PROVIDENCIA 2(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0121		CONST. ACERAS Y CONTENES. VILLA CAÑERA(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0122		CONST. ACERAS Y CONTENES. VILLA HERMOSA(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11	0123		CONST. ACERAS Y CONTENES. VILLA MAGDALENA(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11	0124		CONST. ACERAS Y CONTENES. VILLA OLIMPICA 1(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11	0125		CONST. ACERAS Y CONTENES. VILLA PROVIDENCIA 1(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 71123

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 - 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 - 17	19 = 7 - 8
11	0126		CONST. ACERAS Y CONTENES. VILLA VELÁSQUEZ(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0127		CONST. BADENES. BO. JUAN PABLO DUARTE.(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0128		CONST. BADENES. BO. LA CERVECERIA(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0129		CONST. BADENES. BO. LAS CAOBAS(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
11	0130		CONST. BADENES. BO. LAS FLORES(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0131		CONST. BADENES. BO. LOMA DEL COCHERO(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11	0132		CONST. BADENES. BO. MEXICO 3(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0133		CONST. BADENES. BO. SARMIENTO 1(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0134		CONST. BADENES. BUENOS AIRES 2(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11	0135		CONST. BADENES. LA ARENA/ PUEBLO NUEVO (BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
11	0136		CONST. BADENES. LA PRIMAVERA(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0137		CONST. BADENES. LAS COLINAS 1(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
11	0138		CONST. BADENES. MIRAMAR(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0139		CONST. BADENES. ORTIZ(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0140		CONST. BADENES. PARAISO SAN PEDRO(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0141		CONST. BADENES. RESTAURACIÓN 1(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0142		CONST. BADENES. RESTAURACIÓN 2(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0143		CONST. BADENES. VEGA/BATEY CENTRAL(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0144		CONST. BADENES. VILLA AZUCARERA 1(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11	0145		CONST. BADENES. VILLA AZUCARERA 2(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11	0146		CONST. BADENES. VILLA CENTRO(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11	0147		CONST. BADENES. VILLA MAGDALENA(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7|1|2|3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 6
11	0148		CONST. BADENES VILLA OLIMPICA 2(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11	0149		CONST. CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11	0150		CONST. CONTENES. BATEY INOCENCIA(BLK R-1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
11	0151		CONST. CONTENES. BO. LINDO 2(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0152		CONST. CONTENES. BRISAS DEL ESTE(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0153		CONST. CONTENES. LUZ DEL FARO 2(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0154		CONST. CONTENES. VILLA ORILLA(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0155		CONST. CONTENES. VILLA PROGRESO 2(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0156		CONSTRUCCION DE BADENES. BUENOS AIRES 1(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11	0157		ROTULACION ALTOS DE SAN PEDRO(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0158		SEÑALIZACION LA ARENA/ PUJEBLO NUEVO.(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0159		SEÑALIZACION LA ROCA(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0160		SEÑALIZACION PLACER BONITO(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11	0161		SEÑALIZACION PROYECTO PORVENIR 1(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0162		SEÑALIZACION VILLA ESPANA(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0163		SEÑALIZACION VILLA VISAN(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 02			10,785,551.85	0.00	0.00	0.00	10,785,551.85	6,400,587.50	17,186,139.35	0.00	2,357,514.91	2,357,514.91	0.00	2,357,514.91	14,828,624.44
11	0051		BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0		10,085,551.85	0.00	0.00	0.00	10,085,551.85	0.00	10,085,551.85	0.00	980,035.59	980,035.59	0.00	980,035.59	9,105,516.26
11	0052		BACHEO DE CALLES BATEY ANGELINA (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00
11	0053		BACHEO DE CALLES BO. LUZ DEL FARO (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0054		BACHEO DE CALLES BO. NUEVO AMANECER (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
11	0055		BACHEO DE CALLES BO. PUNTA PESCADORA (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|1|2|3

Codigos			Denominacion	PPM	Mcd. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 15 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0056		BACHEO DE CALLES BO. SAN ANTON (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.23	1,146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.23
11	0057		BACHEO DE CALLES BO. VILLA CESARINA (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
11	0058		BACHEO DE CALLES BO. BUENOS AIRES Y EL PATIO (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
11	0059		BACHEO DE CALLES BO. LA BELLEZA 1 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,764.71	65,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,764.71
11	0060		BACHEO EN CALIENTE BO. HAZIM(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0061		BACHEO EN TOSCA, PEDRO JUSTO CARRION 2(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0062		BACHEO EN TOSCA, VILLA CESARIANA(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0063		BACHEO JARDINES DEL ESTE(BLK 3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11	0064		BACHEO LA LAURA(BLK R-3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0065		BACHEO. BATEY OLIVARES(BLK R-1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
11	0066		BACHEO. BO. EL BRISAR(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0067		BACHEO. BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
11	0068		BACHEO. LUZ DEL FARO 2(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0069		BACHEO. NUEVO AMANECER(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
11	0070		BACHEO. PUNTA DE GARZA(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0071		BACHEO. SAN ANTON(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0072		BACHEO. SECTOR CRISTO REY(BLK R-2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0073		BACHEO. VILLA BENDICION(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0074		TERMINACION DEL CAMINO. NAIME 1(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0075		TERMINACION DEL CAMINO. NAIME 2(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0076		Bacheo De Calles - Batey Angelina - R-33 (PPM 2025)	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0077		Bacheo De Calles - San Anton - BLK.9 (PPM 2025)	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Proy	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 - 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,400.00	1,462,400.00	0.00	655,776.00	655,776.00	0.00	655,776.00	806,624.00
11	0051		CONST. DRENAJE CLOACAL VILLA OLIMPICA 1 BLK 3 LOTE 5 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00	288,288.00	288,288.00	0.00	288,288.00	2,912.00
11	0052		CONST. DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA BLK 7 LOTE 10 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	209,088.00	209,088.00	0.00	209,088.00	2,112.00
11	0053		CONST. DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA BLK 7 LOTE 10 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00
11	0054		CONST. MINI ACUEDUCTO. EL PEÑON(BLK R-2)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0055		CONST. DRENAJE PLUVIAL LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLK 7)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0056		DRENAJE PLUVIAL LA PRIMAVERA(BLK 7)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0057		REPARACION CISTERNA URBANIZACION TITAN(BLK 1)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595,000.00	4,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595,000.00
11	0051		CONST. ALCANTARILLADO. SARMIENTO 2(BLK 8)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		CONST. IMBORNALES. BO. LA PUERTA(BLK 5)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
11	0053		CONST. IMBORNALES. BO. 30 DE MAYO(BLK 5)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0054		CONST. IMBORNALES. BO. JAPON(BLK 9)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0055		CONST. IMBORNALES. BO. KENNEDY(BLK 6)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0056		CONST. IMBORNALES. BO. LAS CAOBAS(BLK 2)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0057		CONST. IMBORNALES. BO. LAS FLORES(BLK 9)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0058		IMBORNALES. BO. MEXICO 1(BLK 6)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0059		IMBORNALES. BO. MEXICO 2(BLK 6)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0060		IMBORNALES. BO. PUERTO RICO.(BLK 7)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0061		CONST. IMBORNALES. LA ROCA(BLK 9)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0062		CONST. IMBORNALES. LOS 4 CAMINOS(BLK 7)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0063		CONST. IMBORNALES. LUZ DEL FARO 1(BLK 6)(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0064		CONST. IMBORNALES, ORTIZ(BLK 2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0065		CONST. IMBORNALES, PALO DE AZUCAR(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0066		CONST. IMBORNALES, PROYECTO KENNEDY(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0067		CONST. IMBORNALES, PROYECTO PORVENIR 2(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0068		CONST. IMBORNALES, SARMIENTO 2(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0069		CONST. IMBORNALES, URB. MALLEN(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0070		CONST. IMBORNALES, VILLA AZUCARERA 1(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11	0071		CONST. IMBORNALES, VILLA AZUCARERA 2(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11	0072		CONST. IMBORNALES, VILLA CAÑERA(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0073		CONST. IMBORNALES, VILLA MUNICIPAL(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0074		CONSTRUCCION DE IMBORNALES, VILLA PROGRESO 1(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0075		CONST. FILTRAN TES, BO. LAS PIEDRA(BLK 0)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11	0076		CONST. IMBORNALES BO. SANTA CLARA(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0077		IMBORNALES BO. LINDO 1(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0078		IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
11	0079		CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0080		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE PARAISO SAN PEDRO(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0081		CONST. IMBORNALES VILLA MARANATHA.(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,000.00	2,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,000.00
11	0051		ELECTRIFICACION BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11	0052		ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0053		ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **711213**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0054		ELECTRIFICACION VILLA CORAL(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
11	0055		ELECTRIFICACION. BO. LA BELLEZA 1(BLK 1) (PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0056		ELECTRIFICACION. BO. LA BELLEZA 2(BLK 1) (PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0057		ELECTRIFICACION. JOSE BLANCHE(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
11	0058		ELECTRIFICACION. LUZ DEL FARO 1(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0059		ELECTRIFICACION. PEREZ MARQUEZ(BLK 5)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0060		ELECTRIFICACION. PUNTA PESCADORA 2(BLK R-3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
11	0061		ELECTRIFICACION. SAN ANTON(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0062		ELECTRIFICACION. SECTOR BIENVENIDO(BLK R-2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0063		ELECTRIFICACION. SECTOR CRISTO REY(BLK R-2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0064		ELECTRIFICACION. VILLA ESPAÑA(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
11	0065		ELECTRIFICACION. VILLA MEXICO(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0066		ELECTRIFICACION. VILLA PROGRESO 2(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
			Proyecto 01			32,300,000.00	0.00	0.00	0.00	32,300,000.00	4,043,864.64	36,343,864.64	0.00	15,948,087.32	15,948,087.32	0.00	15,948,087.32	20,395,777.32
12	0051		CONST. VERJA PERMETRAL URBANIZACION MARIHA BLK 1 LOTE 2 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	191,200.00	0.00	189,288.00	189,288.00	0.00	189,288.00	1,912.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334,004.61	7,334,004.61	0.00	1,915,963.28	1,915,963.28	0.00	1,915,963.28	5,418,041.33
12	0052		CONST. DE LA BAHIA DE PLACER BONITO - TORMENTA MELLISA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,979,980.20	1,979,980.20	0.00	1,979,980.20	520,019.80
			Proyecto 02			10,785,551.85	0.00	0.00	0.00	10,785,551.85	6,400,587.50	17,186,139.35	0.00	2,357,514.91	2,357,514.91	0.00	2,357,514.91	14,828,624.44
12	0051		REPARACION DE LA ENTRADA. VILLA BENDICION (BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334,004.61	7,334,004.61	0.00	1,915,963.28	1,915,963.28	0.00	1,915,963.28	5,418,041.33
12	0051		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,208.59	3,959,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,208.59
12	0052		CONST. PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS CAJONES) BLK 5 LOTE 7 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	209,979.00	209,979.00	0.00	209,979.00	1,221.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7|1|2|3**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres /anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 - 17	19 = 7 - 8
12	0053		CONST. PARQUE BATEY ANGELINA(BLK R-3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	0054		CONST. PARQUE. BATEY MONTE CRISTI(BLK R-1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,545,000.00	3,045,000.00	0.00	878,378.37	878,378.37	0.00	878,378.37	2,166,621.63
12	0051		REMOZAMIENTOS DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	878,378.37	878,378.37	0.00	878,378.37	621,621.63
12	0052		ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(BLK 6)-(PP2025)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
12	0053		REMOZAMIENTO DE PARQUE. BATEY ALEMÁN(BLK R-1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
12	0054		REP. DE PARQUE BATEY ESPERANZA(BLK R-2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
12	0055		REPARACION DE PARQUE BATEY NUEVO(BLK R-1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	0056		REPARACION DE PARQUE. BO. LOS MAESTROS(BLK 8)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
12	0057		REPARACION DE PARQUE URB. MALLEN(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0058		TERMINACION DE PARQUE ING. SANTA FE(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12	0059		TERMINACION DE PARQUE. LA LAURA(BLK R-3)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 05			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	690,000.00	1,490,000.00	0.00	120,523.73	120,523.73	0.00	120,523.73	1,369,476.27
12	0051		PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO.	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,723.73	1,723.73	0.00	1,723.73	798,276.27
12	0052		ILUMINACION LA LAURA BLK R-3 LOTE 18 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,800.00	1,200.00
12	0053		ILUMINACION BO. MEXICO 1(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0054		ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLK 4)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12	0055		ILUMINACION PROYECTO PORVENIR 1(BLK 1)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0056		ILUMINACION VILLA VISAN(BLK 6)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
12	0057		INST. LAMPARAS COMPLETA. LOS 4 CAMINOS(BLK 7)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0058		INST. LAMPARAS. LAS COLINAS 1(BLK 4)-(PP-026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 01			32,300,000.00	0.00	0.00	0.00	32,300,000.00	4,043,864.64	36,343,864.64	0.00	15,948,087.37	15,948,087.32	0.00	15,948,087.32	20,395,777.32
15	0051		CONST. CANCHA PLAN PORVENIR (LOS CAJONES) BLK 5 LOTE 7 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,309.00	78,309.00	0.00	78,309.00	1,691.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|1|2|3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0052		CONST. CANCHA VILLA VELASQUEZ BLK 8 LOTE 22 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,600.00
15	0053		TERMINACION DE CANCHA. BATEY NUEVO BLK R-1 LOTE 14 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	3,000.00
15	0054		CONST. CANCHA. PEDRO JUSTO CARRION 1(BLK 9)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 02			10,785,551.85	0.00	0.00	0.00	10,785,551.85	6,400,587.50	17,186,139.35	0.00	2,357,514.91	2,357,514.91	0.00	2,357,514.91	14,828,624.44
15	0051		PROGRAMACION DE REPARACION DE LA CANCHAS DEL MUNICIPIO	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	600,000.00
15	0052		REMOZAMIENTO ESTADIO DE BASEBALL. BARRIO LINDO DE LA SABANA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,476.56	1,001,476.56	0.00	968,038.35	968,038.35	0.00	968,038.35	33,438.21
15	0053		REPARACION DEL PLAY. BATEY ESPERANZA BLK R-2 LOTE 15 (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00	309,440.97	309,440.97	0.00	309,440.97	3,759.03
15	0054		REP DE CANCHA. BATEY ESPERANZA(BLK R-2)-(PP2026)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334,004.61	7,334,004.61	0.00	1,915,963.28	1,915,963.28	0.00	1,915,963.28	5,418,041.33
15	0051		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,996.02	737,996.02	0.00	730,240.28	730,240.28	0.00	730,240.28	7,755.74
TOTAL GENERAL						45,385,551.85	0.00	0.00	0.00	45,385,551.85	28,845,856.75	74,231,408.60	0.00	21,876,243.61	21,876,243.61	0.00	21,876,243.61	52,355,164.99

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

