

## AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>12,052,690.61</b>	<b>42,052,690.61</b>	<b>0.00</b>	<b>13,602,307.77</b>	<b>13,602,307.77</b>	<b>0.00</b>	<b>13,602,307.77</b>	<b>28,450,382.84</b>
11	0051		OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	0		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR VILLA VALDEZ (PPM-25)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	781,313.86	781,313.86	0.00	781,313.86	1,918,686.14
11	0053		CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR KM.5 (PPM-25)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADEBES - PUEBLO NUEVO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,055.62	1,373,055.62	0.00	249,289.66	249,289.66	0.00	249,289.66	1,123,765.96
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS - LA ALTAGRACIA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,286.72	1,289,286.72	0.00	1,276,524.27	1,276,524.27	0.00	1,276,524.27	12,762.45
11	0056		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE BADENES - SECTOR DOÑA CHUCHA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,071.82	835,071.82	0.00	809,669.49	809,669.49	0.00	809,669.49	25,402.33
11	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES - CALLE MARIA SEIJAS.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,945.07	1,116,945.07	0.00	1,020,092.32	1,020,092.32	0.00	1,020,092.32	96,852.75
11	0058		CONST. BADENES EN INTERSECCIONES - CALLE LOS MAESTROS.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,592.09	416,592.09	0.00	356,946.73	356,946.73	0.00	356,946.73	59,645.36
11	0059		CONST. ACERAS Y CONTENES VARIOS TRAMOS - CALLE GENERAL LEGER.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,868.25	1,994,868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,868.25
11	0060		CONST. ACERAS Y CONTENES - JARINERAS FRENTE AL LOYOLA - PUEBLO NUEVO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,545.19	1,999,545.19	0.00	399,010.83	399,010.83	0.00	399,010.83	1,600,534.36
11	0061		CONST. ACERAS Y CONTENES - VILLA ESPLENDOR.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,713.13	1,222,713.13	0.00	1,100,138.84	1,100,138.84	0.00	1,100,138.84	122,574.29
11	0062		CONST. DE ACERAS - LA PLENA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,758.41	1,603,758.41	0.00	1,385,790.81	1,385,790.81	0.00	1,385,790.81	217,967.60
11	0063		ACOND. Y CONSTRUCCION DE CONTENES - CAMBITA STERLING.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,792.20	1,027,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,792.20
11	0064		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADEBES URB. LAS ESTRELLAS - MADRE VIEJA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,481.61	1,610,481.61	0.00	1,041,670.62	1,041,670.62	0.00	1,041,670.62	568,810.99
11	0065		CONST. ACERAS Y CONTENES - CENTRO DE LA CIUDAD.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,580.50	1,462,580.50	0.00	1,331,123.66	1,331,123.66	0.00	1,331,123.66	131,456.84
11	0066		CONST. BADENES Y ACERAS INTERNAS (ENTRE MANZANAS) - SECTOR VILLA FUNDACION (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	338,448.47	338,448.47	0.00	338,448.47	1,661,551.53
11	0067		CONST. CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES - SECTOR LA VICTORINA, NAJAYO ARRIBA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	399,907.54	399,907.54	0.00	399,907.54	1,600,092.46
11	0068		CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR LAS TRES CRUCES, NAJAYO ARRIBA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	338,499.21	338,499.21	0.00	338,499.21	1,661,500.79
11	0069		CONST. CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES - SECTOR LAS ENEAS, NAJAYO ARRIBA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	399,992.77	399,992.77	0.00	399,992.77	1,600,007.23
11	0070		CONST. CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES - SECTOR LOS TRINITARIOS, CANASTICA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	399,992.68	399,992.68	0.00	399,992.68	1,600,007.32
11	0071		DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR MADRE VIEJA SUR/VILLA OLGGA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	399,987.46	399,987.46	0.00	399,987.46	1,600,012.54

**AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0072		CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR JERINGA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0073		CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR EL BUEN PASTOR (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0074		ACERAS Y CONTENES - SECTOR EL BRONX (LAVAPIES) (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0075		CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR LAS FLORES (PPM-2025)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	782,506.76	782,506.76	0.00	782,506.76	1,917,493.24
			<b>Proyecto 02</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,243,438.34</b>	<b>46,243,438.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,701,012.82</b>	<b>2,701,012.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,701,012.82</b>	<b>43,542,425.52</b>
11	0051		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES - SECTOR EL BRIZAL, DOÑA CHUCHA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>-7,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION CENTRO DE ACOGIDA PARA ADULTOS MAYORES	1		22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	-7,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,995.02</b>	<b>539,995.02</b>	<b>0.00</b>	<b>539,995.02</b>	<b>2,160,004.98</b>
11	0051		ILUMINACIÓN DE PLAY - SECTOR KM.5 (PPM-25)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	539,995.02	539,995.02	0.00	539,995.02	2,160,004.98
			<b>Proyecto 01</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>12,052,690.61</b>	<b>42,052,690.61</b>	<b>0.00</b>	<b>13,602,307.77</b>	<b>13,602,307.77</b>	<b>0.00</b>	<b>13,602,307.77</b>	<b>28,450,382.84</b>
12	0051		EMBELLECIMIENTO DE ENTRADA Y BADENES - SECTOR CONCENTRACION/NUevo (PPM-25)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	791,401.79	791,401.79	0.00	791,401.79	1,908,598.21
			<b>Proyecto 03</b>			<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
12	0051		CONSTRUCCION PARQUESITO SECTOR CANASTICA	1		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	-2,500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,189,220.35</b>	<b>13,189,220.35</b>	<b>0.00</b>	<b>687,836.68</b>	<b>687,836.68</b>	<b>0.00</b>	<b>687,836.68</b>	<b>12,501,383.67</b>
12	0051		REMOZAMIENTO DE PARQUE - SECTOR LOS MOLINAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,220.35	3,439,220.35	0.00	687,836.68	687,836.68	0.00	687,836.68	2,751,383.67
12	0052		REMOZAMIENTO DE PARQUE - SECTOR SAINAGUA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,243,438.34</b>	<b>46,243,438.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,701,012.82</b>	<b>2,701,012.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,701,012.82</b>	<b>43,542,425.52</b>
15	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR VIEJA SUR.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309,306.10	5,309,306.10	0.00	955,791.00	955,791.00	0.00	955,791.00	4,353,515.10
15	0052		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR LOS MOLINAS.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,909.84	3,331,909.84	0.00	662,891.64	662,891.64	0.00	662,891.64	2,669,018.20
15	0053		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR SANTE/MADRE VIEJA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,909.84	1,911,909.84	0.00	382,273.03	382,273.03	0.00	382,273.03	1,529,636.81
15	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR DOÑA CHUCHA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,254.29	1,831,254.29	0.00	329,625.77	329,625.77	0.00	329,625.77	1,501,628.52

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|1|1|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
15	0055		REPARACION CANCHA DE BASKET Y CONST. LETRERO DE IDENTIFICACION - SECTOR VILLEGAS (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	370,431.38	370,431.38	0.00	370,431.38	1,629,568.62
15	0056		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR CANASTA II (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
17	0051		REMOZAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL (2DA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,859,058.27	27,859,058.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,859,058.27
			<b>Proyecto 03</b>			<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,859,058.27</b>
17	0051		CONST. DRENAJE PLUVIAL - SECTOR LAS FLORES (PPM-25)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,189,220.35</b>	<b>13,189,220.35</b>	<b>0.00</b>	<b>687,836.68</b>	<b>687,836.68</b>	<b>0.00</b>	<b>687,836.68</b>	<b>12,501,383.67</b>
17	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADAS - PUEBLO VIEJO (TORMENTA MELISSA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
17	0052		SANEAMIENTO DE CAÑADAS - LAVA PIES (TORMENTA MELISSA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
17	0053		SANEAMIENTO DE CAÑADAS - CANASTICA (TORMENTA MELISSA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
17	0054		SANEAMIENTO DE CAÑADA - SECTOR YAMILET II (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
17	0055		MANEJO DE DRENAJE (AGUIAS ESTANCADAS) - SECTOR URB. GARCIA (PPM-26).	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>60,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>64,685,349.30</b>	<b>125,185,349.30</b>	<b>0.00</b>	<b>17,531,152.29</b>	<b>17,531,152.29</b>	<b>0.00</b>	<b>17,531,152.29</b>	<b>107,654,197.01</b>



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

