

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7098**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
03				Construcción edificaciones municipales			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	5,310,000.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUEO DE UNIDADES MOTORIZADAS		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,110,000.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00
<b>Total Programa - 01</b>							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	5,310,000.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	4,239,868.36	4,539,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,868.36
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239,868.36	4,239,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239,868.36
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	615,655.00	1,415,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,655.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	615,655.00	1,415,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,655.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	497,172.00	1,197,172.00	0.00	310,671.00	310,671.00	0.00	310,671.00	886,501.00
12	0051			REPARACION DE CAPILLAS EN EL MUNICIPIO		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	217,502.00	917,502.00	0.00	31,001.00	31,001.00	0.00	31,001.00	886,501.00
12	0052			REPARACION CAPILLA DE MATUAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,670.00	279,670.00	0.00	279,670.00	279,670.00	0.00	279,670.00	0.00
<b>Total Programa - 11</b>							1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	5,352,695.36	7,152,695.36	0.00	310,671.00	310,671.00	0.00	310,671.00	6,842,024.36
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00	30,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7098**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pimentel**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0051			INTERVENCION URBANISTICA DEL MUNICIPIO DE PIMENTEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00	30,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00	
<b>Total Producto - 3</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00	30,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00	
<b>Total Programa - 12</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00	30,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080,000.00
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	67,000.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	
02	0051			REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	67,000.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	742,116.00	1,742,116.00	0.00	656,285.50	656,285.50	0.00	656,285.50	1,085,830.50	
03	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE BUENA VISTA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
03	0052			CONSTRUCCION DE CENTO COMUNAL LAS GALANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,903.00	524,903.00	0.00	439,073.00	439,073.00	0.00	439,073.00	85,830.00	
03	0053			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA SABANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,213.00	217,213.00	0.00	217,212.50	217,212.50	0.00	217,212.50	0.50	
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
04	0051			REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y EDUCATIVAS. PARA PRESUPUESTO PARTICIPIATIVO	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
<b>Total Producto - 2</b>							1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	809,116.00	2,459,116.00	0.00	656,285.50	656,285.50	0.00	656,285.50	1,802,830.50	
<b>Total Programa - 15</b>							1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	809,116.00	2,459,116.00	0.00	656,285.50	656,285.50	0.00	656,285.50	1,802,830.50	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7098**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19		
<b>Total General RD\$</b>							4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	41,551,811.36	46,301,811.36	0.00	966,956.50	966,956.50	0.00	966,956.50	0.00	966,956.50	45,334,854.86

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

