



Ayuntamiento de Paraiso

RNC-430026875

MINUTA DE REUNIÓN

Título: Avance de Ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2026 – Primer Reporte Trimestral

Fecha: Primer Trimestre 2026 (Enero - Marzo)

Tema: Rendición de cuentas y reporte trimestral al Comité de Seguimiento de la Ejecución de lo Comprometido en el Presupuesto Participativo Municipal 2026.

Durante la reunión se presentó el informe correspondiente al primer trimestre del año 2026 sobre la ejecución de las obras contempladas en el Presupuesto Participativo Municipal.

Se informó que el fondo disponible para la ejecución de las obras asciende a **RD\$1,600,000.00**, de los cuales se han ejecutado **RD\$580,000.00**, alcanzando un **36.25% de avance** en la ejecución presupuestaria.

Estado de las obras programadas:

1. **Mantenimiento del Play**
 - Presupuesto: RD\$580,000.00
 - Estado: Ejecutada.
2. **Reparación de Aceras y Contenes (El Centro)**
 - Presupuesto: RD\$650,000.00
 - Estado: Pendiente.
3. **Mantenimiento y Embellecimiento del Malecón San Rafael**
 - Presupuesto: RD\$306,000.00
 - Estado: Pendiente.
4. **Proyecto de Inclusión y Género**
 - Presupuesto: RD\$64,000.00
 - Estado: Pendiente.

Avance alcanzado:

Se destacó como principal logro la culminación del proyecto de mantenimiento del play municipal, representando una inversión de RD\$580,000.00 y un avance general de ejecución del 36.25% del presupuesto participativo aprobado para el año 2026.

Acuerdos y compromisos:

- Continuar gestionando los procesos administrativos y financieros necesarios para iniciar las obras pendientes.
- Mantener informado al Comité de Seguimiento sobre los avances de ejecución durante los próximos trimestres.
- Priorizar la ejecución de los proyectos que benefician a grupos vulnerables, incluyendo mujeres, jóvenes y adultos mayores.

Sin más asuntos que tratar, se dio por presentada la rendición de cuentas correspondiente al primer trimestre del año 2026.



Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)
Alcalde Municipal