

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026


CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 9 | 7

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			531,982.94	0.00	0.00	0.00	531,982.94	3,683,081.33	4,215,064.27	0.00	2,207,957.41	2,207,957.41	0.00	2,207,957.41	2,007,106.86
11	0051		CONSTRUCCION DE CANALETA, ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON COMPLETO	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0053		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683,081.33	3,683,081.33	0.00	2,207,957.41	2,207,957.41	0.00	2,207,957.41	1,475,123.92
			Proyecto 08			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 09			1,993,017.06	0.00	0.00	0.00	1,993,017.06	0.00	1,993,017.06	0.00	626,000.00	626,000.00	0.00	626,000.00	1,367,017.06
11	0051		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE PEREZ	1		1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	626,000.00	626,000.00	0.00	626,000.00	449,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO - SECTOR EL LIMON	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO - SECTOR DE PORSIGUITA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO - SECTOR DE CUESTA	1		318,017.06	0.00	0.00	0.00	318,017.06	0.00	318,017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,017.06
11	0055		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO - SECTOR DE HIGO DE AGUA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO - SECTOR BOROJOL	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0057		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO - SECTOR DE LA U	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 01			531,982.94	0.00	0.00	0.00	531,982.94	3,683,081.33	4,215,064.27	0.00	2,207,957.41	2,207,957.41	0.00	2,207,957.41	2,007,106.86
12	0051		CONSTRUCCION PARADAS DE AUTOBUSES	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 04			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0051		MANTENIMIENTO DE PARQUES	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 05			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	0051		ILUMINACION CANCHA DE PEREZ	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 03			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
14	0051		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL - EL AGUACATE	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 9 | 7

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14	0051		MANTENIMIENTO DE IGLESIA	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14	0052		MANTENIMIENTO CENTRO COMUNAL - LLANO GRANDE	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 01			531,982.94	0.00	0.00	0.00	531,982.94	3,683,081.33	4,215,064.27	0.00	2,207,957.41	2,207,957.41	0.00	2,207,957.41	2,007,106.86
15	0051		TERMINACION DE CANCHA DE MACORIS	0		131,982.94	0.00	0.00	0.00	131,982.94	0.00	131,982.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,982.94
15	0052		CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOS JORDINES	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL						3,375,000.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.00	3,683,081.33	7,058,081.33	0.00	2,833,957.41	2,833,957.41	0.00	2,833,957.41	4,224,123.92



Preparado por

Riqueine Suero

Revisado por

Jose L. Aguer T.

Aprobado por



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)