

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Calera

Código del Capítulo: 7237

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+(-)13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=21+(-)19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			407.623,00	0,00	0,00	0,00	407.623,00	2.343.400,00	2.751.023,00	0,00	2.226.230,00	2.226.230,00	0,00	2.226.230,00	524.793,00
01	0051			Construcción de baderes en el Municipio	2		407.623,00	0,00	0,00	0,00	407.623,00	0,00	407.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.623,00
01	0052			Construcción de aceras y cordones en varias secciones del municipio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.400,00	2.343.400,00	0,00	2.226.230,00	2.226.230,00	0,00	2.226.230,00	117.170,00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	1.584.000,00
02	0051			Reparación de calles (fachas) en la comunidad	2		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	1.584.000,00
03				Construcción de instalaciones deportivas			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00
03	0051			Construcción cancha fútbol en el sector barrio Genesis de Vallesia PP	X	2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
03	0052			Construcción cancha deportiva mata sector Vista Alegre PP	X	2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06				Reparación instalaciones Recreativas			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
06	0051			Reparación de parque el Triunfo, Vallesia-Campo Lindo	2		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
06	0052			Reparación de parque Faustina (Lirio), La 22	2		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebres y Milicianas			19.767.301,00	0,00	0,00	0,00	19.767.301,00	-2.343.400,00	17.423.901,00	5.035.086,35	5.035.086,35	5.035.086,35	0,00	5.035.086,35	12.388.814,65
07	0051			Construcción de luminaria en el sector E Vallesia	2		6.767.301,00	0,00	0,00	0,00	6.767.301,00	0,00	6.767.301,00	0,00	5.035.086,35	5.035.086,35	0,00	5.035.086,35	3.732.214,65
07	0052			Construcción funeraria en sector Monte Adentro Iraz daza	2		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-2.343.400,00	3.656.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.600,00
07	0053			Construcción de casa caba - Mubiso Sector Campo Lindo I PP	X	2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
07	0054			Construcción de casa caba - Mubiso Campo Lindo II PP	X	2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año				Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	18				19=10+17+18
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
11	0051			Construcción enramas o distribivos de la ciudad parador fotográfico	X	2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0051			Reparación de oficinas municipales primer nivel [edificio municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
25	0051			Reparación de inbormales en varios sectores de la comunidad		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
Total General R0\$							36,574,924.00	0.00	0.00	0.00	36,574,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,574,924.00	27,975,107.55

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
