



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

Análisis de ejecución del presupuesto participativo periodo enero_ marzo.

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2026.

Estado de situación de las obras	cantidad	porcentaje%
Obras ejecutadas.	0	0%
Obras en proceso.	7	41%
Obras pendientes.	10	59%
Total	17	100%

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto participativo.

Fondo de disponibilidad financiera RD\$	Monto de las obras en ejecución. RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$60,500,000	2,647,259.52	57,852,740.48	4.38%

Presupuesto participativo municipal 2026, nivel de avance de las obras

Periodo enero_ marzo 2026.



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

	Obras programadas	Ubicación (Sector.)	Presupuestos asignados	Nivel de avance				Comentarios
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de badenes y aceras	Villa fundación	2,000,000	x				Iniciada
2	Reparación de cancha de Basquetbol	Villegas	2,000,000	x				Iniciada
3	Construcción de contenes y acondicionamiento de calles	La Victorina, Najayo arriba	2,000,000	x				Iniciada
4	Construcción de aceras y contenes	Las tres cruces, Najayo arriba	2,000,000	x				Iniciada
5	Construcción de contenes y acondicionamiento de calles.	Las eneas, Najayo arriba.	2,000,000	x				Iniciada
6	Construcción de contenes y acondicionamiento de calles	Los trinitarios, Canastica.	2,000,000	x				Iniciada
7	Construcción de un parque, primera etapa.	Urbanización Don Juan, Canastica.	8,500,000					
8	Construcción de aceras y contenes	Villas Olga, madre vieja sur.	2,000,000	x				Iniciada.
9	Construcción de casa de acogida para ancianos, primera etapa.	Semilla.	30,000,000					No iniciada
10	Saneamiento de cañada.	Yamilet 2	2,000,000					No iniciada



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

11	Acondicionamientos de calles.	El brizal, Doña Chucha.	2,000,000					No iniciada
12	Remozamiento de cancha de Basquetbol.	Canasta 2	2,000,000					No iniciada
13	Construcción de aceras y contenes.	Jeringa	2,000,000					No iniciada
14	Remozamiento de parque.	Sainagua.	2,000,000					No iniciada
15	Construcción de aceras y contenes.	Buen Pastor	2,000,000					No iniciada
16	Construcción de aceras y contenes.	El Bronx.	2,000,000					No iniciada
17	Manejo de Drenaje.	Urb. García.	2,000,000					No iniciada

Dom Amante Romero
Depto. De obras públicas municipal.



[Signature]
Depto de planificación y desarrollo.



Fecha. *5/5/2026*