

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
2026**

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ABRIL-JUNIO 2026**
(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Dotación de Agua Potable	Placer Bonito	400,000.00	0.00					X	
Construcción de Aceras, Contenes c/ MTS e Indep. Baden c/MTS/Indep. y Electrificación parte Sur c/Independencia	El Hato	400,000.00	326,194.93		X				
Construcción de Contenes	La Islita	400,000.00	97,121.70				X		
Electrificación C/Fe y Alegria (Joselin)	La Madre	470,000.00	470,000.00	X					
Continuación Construcción Contenes C/ Las Mercedes	Alto Velo	400,000.00	396,694.89	X					
Construcción de Aceras y Contenes C/ Rolando Matos y Canela (parte atrás)	El Maniel	400,000.00	396,200.41	X					
Electrificación C/Barbacoa (antigua K)	Barrio Brisa	400,000.00	400,000.00	X					
Mantenimiento Camino Guayubín-Cenizo	Las Cañitas	291,406.00	0.00					X	
Continuación Mejora Servicio de Agua parte Norte Majagual y Construcción Reservoirio Pie de la Loma	Pie de la Loma/Majagual	400,000.00	51,400.00				X		
Construcción de Contenes y Colocación de Alcantarrillas (Puente)	El Papayo	400,000.00	0.00					X	
Continuación Electrificación	Los Guayacanes	530,000.00	0.00			X		X	
Mantenimiento de Caminos y Mejora Servicio Acueducto	Mata de Naranja	260,000.00	146,000.00			X			
Mantenimiento de Caminos	El Barro	270,000.00	133,044.98				X		
Construcción Baño Gazebo y Vaciado Rustico Patio (*)	Hogar de Día Conape (Grupo Vulnerable)*	209,228.00	0.00					X	
Total		5,230,634.00	2,416,656.91	4	1	2	3	5	

(*) Obra Focalizada a Grupo Vulnerable

Ivan Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

1/7/2026
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ABRIL-JUNIO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	4	27
OBRAS EN PROCESO	6	40
OBRAS PENDIENTES	5	33
TOTAL	15	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,230,634.00	2,416,656.91	2,813,977.09	46

Ivan Medina

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN