



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

## Ciudad de la Constitución de la República

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028



### Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM).

#### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026, PERIODO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.

											Fecha 23/06/2026	
No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS, CONSEJO DE REGIDORES.	NIVEL DE AVANCE								COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	+/- 40%	60%	80%	100%	
				Enero- Marzo				Abril-Junio				
1.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector Los Trinitarios, Canastica.	Sector Los Trinitarios, Canastica.	2,000,000.00									No Iniciada
2.0	Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector Madre Vieja Sur, ( Villa Olga).	Sector Madre Vieja Sur, ( Villa Olga).	2,000,000.00		x							En Proceso
3.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector La Victorina, Najayo Arriba.	Sector La Victorina, Najayo Arriba.	2,000,000.00			x						En Proceso
4.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector Las Eneas, Najayo Arriba.	Sector Las Eneas, Najayo Arriba.	2,000,000.00			x						En Proceso
5.0	Reparación de Cancha de Basquetbol y Construcción de Letrero de Identificación de Sector. Villegas, (El Mango de Pancha).	Sector Villegas.	2,000,000.00			x						En Proceso
6.0	Construcción de Badenes y Aceras Internas (Entre Manzanas ), Sector Villa Fundación.	Sector Villa Fundación.	2,000,000.00			x						En Proceso
7.0	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.	Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.	2,000,000.00		x							En Proceso
8.0	Construcción de Casa para Adultos Mayores, (Ancianos). Primera Etapa. (Construcción de Pared Perimetral).	(Semillas). (Antiguo Vivero Municipal).	22,000,000.00									En Proceso de Licitación
9.0	Saneamiento de Cañada. Sector Yamileth II. C/ E.	Sector Yamileth II. C/ E.( Tramo Calle 2da con Calle era.).	2,000,000.00									En Proceso de Licitación
10.0	Acondicionamiento de Calles, Sector El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	Sector. El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	2,000,000.00									En Proceso de Licitación
11.0	Remozamiento de Cancha de Basquetbol Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).	Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).	2,000,000.00									En Proceso de Licitación
12.0	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Jeringa.	Sector. Jeringa.	2,000,000.00									En Proceso de Licitación



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL**  
**Ciudad de la Constitución de la República**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
Gestión 2024-2028



**Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM).**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026, PERIODO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.**

											Fecha 23/06/2026
13.0	Construcción de Centro Comunal en el Sector El Buen Pastor, Primera Etapa. (Al final de calle principal, C/ A.)	C/ Principal, Sector El Buen Pastor,(Al final de calle principal, C/ A.)	2,000,000.00								En Proceso de Licitación
14.0	Remozamiento de Parque Sainagua, Carretera Palenque/ Principal Los Britos, Sector Sainagua.	Carretera Palenque/ Principal Los Britos, Sector Sainagua.	2,000,000.00								En Proceso de Licitación
15.0	Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector. El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B).	Sector. El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B).	2,000,000.00								En Proceso de Licitación
16.0	Manejo de Drenaje,(Aguas Estancadas), Sector. Urbanización García.	Urbanización García.	2,000,000.00								En Proceso de Licitación
17.0	Construcción de Parque en el Sector de Canastica. Primera Etapa.	C/ Domingo Sabio, Urbanización Don Juan, Canastica.	8,500,000.00								Pendiente.
		Total RD\$	60,500,000.00								

**FIRMA**



**SELLO**

23/6/2026

**FECHA**