



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026 PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	EJECUTADO A LA FECHA	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 20%	45%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE LA PARASELA PEATONAL	PINAR QUEMADO	1,214,542.00	CK. RD\$ Sub-Total RD\$ Total RD\$ 1,214,542.00		X			Continuación de la pasarela obra realizada en el presupuesto del 2025 y continua en el 2026.
2	CONSTRUCCION DE CONTENES TIPO LIBRO	LA JOYA	1,085,480.12	CK.019441 RD\$ 223,904.54 Sub-Total RD\$ 861,575.58 Total: RD\$ 1,085,480.12					Avance del 20% y en espera de ejecución de obra
3	SANAMIENTO DE CAÑADA	CRISTO REY	1,104,424.79	CK. RD\$ Sub-Total RD\$ RD\$ 1,104,424.79					Levantamiento topográfico y documentación del terreno.
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y SANEAMIENTO DE CAÑADA CON COLOCACION DE TUBERIAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO	PEDREGAL	1,104,424.79	CK. RD\$ Sub-Total RD\$ RD\$ 1,104,424.79					Levantamiento topográfico y documentación del terreno.
5	REMOSAMIENTO DE SALON COMUNAL	BARRIO BLANCO	1,056,128.31	CK.019440 RD\$ 231,889.57 Sub-Total RD\$ 824,238.74 Total: RD\$ 1,056,128.31	X				Avance del 20% y en espera de ejecución de obra.
6	POBLACION VULNERABLE		407,442.00	CK.019439 RD\$ 407,442.00 Total: RD\$ 407,442.00				X	Infraestructura para la salud y el bienestar, apoyo para el desarrollo integral de niños con



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	3	20%
Obras pendientes	3	0%
TOTAL	6	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
5,999,192.06	631,346.54	5,367,845.52	10.52%

									condiciones. (institución sin fines de lucro)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Licda. Rosy Ramirez

Licda. Rosy Ramirez
Coordinadora Presupuesto Participativo

07/07/2026

FECHA

