



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.

Informe de Rendición de Cuentas semestral al Comité de Seguimiento y Grupos Vulnerables Presupuesto Participativo 2026

Ayuntamiento de Mella

Periodo: Enero-junio 2026

Fecha de Presentación: junio de 2026

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo identificados para responder a las necesidades específicas de grupos vulnerables en el municipio de Mella durante el primer semestre de 2026. Se busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal y los colectivos específicos involucrados.

2. Contexto

El Presupuesto Participativo es una herramienta que permite a la comunidad participar en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos públicos. En este semestre, se priorizaron proyectos que abordan las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.

3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance y comentarios relevantes:

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel De Avance	Comentarios
1	Aceras, Contenes y Badenes	Q. Arriba	300,091.00	100%	Terminada
2	Habilitacion del balneario y Compra de una bomba para la sequía.	Sección de Angostura	350,036.00	0%	No iniciado



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.**

3	Aceras, Contenes y Badenes	Q Abajo	300,058.00	100%	Terminada
4	Aceras, Contenes y Badenes	Barrio Viejo	283,120.00	100%	Terminada
	Badenes y aceras Construccion de la Glorieta	Barrio Nuevo Sección los Pasos	283,051.00	57.%	Iniciada
	Bomba Sumergible de más capacidad	Villa Progreso	150,026.00	0%	No iniciado
	Construccion del Centro Comunal	Paraje el Proyecto AC-151	300,035.00	0%	No iniciado
	Remozamiento del Multiuso y cancha Villa Progreso	Grupos Vulnerables	122,000.00	100%	Terminado
		Total:	\$2,083,417.00		

**Análisis De Ejecución Del Presupuesto Participativo
Primer semestre 2026 (Enero-junio 2026)**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.**

Balance Consolidado De La Ejecución Del Presupuesto Participativo, Año 2026

Estado de Situación de las Obras

- Obras Ejecutadas: 4 (48.1%)
- Obras en Proceso: 1 (7.7 %)
- Obras Pendientes: 3 (44.2%)
- Total: 8

Balance De Ejecución Del Volumen Del Fondo De Disponibilidad Financiera Del Presupuesto Participativo PPM 2026

- Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$: **\$2,083,417.00**
- Diferencia de Inversión Ejecutada y el DFRD\$: **\$ 918,786.9**
- Porcentaje de Ejecución: **55.8%**

4. Análisis de Ejecución

- **Total Presupuesto Asignado: \$2,083,417.00**
- **Total Obras Ejecutadas: 4 (48.1%)**
- **Total Obras en Proceso: 1 (7.7 %)**
- **Total Obras Pendientes: 3 (44.2%)**

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el **48.1%** obras en proceso **7.7 %** y total de obras pendientes **44.2%** del presupuesto asignado, con un total de **\$2,083,417.00** en obras.

5. Comentarios y Recomendaciones



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.**

- **Fortalecer la Comunicación:** Es fundamental mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los colectivos para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean adecuadamente representadas y atendidas.
- **Monitoreo Continuo:** Se recomienda establecer un sistema de monitoreo continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.
- **Capacitación y Sensibilización:** Se sugiere realizar talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso del presupuesto participativo, especialmente dirigidos a grupos vulnerables.

6. Conclusiones

El primer semestre de **2026** ha sido un periodo donde se han ejecutado y terminaron algunos proyectos de los contemplados en el Presupuesto Participativo en el Municipio de **Mella 2026**.

Elaborado por: Alan Perez Heredia, Encargado de Presupuesto Participativo

Fecha de elaboración: Enero-junio 2026 **Ayuntamiento de Mella**

Atentamente,



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.

Presupuesto Participativo Municipal 2026

Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros), de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2026.

(Enero- junio 2026)

Primer semestre 2026)

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	20%	40%	70%	100%	Comentarios
1	Aceras, Contenes y Badenes	Q. Arriba	300,091.00				*	Finalizada
2	Habilitacion del balneario y Compra de una bomba para la sequía.	Sección de Angostura	350,036.00					No iniciada
3	Aceras, Contenes y Badenes	Q Abajo	300,058.00				*	Finalizada
4	Aceras, Contenes y Badenes	Barrio Viejo	283,120.00				*	Finalizada
	Badenes y aceras Construccion de la Glorieta	Barrio Nuevo Sección los Pasos	283,051.00		*			iniciada



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.

	Bimba Sumergible de más capacidad	Villa Progreso	150,026.00					No iniciada
	Construcción del Centro Comunal	Paraje el Proyecto AC-151	300,035.00					No iniciada
	Remozamiento del Multiuso	Grupos Vulnerables	122,000.00				*	Finalizada
		TOTAL	\$2,083,417.00					

Análisis De Ejecución Del Presupuesto Participativo

Primer semestre 2026 (Enero-junio 2026)

Balance Consolidado De La Ejecución Del Presupuesto Participativo, Año 2026

Estado De Situación De Las Obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras Ejecutadas	4	(48.1%)
Obras En Proceso	1	(7.7 %)
Obras En Pendientes	3	(44. 2%)
Total	8	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
INDEPENDENCIA, R.D.

Balance De Ejecución Del Volumen Del Fondo De Disponibilidad Financiera Del Presupuesto Participativo PPM 2026

Fondo De Disponibilidad Financiera Rd\$	Monto De Las Obras I Ejecutadas Rd\$	Diferencia De Inversión Ejecutada Y El Fdf Rd\$	Porcentaje De Ejecución %
\$2,083,417.00	\$1,164,630.1	\$918,786.9	55.8%