

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7087**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Neyba**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			4,108,278.00	0.00	0.00	0.00	4,108,278.00	6,538,649.91	10,346,927.91	0.00	498,914.67	498,914.67	0.00	498,914.67	10,148,013.24
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES Y BASTONES, BRISAS DEL NORTE	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL POZO	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE, BRISAS DEL EDEN	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0054			INTERVENCION PEATONAL (CALLEJONES), CERRO AL MEDIO	X	2	1,408,278.00	0.00	0.00	0.00	1,408,278.00	0.00	1,408,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,278.00
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,744.04	1,343,744.04	0.00	498,914.67	498,914.67	0.00	498,914.67	544,829.37
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, MIP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,905.87	5,494,905.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,905.87
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	375,057.97	2,275,057.97	0.00	1,139,494.76	1,139,494.76	0.00	1,139,494.76	1,135,563.21
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, PUERTO PLATA	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
02	0052			REPARACION DE BADENES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	375,057.97	1,375,057.97	0.00	1,139,494.76	1,139,494.76	0.00	1,139,494.76	235,563.21
02	0053			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, CENTRO DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			262,845.00	0.00	0.00	0.00	262,845.00	0.00	262,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,845.00
09	0051			EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE POZO, HOGAR DE ANCIANOS FE Y ALEGRIA	X	2	262,845.00	0.00	0.00	0.00	262,845.00	0.00	262,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,845.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0051			REHABILITACION DE ACUEDUCTOS, LAS PETACAS, EL AGUACATE, LOS GUINEOS, APOLINAR PERDOMO (ZONA CAFETALERA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7087**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Neyba**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 11							6,271,123.00	0.00	0.00	0.00	6,271,123.00	6,913,707.88	13,184,830.88	0.00	1,638,409.43	1,638,409.43	0.00	1,638,409.43	11,546,421.45
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0051			SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,479,123.00	0.00	0.00	0.00	1,479,123.00	5,769,892.27	7,249,015.27	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,749,015.27
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE, LA JOTA		2	1,479,123.00	0.00	0.00	0.00	1,479,123.00	0.00	1,479,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,123.00
03	0052			CONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769,892.27	5,769,892.27	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,269,892.27
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,892,992.00	0.00	0.00	0.00	1,892,992.00	0.00	1,892,992.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	392,992.00
04	0051			RECONSTRUCCION PARQUE, LOS CARTONES		2	1,892,992.00	0.00	0.00	0.00	1,892,992.00	0.00	1,892,992.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	392,992.00
Total Producto - 3							3,672,115.00	0.00	0.00	0.00	3,672,115.00	5,769,892.27	9,442,007.27	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,442,007.27
Total Programa - 12							3,672,115.00	0.00	0.00	0.00	3,672,115.00	5,769,892.27	9,442,007.27	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,442,007.27
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE FILTRANTES, LA CUABA	X	2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Total Programa - 17							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7087

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Neyba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de	Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
												Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$								11,243,238.00	0.00	0.00	0.00	11,243,238.00	12,683,600.15	23,926,838.15	0.00	7,638,409.43	7,638,409.43	0.00	7,638,409.43	16,288,428.72

Lic. Silvio A. Del Valle Cuevas
Preparado por

Revisado por

Lic. Yael Sabervi
Aprobado por

