

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215				Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
03	0051			TERMINACION DE LA MARQUESINA DE LA SUB ESTACION DE BOMBERO	X	2	585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
Total Programa - 01							585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,222.87	3,887,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,222.87
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS EN SABANA DE BORUCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO ERNESTO GRULLON, GUATAPANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87	2,387,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,222.87
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,170,820.00	0.00	0.00	0.00	1,170,820.00	750,000.00	1,920,820.00	458,445.00	91,000.00	549,445.00	0.00	549,445.00	1,371,375.00
02	0051			REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN LA COMUNIDAD DE BORUCO	X	2	585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	750,000.00	1,335,410.00	458,445.00	91,000.00	549,445.00	0.00	549,445.00	785,965.00
02	0052			REACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE HIGUERITO PEÑUELA	X	2	585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
Total Programa - 11							1,170,820.00	0.00	0.00	0.00	1,170,820.00	4,637,222.87	5,808,042.87	458,445.00	91,000.00	549,445.00	0.00	549,445.00	5,258,597.87
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL PARQUE OTONIEL DE LEON EN LA COMUNIDAD DE BORUCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00
Total Producto - 3							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00
Total Programa - 12							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
01	0051			CONSTRUCCION DE DUGOUT EN EL PLAY EL SANJON, JINAMAGAO	X	2	292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN EL SECTOR EL RINCON, JINAMAGAO	X	2	292,705.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00	0.00	292,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,705.00
Total Producto - 2							585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
Total Programa - 15							585,410.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00	0.00	585,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,410.00
Total General RD\$							2,341,640.00	0.00	0.00	0.00	2,341,640.00	4,887,222.87	7,228,862.87	458,445.00	251,000.00	709,445.00	0.00	709,445.00	6,519,417.87



Encargado de Contabilidad

Preparado por



Revisado por



Aprobado por