

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 1 | 4

Codigo			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	3,060.00	94,645.00	97,705.00	0.00	97,705.00	502,295.00
01	0051		MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,645.00	48,645.00	0.00	48,645.00	1,355.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO, REPARACION DE BAÑOS, AREA DEL SERENO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 01			1,786,750.00	0.00	0.00	0.00	1,786,750.00	14,152,967.53	15,939,717.53	3,880,241.75	4,128,758.05	8,008,999.80	0.00	8,008,999.80	7,930,717.73
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA COLONIA A	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	36,670.00	5,520.00	42,190.00	0.00	42,190.00	157,810.00
11	0053		ENCACHE CALLE DUARTE CERCA DE FRANK LA COLONIA B	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	3,600.00	5,520.00	9,120.00	0.00	9,120.00	110,880.00
11	0054		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE 16 DE AGOSTO, FRENTE AL COLEGIO SONADOR B	1		66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00	24,400.00	-29,165.00	-4,765.00	0.00	-4,765.00	71,515.00
11	0055		AMPLIACIÓN DE CALLE LAS CARRERAS	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0056		CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN NARANJO BAJO TECHO	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0057		CONSTRUCCIÓN DE BADENES - CALLE DUARTE/EMILIO P. HOMME - SONADOR A	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	10,500.00	54,000.00	64,500.00	0.00	64,500.00	35,500.00
11	0058		CONSTRUCCIÓN ACERAS PRNX FAMILIA OVIEDO C/27 FEB, SONADOR B	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	2,585,071.75	1,334,280.55	3,919,352.30	0.00	3,919,352.30	37,103.55
11	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (0202)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0061		CONSTRUCCION DE CONTENES - SONADOR B (LOS TAVARES 390 METROS)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	519,500.00	519,500.00	0.00	519,500.00	500.00
11	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VARIOS SECTORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85
			Proyecto 02			731,500.00	0.00	0.00	0.00	731,500.00	2,126,180.00	2,857,680.00	274,875.00	790,060.00	1,064,935.00	0.00	1,064,935.00	1,792,745.00
11	0051		MANTENIMIENTO CAMINO VECINALES	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	90,685.00	90,685.00	0.00	90,685.00	159,315.00
11	0052		REPARACIÓN DE BADENES - LA MINITA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - SONADOR A	1		241,500.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	241,500.00	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	214,875.00	26,625.00
11	0054		REPARACIÓN PUENTE JICACO C/16 AGOS, SONADOR B	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	35,000.00
11	0055		MANTENIMIENTO EN LA VIA DE ACCESO AL RÍO DE YUBOA INGENIO	1		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	500.00
11	0056		MANTENIMIENTO Y RELLENO DE CAMINOS VECINALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,180.00	2,176,180.00	0.00	604,875.00	604,875.00	0.00	604,875.00	1,571,305.00

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7314

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 06			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0051		REPARACION DE CASAS	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
			Proyecto 10			66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00	19,740.00	47,000.00	66,740.00	0.00	66,740.00	10.00
11	0051		REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA SONADOR B	1		66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00	19,740.00	47,000.00	66,740.00	0.00	66,740.00	10.00
			Proyecto 03			922,250.00	0.00	0.00	0.00	922,250.00	4,315,853.00	5,238,103.00	561,403.45	3,710,704.68	4,272,108.13	0.00	4,272,108.13	965,994.87
12	0051		CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL LA COLONIA B	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	115,000.00
12	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - LA MINITA	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	120,360.00	320,360.00	320,360.00	0.00	320,360.00	0.00	320,360.00	0.00
			Proyecto 04			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	3,060.00	94,645.00	97,705.00	0.00	97,705.00	502,295.00
12	0051		MEJORA DEL PARQUE INGENIO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	3,060.00	46,000.00	49,060.00	0.00	49,060.00	940.00
			Proyecto 05			192,750.00	0.00	0.00	0.00	192,750.00	-20,360.00	172,390.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	166,750.00
12	0051		COLOCACION DE LAMPARAS Y POSTE DE LUZ	1		166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00
12	0052		ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA	1		26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-20,360.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
			Proyecto 01			1,786,750.00	0.00	0.00	0.00	1,786,750.00	14,152,967.53	15,939,717.53	3,880,241.75	4,128,758.05	8,008,999.80	0.00	8,008,999.80	7,930,717.73
14	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14	0052		INSTALACION DE VERJA PERIMETRAL DEL NUEVO CEMENTERIO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720,055.83	5,720,055.83	1,170,000.00	2,189,102.50	3,359,102.50	0.00	3,359,102.50	2,360,953.33
			Proyecto 03			922,250.00	0.00	0.00	0.00	922,250.00	4,315,853.00	5,238,103.00	561,403.45	3,710,704.68	4,272,108.13	0.00	4,272,108.13	965,994.87
14	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195,493.00	4,195,493.00	105,143.80	3,634,204.68	3,739,348.48	0.00	3,739,348.48	456,144.52
15	0051		CONSTRUCCION DE LOCAL DEFENSA CIVIL SONADOR B	1		166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	166,750.00	38,400.00	2,000.00	40,400.00	0.00	40,400.00	126,350.00
15	0052		KIT COMUNITARIO (50 SILLAS,2 CARPA) Y 4 CALDERO GRANDE) MIRADOR	1		92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	44,600.00
15	0053		CONSTRUCCION DE BANCO PARA LA IGLESIA LA COLONIA B	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	0051		KIT COMUNITARIO (50 SILLA Y UNA CARPA) LA COLONIA A	1		76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
15	0055		GESTION DE LA CONSTRUCCION DE UNA CASA CLUB INGENIO	1		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	500.00

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 1 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
17	0051		CONSTRUCCION ENCACHE DE CANADA CALLE DUARTE - SONADOR A	1		141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	141,500.00	50,099.65	44,000.00	94,099.65	0.00	94,099.65	47,400.35
TOTAL GENERAL						4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	20,524,640.53	24,924,640.53	4,794,960.20	8,771,167.73	13,566,127.93	0.00	13,566,127.93	11,358,512.60


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

