

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7126 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Victor

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,434.35	59,434.35	0.00	59,434.35	640,565.65
04	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICTOR	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,434.35	59,434.35	0.00	59,434.35	640,565.65
Total Programa - 01							700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,434.35	59,434.35	0.00	59,434.35	640,565.65
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,309,203.00	0.00	0.00	0.00	3,309,203.00	8,260,137.78	11,569,340.78	400,000.00	8,737,997.54	9,137,997.54	0.00	9,137,997.54	2,431,343.24
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA ENTRADA LA ORQUIDEA, SECTOR CUERO DURO	X	2	333,333.00	0.00	0.00	0.00	333,333.00	0.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.00
01	0052			CONSTRUCCION DE PEATONAL EN EL PUENTE EL DIONISIO, PROXIMO AL CTC, SAN VICTOR		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,690.00	94,690.00	0.00	94,690.00	155,310.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICTOR		2	2,725,870.00	0.00	0.00	0.00	2,725,870.00	0.00	2,725,870.00	400,000.00	1,021,412.61	1,421,412.61	0.00	1,421,412.61	1,304,457.39
01	0054			CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES Y VIA PRINCIPAL DE SAN VICTOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791,014.36	4,791,014.36	0.00	4,159,310.74	4,159,310.74	0.00	4,159,310.74	631,703.62
01	0055			RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL CUPEY, SAN VICTOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,123.42	3,469,123.42	0.00	3,462,584.19	3,462,584.19	0.00	3,462,584.19	6,539.23
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	88,343.75	2,388,343.75	645,000.00	1,199,742.18	1,844,742.18	0.00	1,844,742.18	543,601.57
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICTOR		2	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	88,343.75	2,388,343.75	645,000.00	1,199,742.18	1,844,742.18	0.00	1,844,742.18	543,601.57
08				Reparación de viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	108,618.79	108,618.79	0.00	108,618.79	641,381.21
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A DIFERENTES PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICTOR		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	108,618.79	108,618.79	0.00	108,618.79	641,381.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7126 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Victor

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 11							6,359,203.00	0.00	0.00	0.00	6,359,203.00	8,348,481.53	14,707,684.53	1,045,000.00	10,046,358.51	11,091,358.51	0.00	11,091,358.51	3,616,326.02
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0051			REMOZAMIENTO DE DISTINTIVO DE ENTRADA DEL MUNICIPIO SAN VICTOR		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05				Instalación del alumbrado público			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	41,969.37	41,321.60	83,290.97	0.00	83,290.97	266,709.03
05	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN VICTOR		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	41,969.37	41,321.60	83,290.97	0.00	83,290.97	266,709.03
Total Producto - 3							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	41,969.37	41,321.60	83,290.97	0.00	83,290.97	516,709.03
Total Programa - 12							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	41,969.37	41,321.60	83,290.97	0.00	83,290.97	516,709.03
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495,801.20	6,495,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495,801.20
01	0051			CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, SAN VICTOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495,801.20	6,495,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495,801.20
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,754,753.35	3,054,753.35	0.00	1,749,283.08	1,749,283.08	0.00	1,749,283.08	1,305,470.27
02	0051			REPARACION DE DISTINTAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIO DE SAN VICTOR		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,335.38	31,335.38	0.00	31,335.38	268,664.62
02	0052			RECONSTRUCCION DEL PLAY DE LA VILLA CAFETALERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,753.35	2,754,753.35	0.00	1,717,947.70	1,717,947.70	0.00	1,717,947.70	1,036,805.65
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7126**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Víctor**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			666,666.00	0.00	0.00	0.00	666,666.00	134,560.00	801,226.00	101,980.05	237,955.90	339,935.95	0.00	339,935.95	461,290.05
04	0051			REMOZAMIENTO CLUB DEL BARRIO LAS FLORES DEL SECTOR CEIBA DE MADERA	X	2	333,333.00	0.00	0.00	0.00	333,333.00	0.00	333,333.00	0.00	237,955.90	237,955.90	0.00	237,955.90	95,377.10
04	0052			REMOZAMIENTO DEL CLUB AGRUPACION ADELANTE JUVENTUD EN EL SECTOR EL ROMERO, CEIBA DE MADERA	X	2	333,333.00	0.00	0.00	0.00	333,333.00	0.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.00
04	0053			ACONDICIONAMIENTO DEL CLUB DE LAS AMAPOLAS, SAN VICTOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	134,560.00	101,980.05	0.00	101,980.05	0.00	101,980.05	32,579.95
Total Producto - 2							3,966,666.00	0.00	0.00	0.00	3,966,666.00	9,385,114.55	13,351,780.55	101,980.05	1,987,238.98	2,089,219.03	0.00	2,089,219.03	11,262,561.52
Total Programa - 15							3,966,666.00	0.00	0.00	0.00	3,966,666.00	9,385,114.55	13,351,780.55	101,980.05	1,987,238.98	2,089,219.03	0.00	2,089,219.03	11,262,561.52
Total General RD\$							11,625,869.00	0.00	0.00	0.00	11,625,869.00	17,733,596.08	29,359,465.08	1,188,949.42	12,134,353.44	13,323,302.86	0.00	13,323,302.86	16,036,162.22

Coralis Pérez Díaz
Lic. Coralís Pérez (Contadora)

Preparado por



Miguel A. Tejada
Lic. Miguel A. Tejada (Tesorero)

Revisado por



Pedro M. Estrella
Sr. Pedro M. Estrella (Alcalde)

Aprobado por

