

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7140 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	4,354,020.78	6,154,020.78	274,674.47	1,157,059.46	1,431,733.93	0.00	1,431,733.93	4,722,286.85
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADEN, CALLE INDEPENDENCIA, EL HATO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	29,400.00	130,000.02	159,400.02	0.00	159,400.02	40,599.98
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES, LA ISLITA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	97,121.70	97,121.70	0.00	97,121.70	302,878.30
01	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION CONTENES C/ LAS MERCEDES, ALTO VELO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	79,922.57	317,132.32	397,054.89	0.00	397,054.89	2,945.11
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/ ROLANDO MATOS Y CANELA (PARTE ATRAS), EL MANIEL	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	79,993.90	316,206.51	396,200.41	0.00	396,200.41	3,799.59
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS (PUENTE), EL PAPAYO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0056			CONTINACION CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, EL MANIEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,640.61	102,640.61	85,358.00	16,742.00	102,100.00	0.00	102,100.00	540.61
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MIP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,380.17	4,251,380.17	0.00	279,856.91	279,856.91	0.00	279,856.91	3,971,523.26
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			721,406.00	0.00	0.00	0.00	721,406.00	114,869.00	836,275.00	58,800.00	220,244.98	279,044.98	0.00	279,044.98	557,230.02
02	0051			MANTENIMIENTO CAMINO GUAYUBIN-CENIZO, LAS CAÑITAS	X	2	291,406.00	0.00	0.00	0.00	291,406.00	0.00	291,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,406.00
02	0052			MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MATA DE NARANJA	X	2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	58,800.00	87,200.00	146,000.00	0.00	146,000.00	14,000.00
02	0053			MANTENIMIENTO DE CAMINOS, EL BARRO	X	2	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	24,486.00	294,486.00	0.00	133,044.98	133,044.98	0.00	133,044.98	161,441.02
02	0054			MANTENIMIENTO DE CAMINO LAS CAÑITAS/ NARANJO, HOYO DE JULIAN, ARROYO SECO-MATA DE NARANJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,383.00	90,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,383.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,893.02	176,893.02	175,814.22	0.00	175,814.22	0.00	175,814.22	1,078.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7140

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			REMOZAMIENTO CANCHA, BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,893.02	176,893.02	175,814.22	0.00	175,814.22	0.00	175,814.22	1,078.80
05				Construcción Instalaciones Recreativas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	20,072.22	470,072.22	350,610.55	119,388.55	469,999.10	0.00	469,999.10	73.12
05	0051			CONSTRUCCION AREA VERDE, BARRIO 10		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	330,610.55	119,388.55	449,999.10	0.00	449,999.10	0.90
05	0052			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CALLE RESTAURACION (H), ARRIBA EL OTRO LADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,072.22	20,072.22	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	72.22
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,583.57	37,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,583.57
06	0051			CONTINUACION REMODELACION BULEVAR RAFAEL OSCAR PEREZ, BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,583.57	37,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,583.57
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			209,228.00	0.00	0.00	0.00	209,228.00	0.00	209,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,228.00
07	0051			CONSTRUCCION DE GAZEBO, HOGAR DE DIA CONAPE	X	2	209,228.00	0.00	0.00	0.00	209,228.00	0.00	209,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,228.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,467.76	54,467.76	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	54,117.76
13	0051			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,467.76	54,467.76	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	54,117.76
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,896,711.00	0.00	0.00	0.00	1,896,711.00	0.00	1,896,711.00	472,360.00	893,640.00	1,366,000.00	0.00	1,366,000.00	530,711.00
23	0051			CONTINUACION ELECTRIFICACION CALLE RESTAURACION PARTE NORTE		1	296,711.00	0.00	0.00	0.00	296,711.00	0.00	296,711.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	296,000.00	711.00
23	0052			ELECTRIFICACION C/ FE Y ALEGRIA (JOSELIN), LA MADRE	X	2	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	276,360.00	193,640.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
23	0053			ELECTRIFICACION C/ BARBACOA (ANTIGUA K), BARRIO BRISA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
23	0054			CONTINUACION ELECTRIFICACION, LOS GUAYACANES	X	2	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
23	0055			ELECTRIFICACION PARTE SUR C/ INDEPENDENCIA, EL HATO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	196,000.00	4,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7140 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	294,470.06	1,094,470.06	75,152.73	209,097.29	284,250.02	0.00	284,250.02	810,220.04
24	0051			DOTACION DE AGUA POTABLE, PLACER BONITO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24	0052			CONTINUACION MEJORA SERVICIO AGUA POTABLE PARTE NORTE MAJAGUAL	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	84,300.00	84,300.00	0.00	84,300.00	315,700.00
24	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO, LAS CAÑITAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,710.06	144,710.06	27,740.00	33,760.00	61,500.00	0.00	61,500.00	83,210.06
24	0054			CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO MAJAGUAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	149,760.00	47,412.73	91,037.29	138,450.02	0.00	138,450.02	11,309.98
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,350.00	124,350.00	22,800.00	1,200.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100,350.00
25	0051			MEJORA SERVICIO ACUEDUCTO, MATA DE NARANJA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25	0052			MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE. BARRIO ENRIQUILLO (TUNAL ABAJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	22,800.00	1,200.00	24,000.00	0.00	24,000.00	350.00
Total General RD\$							5,977,345.00	0.00	0.00	0.00	5,977,345.00	5,076,726.41	11,054,071.41	1,430,211.97	2,600,980.28	4,031,192.25	0.00	4,031,192.25	7,022,879.16

Elba Y. Ferreras
LIC. ELBA Y. FERRERAS

Preparado por



Danielys E. Diaz Rivas
LIC. DANIRYS E. DIAZ RIVAS

Revisado por



Ivan A. Medina Trinidad
IVAN A. MEDINA TRINIDAD, MA

Aprobado por

