

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7119**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)**

Proyecto	Obras	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	498,526.36	0.00	498,526.36	0.00	498,526.36	1,473.64
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	498,526.36	0.00	498,526.36	0.00	498,526.36	1,473.64
04				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,979.66	1,135,979.66	1,037,500.00	94,632.21	1,132,132.21	0.00	1,132,132.21	3,847.45
04	0051			REPARACION PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,979.66	1,135,979.66	1,037,500.00	94,632.21	1,132,132.21	0.00	1,132,132.21	3,847.45
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,979.66	1,635,979.66	1,536,026.36	94,632.21	1,630,658.57	0.00	1,630,658.57	5,321.09
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	6,055,610.97	7,155,610.97	0.00	1,748,522.04	1,748,522.04	0.00	1,748,522.04	5,407,088.93
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA LEONOR	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ARROLLO BLANCO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE AERAS, CONTENES Y BADENES EN LA JOYA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055,610.97	6,055,610.97	0.00	1,748,522.04	1,748,522.04	0.00	1,748,522.04	4,307,088.93
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	122,500.00	200,000.00	322,500.00	0.00	322,500.00	177,500.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	122,500.00	200,000.00	322,500.00	0.00	322,500.00	177,500.00
08				Reparación de viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 11							1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	6,055,610.97	7,955,610.97	122,500.00	1,948,522.04	2,071,022.04	0.00	2,071,022.04	5,884,588.93
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7119

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	0.00	108,520.00	108,520.00	0.00	108,520.00	1,091,480.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EL RINCON (PRIMERA ETAPA)	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,520.00	108,520.00	0.00	108,520.00	891,480.00
03	0054			CONSTRUCCION PARQUE LAS ANTIGUEDADES EN SAN JOSE		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DE PARQUE LA SABANA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	3,776,508.39	3,776,508.39	0.00	3,776,508.39	9,223,491.61
04	0051			REMOZAMIENTO PARQUE MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	3,776,508.39	3,776,508.39	0.00	3,776,508.39	9,223,491.61
Total Producto - 3							1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	12,500,000.00	14,450,000.00	0.00	3,885,028.39	3,885,028.39	0.00	3,885,028.39	10,564,971.61
Total Programa - 12							1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	12,500,000.00	14,450,000.00	0.00	3,885,028.39	3,885,028.39	0.00	3,885,028.39	10,564,971.61
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	288,160.69	288,160.69	0.00	288,160.69	461,839.31
01	0051			CONSTRUCCION CEMENTERIO CERADILLO (TERMINACION)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	452,500.00
01	0052			CONSTRUCCION DE MAUZOLEO A FEFITA LA GRANDE		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	240,660.69	240,660.69	0.00	240,660.69	9,339.31
Total Producto - 2							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	288,160.69	288,160.69	0.00	288,160.69	461,839.31
Total Programa - 14							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	288,160.69	288,160.69	0.00	288,160.69	461,839.31
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7119

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)

Proyecto	Obra	Código SHIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	105,000.00	94,203.53	199,203.53	0.00	199,203.53	796.47
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA PATA DE VACA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	105,000.00	94,203.53	199,203.53	0.00	199,203.53	796.47
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	105,000.00	94,203.53	199,203.53	0.00	199,203.53	796.47
Total Programa - 15							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	105,000.00	94,203.53	199,203.53	0.00	199,203.53	796.47
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADA EN LA JOYA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Programa - 17							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$							5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	20,391,590.63	25,491,590.63	1,763,526.36	6,310,546.86	8,074,073.22	0.00	8,074,073.22	17,417,517.41

Lisbeth Estévez
Lisbeth Estévez

Preparado por



Doris J. Peña
Doris J. Peña

Revisado por



Felix Alberto Mado Ruano
Felix Alberto Mado Ruano

Aprobado por

