


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 7 | 7


Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,029,450.80	0.00	0.00	0.00	1,029,450.80	7,365,204.90	8,394,655.70	3,682,602.45	0.00	3,682,602.45	0.00	3,682,602.45	4,712,053.25
11	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,602.45	3,682,602.45	3,682,602.45	0.00	3,682,602.45	0.00	3,682,602.45	0.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,602.45	3,682,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,602.45
			Proyecto 02			599,998.00	0.00	0.00	0.00	599,998.00	1,006,138.31	1,606,136.31	1,058,638.31	8,000.00	1,066,638.31	0.00	1,066,638.31	539,498.00
11	0051		REPARACIÑN DE CAMINOS VECINALES	0		499,998.00	0.00	0.00	0.00	499,998.00	0.00	499,998.00	52,500.00	8,000.00	60,500.00	0.00	60,500.00	439,498.00
11	0052		REPARACIÑN DE CALLES (BACHEOS)	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 09			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	340,000.00	160,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE CANALETAS - RIO GRANDE ABAJO	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	340,000.00	160,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
			Proyecto 01			1,029,450.80	0.00	0.00	0.00	1,029,450.80	7,365,204.90	8,394,655.70	3,682,602.45	0.00	3,682,602.45	0.00	3,682,602.45	4,712,053.25
12	0051		CONSTRUCCIÑN PARADOR FOTOGRAFICO - EL ALMACEN	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	0051		CONSTRUCCION GRADA DEL PLAY RIO GRANDE ARRIBA (GRUPO VULNERABLE)	1		429,450.80	0.00	0.00	0.00	429,450.80	0.00	429,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,450.80
			Proyecto 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,138.31	1,006,138.31	1,006,138.31	0.00	1,006,138.31	0.00	1,006,138.31	0.00
TOTAL GENERAL						2,129,448.80	0.00	0.00	0.00	2,129,448.80	8,371,343.21	10,500,792.01	5,081,240.76	168,000.00	5,249,240.76	0.00	5,249,240.76	5,251,551.25


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)