

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 711317

Códigos			Denominación	PM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	1,702,372.06	1,844,744.81	3,347,116.87	0.00	3,347,116.87	2,952,883.13
01	0051		CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	447,500.00	500,000.00	947,500.00	0.00	947,500.00	552,500.00
			Proyecto 01			12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700,000.00	6,728,657.85	19,428,657.85	6,458,435.83	6,300,739.06	12,759,174.99	0.00	12,759,174.99	6,669,482.86
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO COLONIA BALQUER	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	12,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO DE NAVARETE	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO DE NAVARETE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ROTONDA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES ESTACION	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
11	0056		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO PALPO	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
11	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOSE	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
11	0058		CONSTRUCCION DE BADENES BARRERO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0059		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTANCA DEL YACUE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO COLOMBIA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
11	0061		CONSTRUCCION DE CONTENES ATRAQUEZA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
11	0062		CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	186,000.00	204,000.00
11	0063		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO ESTEFANY MARTINEZ	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
11	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778,657.85	6,778,657.85	2,033,597.36	4,380,972.58	6,414,569.94	0.00	6,414,569.94	364,087.91
			Proyecto 02			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	200,000.00	726,844.67	926,844.67	0.00	926,844.67	1,973,155.33
11	0061		REPARACION DE REJATA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,844.67	60,844.67	0.00	60,844.67	239,155.33
11	0052		REPARACION DE CALLE MEJIA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0053		REPARACION DE CALLEON DE LA LOMA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISOÑO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 711317

Códigos		Denominación	P.M.	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
		Proyecto 04				1,199,997.00	0.00	0.00	0.00	1,199,997.00	6,982,606.63	8,182,603.63	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	2,549,008.48
17	0051	REPARACION DE ALCANTARILLAS MEJUA	0			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
17	0052	REHABILITACION CANADA DEL TRAMO DE BEGO.	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,606.63	6,982,606.63	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	0.00	5,633,595.15	1,349,011.48
TOTAL GENERAL						2,466,097.00	0.00	0.00	0.00	2,466,097.00	13,965,213.26	14,685,209.26	11,267,190.30	0.00	11,267,190.30	0.00	11,267,190.30	13,965,213.26

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contralora General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

