

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME, ESPERANZA
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7228

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DENOMINACIÓN	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Actividades Centrales			290,000.00	-	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	290,000.00
01	00	04		Reparación edificaciones municipales			290,000.00	-	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	290,000.00
01	00	04		GASTOS			290,000.00	-	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	290,000.00
01	00	04		OBRAS			290,000.00	-	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	290,000.00
01	00	04		OBRAS EN EDIFICACIONES			290,000.00	-	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	290,000.00
01	00	04		Obras para edificación no residencial			290,000.00	-	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	290,000.00
01	00	04	0051	Obras para edificación no residencial		2	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00
01	00	04	0052	Obras para edificación no residencial		2	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
11				Gestión y ejecución de proyectos municipales			9,200,426.27	-	-	-	1,825,000.00	7,375,426.27	9,200,426.27	3,204,459.00	1,287,508.00	4,491,967.00	-	4,491,967.00	4,708,459.27
11	00	01		Construcción de vías de comunicación y anexos			8,075,426.27	-	-	-	950,000.00	7,125,426.27	8,075,426.27	2,940,884.00	824,305.97	3,765,189.97	-	3,765,189.97	4,310,236.30
11	00	01	0051	GASTOS			8,075,426.27	-	-	-	950,000.00	7,125,426.27	8,075,426.27	2,940,884.00	824,305.97	3,765,189.97	-	3,765,189.97	4,310,236.30
11	00	01	0051	OBRAS			8,075,426.27	-	-	-	950,000.00	7,125,426.27	8,075,426.27	2,940,884.00	824,305.97	3,765,189.97	-	3,765,189.97	4,310,236.30
11	00	01	0051	INFRAESTRUCTURA			8,075,426.27	-	-	-	950,000.00	7,125,426.27	8,075,426.27	2,940,884.00	824,305.97	3,765,189.97	-	3,765,189.97	4,310,236.30
11	00	01	0051	Infraestructura terrestre y obras anexas			8,075,426.27	-	-	-	950,000.00	7,125,426.27	8,075,426.27	2,940,884.00	824,305.97	3,765,189.97	-	3,765,189.97	4,310,236.30
11	00	01	0051	Badenes del Km. 7 - PPM	X	2	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	172,000.00
11	00	01	0052	Maya protectora peaton de la escuela del Km7 - PPM	X	2	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	-	175,000.00
11	00	01	0053	aceras y contenes jicome arriba - PPM	X	2	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	399,999.78	399,999.78	-	399,999.78	0.22
11	00	01	0054	Badenes jicome arriba - PPM	X	2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	6,305.19	6,305.19	-	6,305.19	193,694.81
11	00	01	0055	Construccion aceras y contenes (Plan peatonal)		2	2,961,882.27	-	-	-	2,961,882.27	2,961,882.27	2,961,882.27	2,937,884.00	-	2,937,884.00	-	2,937,884.00	23,998.27
11	00	01	0055	Construccion aceras y contenes (Plan peatonal)		2	3,696,353.27	-	-	-	3,696,353.27	3,696,353.27	3,696,353.27	-	-	-	-	-	3,696,353.27
11	00	01	0055	Construccion aceras y contenes (Plan peatonal)		2	467,190.73	-	-	-	467,190.73	467,190.73	467,190.73	-	418,001.00	418,001.00	-	418,001.00	49,189.73
11	00	02		Reparación y acondicionamiento de vías de			1,025,000.00	-	-	-	775,000.00	250,000.00	1,025,000.00	263,575.00	442,016.03	705,591.03	-	705,591.03	319,408.97
11	00	02		GASTOS			1,025,000.00	-	-	-	775,000.00	250,000.00	1,025,000.00	263,575.00	442,016.03	705,591.03	-	705,591.03	319,408.97
11	00	02		OBRAS			1,025,000.00	-	-	-	775,000.00	250,000.00	1,025,000.00	263,575.00	442,016.03	705,591.03	-	705,591.03	319,408.97
11	00	02		INFRAESTRUCTURA			1,025,000.00	-	-	-	775,000.00	250,000.00	1,025,000.00	263,575.00	442,016.03	705,591.03	-	705,591.03	319,408.97
11	00	02		Infraestructura terrestre y obras anexas			1,025,000.00	-	-	-	775,000.00	250,000.00	1,025,000.00	263,575.00	442,016.03	705,591.03	-	705,591.03	319,408.97
11	00	02	0051	Mantenimiento de Caminos		1	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	163,575.00	236,425.00	400,000.00	-	400,000.00	-
11	00	02	0051	Mantenimiento de Caminos		1	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	5,591.03	5,591.03	-	5,591.03	244,408.97
11	00	02	0052	Pintura de calles		1	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00
11	00	02	0053	Reparación de aceras y contenes jicome abajo - PPM	X	1	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-
11	00	08		Reparación de viviendas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	78,814.00
11	00	08	0051	Reparación De Viviendas D. M.			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	78,814.00
11	00	08	0051	GASTOS			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	78,814.00
11	00	08	0051	OBRAS			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	78,814.00
11	00	08	0051	OBRAS EN EDIFICACIONES			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	78,814.00
11	00	08	0051	Obras para edificación residencial (viviendas)			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	78,814.00
11	00	08	0051	Obras para edificación residencial (viviendas)		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	21,186.00	21,186.00	-	21,186.00	78,814.00
12				Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos			450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00
12	03	04		Reparación de instalaciones recreativas			350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
12	03	04		GASTOS			350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
12	03	04		OBRAS			350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
12	03	04		INFRAESTRUCTURA			350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
12	03	04		Obras urbanísticas			350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
12	03	04	0051	Mantenimiento boulevard jicome abajo - PPM	X	2	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
12	03	04	0052	Emverjado parque pekin		2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
12	03	05		Instalación del alumbrado público			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
12	03	05	0051	Colocación De Lámparas (Iluminación Calles Urbana			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
12	03	05	0051	GASTOS			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
12	03	05	0051	OBRAS			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
12	03	05	0051	INFRAESTRUCTURA			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
12	03	05	0051	Obras de energia			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
12	03	05	0051	Obras de energia		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
TOTAL GENERAL RD\$							9,940,426.27	-	-	-	2,565,000.00	7,375,426.27	9,940,426.27	3,204,459.00	1,287,508.00	4,491,967.00	-	4,491,967.00	5,448,459.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME, ESPERANZA
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



CODIGO INSTITUCIONAL: 7228

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR