

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,955,429.67	4,155,429.67	0.00	143,531.08	143,531.08	0.00	143,531.08	4,011,898.59
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	143,531.08	143,531.08	0.00	143,531.08	56,468.92
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ZONA URBANA DE PEDRO CORTO, SEGUNDA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,429.67	3,955,429.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,429.67
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			254,483.00	0.00	0.00	0.00	254,483.00	591,544.30	846,027.30	0.00	229,875.00	229,875.00	0.00	229,875.00	616,152.30
02	0051			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	254,483.00	0.00	0.00	0.00	254,483.00	-108,455.70	146,027.30	0.00	145,630.00	145,630.00	0.00	145,630.00	397.30
02	0052			RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CALLES Y CAMINOS VECINALES PARA SU POSTERIOR ASFALTADO CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA EN LOS SECTORES DE ZONA URBANA, PUNTA CAÑA, LA CEIBA Y LA SABANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	84,245.00	84,245.00	0.00	84,245.00	615,755.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	239,694.97	959,694.97	239,694.97	0.00	239,694.97	0.00	239,694.97	720,000.00
07	0051			Presupuesto Participativo Municipal 2026 (Pendiente de las Asambleas en La Ceiba y Mabrigida)	X	1	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
07	0052			Termación de una funeraria municipal en la zona urbano de Pedro Corto, con fondos Oficina Administrativa de la Presidencia de la República			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,694.97	239,694.97	239,694.97	0.00	239,694.97	0.00	239,694.97	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7283**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0051			CONGRUCCIÓN DE 3 PARADAS PARA MOTOCONCHOS (EL LLANITO, LAS SABANA Y MABRÍGIDA)		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	170,000.00	420,000.00	239,130.27	179,645.79	418,776.06	0.00	418,776.06	1,223.94
13	0051			CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL AYUNTAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUEO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	170,000.00	420,000.00	239,130.27	179,645.79	418,776.06	0.00	418,776.06	1,223.94
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,367,173.00	0.00	0.00	0.00	1,367,173.00	-750,000.00	617,173.00	115,550.00	250,000.00	365,550.00	0.00	365,550.00	251,623.00
23	0051			COLOCACIÓN DE LAMAPARAS LED CON PANELES SOLARES		2	1,367,173.00	0.00	0.00	0.00	1,367,173.00	-870,000.00	497,173.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	247,173.00
23	0052			ELECTRIFICACION DEL BARRIO LOS LEONES EN LA ZONA URBANA DE PEDRO CORTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	115,550.00	0.00	115,550.00	0.00	115,550.00	4,450.00
Total General RD\$							2,941,656.00	0.00	0.00	0.00	2,941,656.00	4,086,668.94	7,028,324.94	594,375.24	803,051.87	1,397,427.11	0.00	1,397,427.11	5,630,897.83

