

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	289,276.91	489,276.91	123,116.90	200,525.72	323,642.62	0.00	323,642.62	165,634.29
04	0051			REMOZAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	289,276.91	489,276.91	123,116.90	200,525.72	323,642.62	0.00	323,642.62	165,634.29
Total Programa - 01							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	289,276.91	489,276.91	123,116.90	200,525.72	323,642.62	0.00	323,642.62	165,634.29
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,380,620.00	0.00	0.00	0.00	5,380,620.00	-240,000.00	5,140,620.00	271,280.89	2,316,688.02	2,587,968.91	0.00	2,587,968.91	2,552,651.09
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE GUADALUPE GARCIA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-240,000.00	560,000.00	0.00	525,399.82	525,399.82	0.00	525,399.82	34,600.18
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CARRETERA PALMAR ABAJO	X	2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD(OBRA GRUPO VULNERABLE) FRENTE A LOS POLITECNICOS	X	2	380,620.00	0.00	0.00	0.00	380,620.00	0.00	380,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,620.00
01	0054			PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE CALLES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	172,875.10	91,288.20	264,163.30	0.00	264,163.30	135,836.70
01	0055			CONSTRUCCION LOSA VEHICULAR EN EL MARTILLO DE PALMAREJO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	98,405.79	0.00	98,405.79	0.00	98,405.79	101,594.21
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN QUINIGUA		1	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	100,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	10,026,718.41	12,226,718.41	4,941,066.23	413,825.79	5,354,892.02	0.00	5,354,892.02	6,871,826.39
02	0051			PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,536,226.74	6,536,226.74	450,574.56	413,825.79	864,400.35	0.00	864,400.35	5,671,826.39
02	0052			RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLE MANUELICO GONZALEZ		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ACERAS Y CONTENES)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,491.67	4,490,491.67	4,490,491.67	0.00	4,490,491.67	0.00	4,490,491.67	0.00
05				Construcción de instalaciones productivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	333,195.40	833,195.40	275,346.76	545,665.00	821,011.76	0.00	821,011.76	12,183.64
05	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DE CAMPAMENTO DE EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	333,195.40	833,195.40	275,346.76	545,665.00	821,011.76	0.00	821,011.76	12,183.64
08				Reparación de viviendas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	257,636.30	190,501.61	448,137.91	0.00	448,137.91	851,862.09
08	0051			PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	257,636.30	190,501.61	448,137.91	0.00	448,137.91	851,862.09
Total Programa - 11							9,380,620.00	0.00	0.00	0.00	9,380,620.00	10,119,913.81	19,500,533.81	5,745,330.18	3,466,680.42	9,212,010.60	0.00	9,212,010.60	10,288,523.21
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			3,767,403.00	0.00	0.00	0.00	3,767,403.00	-129,050.40	3,638,352.60	900,000.00	531,380.51	1,431,380.51	0.00	1,431,380.51	2,206,972.09
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE Y GAZEBO SECTOR LAS PRADERAS	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0052			CONSTRUCCION BOULEVARD EN LAS LAVAS EN LA COMUNIDAD DE LOS RIELES		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	553,300.00	1,453,300.00	900,000.00	531,380.51	1,431,380.51	0.00	1,431,380.51	21,919.49
03	0053			CONSTRUCCION BOULEVARD EN LA CALLE JOSE MANUEL PEÑA HIJO		1	1,367,403.00	0.00	0.00	0.00	1,367,403.00	-682,350.40	685,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,052.60
04				Reparación de instalaciones recreativas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	681,531.23	14,250.00	695,781.23	0.00	695,781.23	4,218.77
04	0051			REMOSAMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	681,531.23	14,250.00	695,781.23	0.00	695,781.23	4,218.77
Total Producto - 3							4,467,403.00	0.00	0.00	0.00	4,467,403.00	-129,050.40	4,338,352.60	1,581,531.23	545,630.51	2,127,161.74	0.00	2,127,161.74	2,211,190.86
Total Programa - 12							4,467,403.00	0.00	0.00	0.00	4,467,403.00	-129,050.40	4,338,352.60	1,581,531.23	545,630.51	2,127,161.74	0.00	2,127,161.74	2,211,190.86
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	553,615.39	217,175.08	770,790.47	0.00	770,790.47	929,209.53
02	0051			RECONSTRUCCION Y REMOSAMIENTOS DEL PLAY DE LA LOMITA		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	48,600.00	851,400.00
02	0052			PROGRAMA REPARACION Y REMOSAMIENTO DE INSTALACION DEPORTIVA		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	553,615.39	168,575.08	722,190.47	0.00	722,190.47	77,809.53
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,861,966.00	0.00	0.00	0.00	1,861,966.00	0.00	1,861,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,966.00
04	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE CLUB PALMAREJO	X	2	1,861,966.00	0.00	0.00	0.00	1,861,966.00	0.00	1,861,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,966.00
Total Producto - 2							3,561,966.00	0.00	0.00	0.00	3,561,966.00	0.00	3,561,966.00	553,615.39	217,175.08	770,790.47	0.00	770,790.47	2,791,175.53
Total Programa - 15							3,561,966.00	0.00	0.00	0.00	3,561,966.00	0.00	3,561,966.00	553,615.39	217,175.08	770,790.47	0.00	770,790.47	2,791,175.53
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0051			LIMPIEZA CAÑADA EN EL BARRIO VISTA MICHELL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Programa - 17							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total General RD\$							18,109,989.00	0.00	0.00	0.00	18,109,989.00	10,280,140.32	28,390,129.32	8,003,593.70	4,430,011.73	12,433,605.43	0.00	12,433,605.43	15,956,523.89


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

