

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7219**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	4,616,998.28	8,416,998.28	399,473.00	1,323,712.00	1,723,185.00	0.00	1,723,185.00	6,693,813.28
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CARRETERA DE CORA	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO FONDER	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,910,528.10	3,910,528.10	399,473.00	67,600.00	467,073.00	0.00	467,073.00	3,443,455.10
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE LA PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,470.18	1,706,470.18	0.00	1,256,112.00	1,256,112.00	0.00	1,256,112.00	450,358.18
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 11							4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,616,998.28	8,616,998.28	399,473.00	1,323,712.00	1,723,185.00	0.00	1,723,185.00	6,893,813.28
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,375.00	31,245.00	81,620.00	0.00	81,620.00	118,380.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL (CONTINUACION)		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,375.00	31,245.00	81,620.00	0.00	81,620.00	118,380.00
05				Instalación del alumbrado público			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,931.00	14,543.50	56,474.50	0.00	56,474.50	193,525.50
05	0051			ILUMINACIÓN DE CALLES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,931.00	14,543.50	56,474.50	0.00	56,474.50	193,525.50
Total Producto - 3							450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	92,306.00	45,788.50	138,094.50	0.00	138,094.50	311,905.50
Total Programa - 12							450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	92,306.00	45,788.50	138,094.50	0.00	138,094.50	311,905.50
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	5,730.00	94,270.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7219**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONSTRUCCION DE CEMETERIO HISTORICO (TERMINACION)		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	5,730.00	94,270.00
02				Reparación en cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DOÑA ANTONIA		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Producto - 2							350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	5,730.00	344,270.00
Total Programa - 14							350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	5,730.00	344,270.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
02	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAY		2	496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
Total Producto - 2							496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
Total Programa - 15							496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	45,000.00
03	0051			SOLUCIÓN PLUVIAL EN DOÑA ANTONIA SECTOR PENSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	45,000.00
Total Programa - 17							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	45,000.00
Total General RDS							5,296,000.00	0.00	0.00	0.00	5,296,000.00	4,866,998.28	10,162,998.28	696,779.00	1,375,230.50	2,072,009.50	0.00	2,072,009.50	8,090,988.78

Yulibeth Leonardo
YULIBETH LEONARDO R.
Preparado por

Maria de los Angeles Hernandez
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ
Revisado por

Victor Espinal
VICTOR ESPINAL
Aprobado por