



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
MAIMON
Ciudad Esculturística



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAIMON
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM -2026
PERIODO ABRIL-JUNIO-2026

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Un Pozo Tubular	Hato Viejo	RD\$ 139,130.434				X	Concluida
2	Aporte Local Comunal	La Sabana	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
3	Lámparas y triplay	Los Sosa	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
4	Bache calle principal	Los Martínez	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
5	Aceras y Contenes	El Guano	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
6	Aporte de \$50,000.00 para el plafón de la iglesia, el restante para el salón comunal: pintura y plomería	El Nuevo Llagal	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
7	Aporte capilla y remozamiento salón comunal	El Batey	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
8	Un pozo tubular	Buenos Aires 1	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
9	Asfalto prolongación Fabio Fiallo	La Ciénega	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
10	Reparación capilla señora de Lourdes	Puerto Rico	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
MAIMON
Ciudad Escoturística



11	Limpieza de cañada, mantenimientos aceras y contenes	Bella Vista	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
12	Mejoramiento caminos vecinales	Buenos Aires	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
13	Salón comunal, sillas, escritorio, pizarra, dos fundas de cementos, dos quintales de varillas, y medio camión de arena.	Los Pinitos Centro del pueblo	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
14	Habilitar calle	Los Pinitos Buenos Aires	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
15	Reparación de badenes	Ernesto Roque Frías	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
16	Transformador	El Pino	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
17	Alumbrado público, canales de drenajes pluviales	Juan Pablo Duarte	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
18	Arreglo de la calle prolongación Mella detrás de la escuela Eugenio	Los Transformadores	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
19	Aceras y contenes	La Raíz	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
20	Arreglo de las calles, y alumbrado publico	El Copey	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
21	Pozo tubular	Buenos Aires la Lomita	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
22	Badenes	Venezuela	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
23	Aceras y contenes	Vista Hermosa	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada



FIRMA ALCALDE

15/07/2026
FECHA





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL-JUNIO-2026**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	4.35%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	22	95.65%
TOTAL	23	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
3,200,000.00	139,130.434	3,060,896.548	0.95%