



Ayuntamiento Municipal de Maimón

MINUTA DE RENDICIÓN DE CUENTA

PRIMER TRIMESTRE (ENERO – MARZO 2026) **

Dirigida al Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables

1. Tipo de reunión

Reunión de rendición de cuentas correspondiente al primer trimestre del año 2026, en el marco

del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

2. Participación de los asistentes

Se contó con la participación de miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, así

como representantes de grupos vulnerables, garantizando la inclusión y la equidad en el proceso.

Distribución por género:

Género; Cantidad: Hombres: 4 Mujeres: 4 Total: 8

3. Objetivo de la reunión

Presentar el estado de ejecución física y financiera de las obras contempladas en el Presupuesto Participativo Municipal 2026, así como garantizar el seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal.

4. Apertura de la reunión

La actividad inició con palabras de bienvenida por parte de las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde **Luis Rafael Muñoz Luzón**, quien destacó la importancia de

la transparencia, la participación ciudadana y el seguimiento continuo de las obras priorizadas por las comunidades.

5. Desarrollo de la reunión

- Presentación del estado de las obras



Durante la reunión se presentó el informe correspondiente al primer trimestre del año 2026,

destacando los siguientes resultados:

- Total de obras programadas: 23
- Obras ejecutadas: 0 (0%)
- Obras en proceso de ejecución: 1 (0.435%)
- Obras pendientes: 22 (95.65%)
- Obra en proceso de ejecución:
- Construcción de pozo tubular en la comunidad de Hato Viejo.

• **Obras pendientes:**

- • Aporte Local Comunal (La Sabana)
- Lámparas y triplay (Los Sosa)
- Bache calle principal (Los Martínez)
- Aceras y Contenes (El Guano)
- Aporte de \$50,000.00 para el plafón de la iglesia, el restante para el salón comunal: pintura y plomería (El Nuevo Llagal)
- Aporte capilla y remozamiento salón comunal (El Batey)
- Un pozo tubular (Buenos Aires 1)
- Asfalto prolongación Fabio Fiallo (La Ciénega)
- Reparación capilla señora de Lourdes (Puerto Rico)
- Limpieza de cañada, mantenimientos aceras y contenes (Bella Vista)
- Mejoramiento caminos vecinales (Buenos Aires)
- Salón comunal, sillas, escritorio, pizarra, dos fundas de cementos, dos quintales de varillas, y medio camión de arena. (Los Pinitos Centro del pueblo)
- Habilitar calle (Los Pinitos Buenos Aires)
- Reparación de badenes (Ernesto Roque Frías)
- Transformador (El Pino)
- Alumbrado público, canales de drenajes pluviales (Juan Pablo Duarte)
- Arreglo de la calle prolongación Mella detrás de la escuela Eugenio (Los Transformadores)
- Aceras y contenes (La Raíz)
- Arreglo de las calles, y alumbrado público (El Copey)
- Pozo tubular (Buenos Aires la Lomita)
- Badenes (Venezuela)
- Aceras y contenes (Vista Hermosa)

• Ejecución financiera

- Fondo de disponibilidad financiera: RD\$ 3,200,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
MAIMÓN
Ciudad Ecoturística



- Monto ejecutado: RD\$ 0.00
- Balance restante: RD\$ 3,200,000.00
- Porcentaje en ejecución: 0.435%
- Análisis del período

Se explicó que durante el primer trimestre del año 2026:

- Se ha iniciado la ejecución de una de las obras priorizadas.
- La mayoría de los proyectos se encuentran en fase preparatoria o pendientes de ejecución.
- Los avances financieros responden a procesos administrativos y ejecución parcial de obras.

6. Conclusiones y acuerdos

- Continuar con la ejecución de las obras del PPM 2026.
- Priorizar el inicio de las obras pendientes.
- Dar seguimiento continuo al avance físico y financiero.
- Mantener informada a la ciudadanía.

7. Próximos pasos

- Avanzar en los procesos de contratación.
- Incrementar el ritmo de ejecución.
- Fortalecer el control social.

8. Cierre

La reunión concluyó agradeciendo la participación activa de los presentes, reiterando el compromiso del Ayuntamiento Municipal de Maimón con la transparencia, la participación

ciudadana y el desarrollo del municipio.

Presentado por:


Luis Rafael Muñoz Luzón
Alcalde Municipal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
MAIMON
Ciudad Escoturística



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAIMON
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM -2026
PERIODO ENERO-MARZO-2026

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Un Pozo Tubular	Hato Viejo	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
2	Aporte Local Comunal	La Sabana	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
3	Lámparas y triplay	Los Sosa	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
4	Bache calle principal	Los Martínez	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
5	Aceras y Contenes	El Guano	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
6	Aporte de \$50,000.00 para el plafón de la iglesia, el restante para el salón comunal: pintura y plomería	El Nuevo Llagal	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
7	Aporte capilla y remozamiento salón comunal	El Batey	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
8	Un pozo tubular	Buenos Aires 1	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
9	Asfalto prolongación Fabio Fiallo	La Ciénega	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
10	Reparación capilla señora de Lourdes	Puerto Rico	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
MAIMON
Ciudad Ecoturística



11	Limpieza de cañada, mantenimientos aceras y contenes	Bella Vista	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
12	Mejoramiento caminos vecinales	Buenos Aires	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
13	Salón comunal, sillas, escritorio, pizarra, dos fundas de cementos, dos quintales de varillas, y medio camión de arena.	Los Pinitos Centro del pueblo	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
14	Habilitar calle	Los Pinitos Buenos Aires	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
15	Reparación de badenes	Ernesto Roque Frías	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
16	Transformador	El Pino	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
17	Alumbrado público, canales de drenajes pluviales	Juan Pablo Duarte	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
18	Arreglo de la calle prolongación Mella detrás de la escuela Eugenio	Los Transformadores	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
19	Aceras y contenes	La Raíz	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
20	Arreglo de las calles, y alumbrado publico	El Copey	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
21	Pozo tubular	Buenos Aires la Lomita	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
22	Badenes	Venezuela	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada
23	Aceras y contenes	Vista Hermosa	RD\$ 139,130.434	X				No iniciada


FIRMA ALCALDE

FECHA





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MARZO-2026

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	23	100%
TOTAL	23	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
3,200,000.00	0	3,200,000.00	0%





